

附件 1

中国电信股份有限公司保定分公司
2013 年二期、2014 年一期和农村支局 CDMA 无线
网工程项目基站总表

2016 年 3 月

河北电信保定分公司 2013 年二期、2014 年一期和农村支局基站总表

序号	基站名称	县区	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	工期	建设方式
1	市区丰台	市区	市区丰台村南废纸箱厂院内	115.38943	38.78483	CDMA800M	S111	地面塔	44	17	5/5/5	300/65/210	1500	西侧和南侧 50 米内为大院，东侧北侧 50 米内为农田	13 年 2 期	电信自建
2	易县中范村	易县	易县中范村南农田	115.53889	39.33327	CDMA800M	S111	地面塔	41	17	4/4/4	310/70/230	1500	四周 50 米范围内为农田	13 年 2 期	电信自建
3	满城郎村	满城	满城郎村南农田	115.35011	38.79371	CDMA800M	S111	地面塔	40	17	4/4/4	20/110/250	1500	四周 50 米范围内为农田	13 年 2 期	共享移动
4	清苑滕庄东	清苑	清苑滕庄村东	115.41993	38.78766	CDMA800M	S111	地面塔	46	17	4/4/4	60/190/290	1500	四周 50 米范围内为空地	13 年 2 期	共享联通
5	涞源西神山	涞源	涞源西神山村西	114.70012	39.33182	CDMA800M	S111	地面塔	44	17	4/4/4	50/150/300	1500	四周 50 米范围内为农田	13 年 2 期	共享联通
6	安新北马	安新	安新北马村东	115.82326	38.78186	CDMA800M	S1	地面塔	45	17	3/3/4	30/120/220	1500	北侧 50 米内为农田，其余方向 15 米为 1 层民房	14 年农村支局第一批	共享移动
7	安新大田庄	安新	安新大田庄村北	115.97739	38.84786	CDMA800M	S1	地面塔	34	17	3/3	50/140	1500	东侧 50 米为小湖，其余方向 50 米内为农田	14 年农村支局第一批	电信自建

序号	基站名称	县区	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	工期	建设方式
8	安新三台镇山西村	安新	安新三台镇北	115.83176	38.98301	CDMA800M	S1	地面塔	28	17	5/5	120/230	1200	西侧 35 米为 1 层小房, 其余方向 50 米内为空地	14 年农村支局第一批	电信自建
9	安新慈白村	安新	安新慈白村南	115.81216	38.80061	CDMA800M	S1	地面塔	46	17	4/4	10/160	1500	北侧 10 米为 1 层小房, 其余方向 50 米内为农田	14 年农村支局第一批	共享移动
10	博野西王各庄	博野	博野西王各庄村北	115.52789	38.45044	CDMA800M	S1	地面塔	28	17	3/3/3	340/135/224	1200	南侧 50 米为 1 层民房, 西北 35 米为 1 层民房, 其余方向 50 米内为空地	14 年农村支局第一批	电信自建
11	蠡县西营村	蠡县	蠡县西营村北	115.54801	38.57223	CDMA800M	S1	地面塔	28	17	3/3/3	340/110/200	1200	四周 50 米范围内为农田	14 年农村支局第一批	电信自建
12	蠡县后刘市	蠡县	蠡县后刘市村东北	115.65471	38.39346	CDMA800M	S1	地面塔	51	17	3/4	50/230	1500	四周 50 米范围内为农田	14 年农村支局第一批	共享联通
13	清苑大魏庄	清苑	清苑大魏庄村北	115.30257	38.69076	CDMA800M	S1	地面塔	28	17	3/3/3	350/120/240	1200	北侧 50 米为公路, 西侧 10 米为 1 层房子, 其余方向 50 米内为空地	14 年农村支局第一批	电信自建

序号	基站名称	县区	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	工期	建设方式
14	清苑罗家营	清苑	清苑罗家营村村东	115.41682	38.59509	CDMA800M	S1	地面塔	51	17	4/4/4	0/120/240	1500	四周 50 米范围内为农田	14 年农村支局第一批	电信自建
15	曲阳上河村	曲阳	曲阳上河东岸村东南	114.72697	38.73287	CDMA800M	S1	地面塔	28	17	3/4/3	305/80/190	1200	四周 50 米范围内为农田	14 年农村支局第一批	电信自建
16	市区大西良	市区	市区大西良村东大院内	115.50448	38.93148	CDMA800M	S1	地面塔	28	15	8/8/8	350/140/260	800	基站东侧为空地，南侧 20m、北 45m 均为 1 层民房，西侧为训练场。	14 年农村支局第一批	电信自建
17	市区南常保	市区	市区南常保村	115.573375	38.916796	CDMA800M	S1	地面塔	28	15	5/5	350/210	800	南侧 40 米为 2 层民房，其余方向 50 米内为空地	14 年农村支局第一批	电信自建
18	市区太保营	市区	市区太保营村东 107 国道东侧大院内	115.55589	38.92578	CDMA800M	S1	地面塔	28	15	5/5/5	0/100/235	800	北侧 30 米为 1 层小房，东侧 50 米内为大院，南侧 10 米为 3 层楼，西侧 20 米为道路	14 年农村支局第一批	电信自建
19	唐县大白尧	唐县	唐县大白尧村西北驾校南侧空地	114.93919	38.69004	CDMA800M	S1	地面塔	46	17	3/3/4	340/120/250	1500	北侧 45 米为 1 层房子，东侧 15 米为 1 层民房，其余方向 50 米内为农田	14 年农村支局第一批	电信自建

序号	基站名称	县区	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	工期	建设方式
20	唐县西连颐	唐县	唐县上古城乡西连颐村南	115.02941	38.67335	CDMA800M	S1	地面塔	34	17	3/3/3	330/60/180	1500	北侧 35 米为驾校，南侧 50 米内为林地，其余方向 50 米内为农田	14 年农村支局第一批	电信自建
21	唐县下庄村	唐县	唐县下庄村东山上	114.79601	38.89239	CDMA800M	S1	地面塔	10	17	4/4	300/210	1200	四周 50 米内为山坡	14 年农村支局第一批	电信自建
22	望都东新村	望都	望都东新村北	115.25462	38.54911	CDMA800M	S1	地面塔	28	17	3/3/3	30/120/260	1200	南侧 50 米为 1 层民房，其余方向 50 米内为果林	14 年农村支局第一批	电信自建
23	曲阳留百户	曲阳	曲阳留百户村东北	114.72921	38.49667	CDMA800M	S1	地面塔	9	17	3/4	120/230	1200	四周 50 米范围内为农田	14 年农村支局第一批	电信自建
24	市区西贤台	市区	市区西贤台村南农田	115.43805	38.95958	CDMA800M	S1	地面塔	44	17	6/6/6	40/180/300	1500	四周 50 米范围内为农田	14 年农村支局第一批	电信自建
25	涞水天鹅湖北沟别墅	涞水	涞水天鹅湖北沟别墅旁山头	115.61594	39.57591	CDMA800M	S1	地面塔	9	17	4/4/4	340/110/225	1200	四周 50 米内为山坡	14 年农村支局第一批	电信自建

序号	基站名称	县区	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	工期	建设方式
26	容城小里	容城	容城小里村平安街南侧6层楼顶	115.80952	39.00043	CDMA800M	S1	楼顶支架	21	15	7/8/8	320/120/220	1200	北侧30米为2层楼，东侧30米为1层房，南侧20米为2层楼，西侧20米为2层房	14年农村支局第一批	电信自建
27	白沟小营小学	白沟	白沟小营村小学内	116.01907	39.14285	CDMA800M	S1	地面塔	49	15	8/9/9	60/180/300	1500	北侧50米为2层教学楼，其余为空地	14年农村支局第一批	电信自建
28	定兴中蔡	定兴	定兴中蔡村北住户旁空地	115.91175	39.11627	CDMA800M	S1	地面塔	41	17	4/3/4	320/90/230	1500	东侧15米为1层民房，其余50米内为空地	14年农村支局第一批	电信自建
29	涿州挟河村	涿州	涿州挟河村	116.00479	39.57897	CDMA800M	S1	地面塔	34	17	4/4/4	0/120/240	1500	东侧南侧20米为1层房，其余方向50米内为空地	14年农村支局第一批	电信自建
30	曲阳杏树	曲阳	曲阳杏树村	114.82033	38.62197	CDMA800M	S1	地面塔	34	17	3/3	350/150	1500	四周50米范围内为农田	14年农村支局第一批	电信自建
31	涑水王村	涑水	涑水王村村西	115.73876	39.42941	CDMA800M	S1	地面塔	34	17	3/4/3	315/110/225	1500	东侧45米为1层民房，其余方向50米内为空地	14年农村支局第二批	电信自建

序号	基站名称	县区	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	工期	建设方式
32	满城汤村	满城	满城汤村南一一三师弹药库外西南侧	115.32031	38.80833	CDMA800M	S1	地面塔	34	17	3/3/3	15/115/260	1500	东北侧 20 米为部队大院，其余方向 50 米内为农田	14 年农村支局第二批	电信自建
33	徐水留村留东营	徐水	徐水留村留东营村	115.59172	38.93692	CDMA800M	S1	地面塔	34	17	4/3/4	300/90/190	1500	南侧 25 米为 1 层民房，其余方向 50 米内为空地	14 年农村支局第二批	电信自建
34	曲阳东么罗	曲阳	曲阳东么罗村	114.84214	38.54821	CDMA800M	S1	地面塔	34	17	3/3	310/150	1500	南侧 35 米为 1 层民房，其余方向 50 米内为农田	14 年农村支局第二批	电信自建
35	徐水西白亭	徐水	徐水西白亭村东面粉厂内	115.49203	38.96926	CDMA800M	S1	地面塔	33	17	4/3/3	90/200/290	1500	北侧 50 米内为空地，东侧 25 米为 1 层房，南侧 15 米为 1 层房，西侧 25 米为 1 层房	14 年农村支局第二批	电信自建
36	满城上紫口	满城	满城上紫口村	115.35275	39.03542	CDMA800M	S1	地面塔	34	17	4/4	10/130	1500	东侧 40 米为 1 层民房，其余方向 50 米内为空地	14 年农村支局第二批	电信自建
37	安新新立庄	安新	安新新立庄村北	115.78737	38.86066	CDMA800M	S1	地面塔	34	17	3/4/4	70/190/295	1500	西侧 50 米内为空地，其余方向为厂区大院	14 年农村支局第二批	电信自建

序号	基站名称	县区	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	工期	建设方式
38	唐县西安里村	唐县	唐县西安里村西大院内	115.04102	38.65751	CDMA800M	S1	地面塔	32	17	4/4/4	90/180/270	1500	北侧 30 米为 1 层小房，南侧 10 米为 2 层楼房，其余方向 50 米为空地	14 年农村支局第二批	电信自建
39	唐县岳岭村	唐县	唐县岳岭村西	115.00069	38.68271	CDMA800M	S1	地面塔	33	17	4/4/4	320/50/140	1500	东南侧 10 米为厂区，其余方向 50 米内为空地	14 年农村支局第二批	电信自建
40	曲阳下河村	曲阳	曲阳下河村	114.74082	38.70242	CDMA800M	S1	地面塔	34	17	4/3/4	320/50/140	1500	四周 50 米范围内为空地	14 年农村支局第二批	电信自建
41	曲阳陈家庄	曲阳	曲阳陈家庄村南	114.65957	38.56033	CDMA800M	S1	地面塔	34	17	3/3/3	300/100/190	1500	北侧 45 米为 1 层民房，其余方向 50 米内为空地	14 年农村支局第二批	电信自建
42	曲阳支曹村	曲阳	曲阳支曹村村南	114.86724	38.61098	CDMA800M	S1	地面塔	34	17	4/3/4	20/130/290	1500	北侧 15 米为 1 层民房，其余方向 50 米内为空地	14 年农村支局第二批	电信自建
43	市区河大新校区 B1 楼	市区	市区七一路河大新校区 B1 楼楼顶	115.55821	38.87859	CDMA800M	S333	楼顶支架	27	15	8/8/8	355/130/230	800	西侧 30 米为 5 层教学楼，其余方向为绿化带和空地。	14 年一期	电信自建
44	市区北沟头程城伟业	市区	市区北沟头村北程城伟业对面伟达电业院内	115.47024	38.81578	CDMA800M	S333	地面塔	28	15	8/8/8	0/120/240	800	北侧 10 米为 1 层厂房，东侧 20 米为大院，南侧 30 米为 2 层厂房，西侧 40 米为 3 层办公楼	14 年一期	电信自建

序号	基站名称	县区	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	工期	建设方式
45	市区第三医院	市区	市区第三医院楼顶	115.52621	38.86436	CDMA800M	S333	楼顶支架	45	15	8/9/9	0/120/240	700	天线位于12层建筑物楼顶，北侧60m为东岗路，西北侧20m为3层建筑物，南侧24m为1层建筑物，东侧34m为2层建筑物。	14年一期	电信自建
46	市区东湖绿岛商务酒店	市区	市区七一路和东二环交叉口南行200米路西	115.53044	38.87346	CDMA800M	S333	楼顶支架	24	15	8/8/8	10/110/280	700	北侧50米为广场，东侧50米为道路，南侧40米为6层办公楼，西侧40米为操场	14年一期	电信自建
47	市区北方建设	市区	市区朝阳北大街1399号北方建设大厦楼顶	115.46236	38.90453	CDMA800M	S333	楼顶支架	23	15	8/8/8	320/70/210	500	天线位于北方建设大厦楼顶，东侧40米为6层高新区医院，南侧紧邻4层办公楼、35米为2层饭店，西侧为道路、50米外为高层住宅和商务楼，北侧35米轩之宝4S店。	14年一期	电信自建
48	徐水馨园美景小区	徐水	徐水城内中大街与振兴中路交叉口东南馨园美景小区1号楼	115.65157	39.01349	CDMA800M	S222	楼顶支架	55	15	11/11/11	60/200/290	800	天线位于馨园美景小区1号楼顶，北侧为振兴中路、30米为徐水教师发展中心和徐水电大校区，东侧10米为7层居民楼和4层门市，南侧25米为7层居民楼，西侧5米为2层门市，西南侧15米为2层民房。	14年一期	电信自建
49	徐水南关公园	徐水	徐水城内大街与巨力路交叉口西北角公园内绿地	115.64967	39.00993	CDMA800M	S222	地面塔	28	15	8/8/8	0/120/240	800	东侧30米为道路，其余方向50米内为公园绿地	14年一期	电信自建
50	涿州电信范阳路营业厅	涿州	涿州范阳路312号电信营业厅楼顶	115.99595	39.48362	CDMA800M	S222	楼顶支架	22	15	8/8/8	310/60/170	800	北侧10米为道路，东侧20米为3层楼，南侧50米为22层居民楼，西侧10米为5层商场	14年一期	电信自建
51	白沟富润华庭小区	白沟	白沟京白路富润华庭小区15号楼楼顶	116.03311	39.12036	CDMA800M	S222	楼顶支架	25	15	8/8/8	30/130/300	800	北侧30米为4层办公楼，东侧20米为道路，南侧50米为7层居民楼，西侧30米为7层居民楼	14年一期	电信自建

序号	基站名称	县区	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	工期	建设方式
52	白沟春雨粮油	白沟	白沟梦想国际英语幼儿园楼顶	116.02941	39.11216	CDMA800M	S222	楼顶支架	21	15	8/8/8	0/120/240	800	北侧 10 米为道路, 东侧 10 米为 2 层楼, 南侧 40 米为 3 层楼, 西侧 10 米为 2 层楼	14 年一期	电信自建
53	白沟服饰广场	白沟	白沟服饰广场 C 区 6 号楼北侧	116.02538	39.10944	CDMA800M	S222	楼顶支架	19	15	8/8/8	10/150/260	800	北侧 20 米为 2 层楼, 东侧 20 米为 2 层房, 南侧 30 米为 2 层房, 西侧 15 米为 2 层房	14 年一期	电信自建
54	市区永华南大街老街坊	市区	市区永华南大街 390 号老街坊餐厅楼顶	115.48946	38.86104	CDMA800M	S333	楼顶支架	18	15	8/8/8	30/180/270	500	北侧 10 米为 2 层影楼, 东侧 10 米为道路, 南侧 10 米为 2 层楼宇, 西侧 10 米为 2 层楼宇	14 年一期	电信自建
55	市区菊胡同路口	市区	市区莲池南大街和菊胡同交叉口西南侧	115.49278	38.85545	CDMA800M	S333	楼顶支架	20	15	8/8/8	40/160/280	500	北侧 10 米为广场, 东侧 10 米为道路, 南侧 20 米为 2 层楼, 西侧 15 米为 2 层楼	14 年一期	电信自建
56	市区佳篷楼	市区	市区天鹅中路 178 号佳篷楼顶	115.46609	38.88910	CDMA800M	S333	楼顶支架	42	15	10/9/11	50/160/300	500	天线位于 9 层居民楼楼顶, 北侧 55m 为 4 层商务楼, 东侧 55m 为 6 层居民楼。	14 年一期	电信自建
57	市区中通一局	市区	市区东风中路 1559 号中通一局公司院内	115.46953	38.87334	CDMA800M	S333	地面塔	28	15	8/9/10	0/150/240	500	基站位于中通一局公司院内, 东北侧 100 米为未知基站, 北侧 15 米为大院平房、50 米为 6 层居民楼, 东侧 40 米为 4 层居民楼和 6 层居民楼, 南侧 40 米为 3 层办公楼, 西侧为平房区。	14 年一期	电信自建
58	高碑店阳光 888 小区	高碑	高碑店阳光 888 小区 23 号楼顶	115.87974	39.32106	CDMA800M	S222	楼顶支架	21	15	8/8/8	330/120/210	800	基站位于 23 号楼 6 层居民楼楼顶, 北侧 24m 为 6 层居民楼, 西侧 41m 为 1 层高铺, 南侧 25m 为 2 层高铺, 东侧 11m 为 24 号楼 6 层居民楼, 东北侧 25m 为 22 号楼 6 层居民楼。	14 年一期	电信自建

序号	基站名称	县区	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	载频配置	架设方式	挂高(m)	增益(dBi)	倾角(°)	方位角(°)	覆盖半径(m)	基站周围的环境情况	工期	建设方式
59	市区王大妈面庄	市区	市区百花东路 673 号王大妈面庄楼顶	115.47646	38.86791	CDMA800M	S333	楼顶支架	21	15	8/8/8	330/100/250	500	基站位于 3 层居民楼楼顶，北侧 22m、东侧 5m 为 6 层居民楼，西侧 15m 为 4 层百花影院，东南侧 20m 为 3 层门市，35m 为 6 层居民楼。	14 年一期	电信自建
60	涿州惠友旺角大厦	涿州	涿州迎宾路与范阳西路交叉口旺角大厦楼顶	115.97836	39.48349	CDMA800M	S222	楼顶支架	63	15	14/12/14	320/70/180	800	北侧 10 米为道路，东侧 10 米为道路，南侧 50 米为 6 层居民楼，西侧 30 米为 8 层楼	14 年一期	电信自建
61	涿州诚信大厦	涿州	涿州诚信大厦 A 楼楼顶东侧机房楼顶	116.00861	39.48061	CDMA800M	S222	楼顶支架	34	15	9/9/9	240/130/240	800	北侧 10 米为道路，东侧 20 米为 2 层楼，南侧 50 米为 6 层酒店，西侧 40 米为 8 层酒店	14 年一期	电信自建