

# 附件 1

中国移动通信集团河北有限公司保定分公司  
GSM 十八期、高铁专项、灾后重建  
和 TD-SCDMA 六期数字移动通信网工程项目  
基站总表

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	1	市区	市区	百世开立 D	东风路与朝阳路交口东南	115.46389	38.87132	GSM 1800 M	楼顶支架	29	16.5	6	60/220	1	S55	东 50 米大世界商场,南 100 米 5 层楼房,西 15 朝阳大街,北 50 米茂业商场。
GSM 18 期	2	市区	市区	佳蓬楼 D	天鹅路与翠园街交口西南	115.46581	38.88921	GSM 1800 M	楼顶支架	28	16.5	6	60/220	1	S66	东 20 米翠园街,南 50 米 6 层住宅,西 20 米 7 层楼房,北 10 米天鹅路。
GSM 18 期	3	市区	市区	职业技术学院东院 D	五四路与红阳大街交口西南	115.51729	38.86848	GSM 1800 M	地面塔	28	16.5	6	60/180 /300	1	S525	东 50 米学校,南 50 米 6 层住宅,西 60 米 6 层住宅,北 50 米道路。
GSM 18 期	4	市区	市区	花倾城(阳光大街与天鹅路交叉口) D	阳光大街与天鹅路交叉口	115.48271	38.8864	GSM 1800 M	地面塔	33	16.5	6	60/180 /300	1	S522	东 50 米绿化带漫道,南 50 米花园,西 15 米道路,北 5 米天鹅路。
GSM 18 期	5	市区	市区	西马池西	西马池村西北	115.4843	38.8388	GSM 1800 M	地面塔	33	16.5	6	60/180 /300	1	S525	东 50 米空地,南 50 米空地,西 30 米 1 层民房,北 50 米空地
GSM 18 期	6	市区	市区	北三环与阳光大街交口 D	北三环与阳光大街交口	115.4742	38.93045	GSM 1800 M	地面塔	28	16.5	6	60/180 /300	1	S522	东 50 米树林,南 5 米为道路绿化带,西 5 米为阳光大街,北 5 米北三环。
GSM 18 期	7	市区	市区	畜牧水产局	阳光大街畜牧水产局楼顶	115.47362	38.90369	GSM 1800 M	楼顶支架	25	16.5	6	60/180 /300	1	S522	东 50 米道路,南 50 米高层楼房,西 50 米高层楼房,北 50 米 6 层办公楼。
GSM 18 期	8	市区	市区	肉联厂	利农胡同 68 号	115.48531	38.8425	GSM 1800 M	地面塔	28	16.5	6	60/180 /300	1	S522	东 5 米一层平房,南 50 米厂房,西 50 米空地,北 5 米一层办公楼。
GSM 18 期	9	市区	市区	太行路养殖场	太行路中段	115.48824	38.83064	GSM 1800 M	地面塔	28	16.5	6	60/180 /300	1	S522	东 50 米空地,南 50 米养猪场,西 50 米空地,北 15 米太行路

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	10	市区	市区	大王店工业园	长城工业园区内	115.46451	39.03831	GSM 1800 M	地面塔	33	16.5	6	60/180 /300	1	S522	东 50 米道路、南 2 米 4 层楼房、西 50 米内为道路、北 15 米内 1 层车间。
GSM 18 期	11	市区	市区	莲池大街与天威路交叉口 D	莲池大街与天威路交叉口西南角	115.4923	38.85198	GSM 1800 M	地面塔	25	16.5	6	60/180 /302	1	S444	东 10 米莲池大街，南 50 米为空地、西 50 米空地，北 10 米天威路。
GSM 18 期	12	市区	市区	太行集团北	太行路太行集团北侧	115.47534	38.82985	GSM 1800 M	地面塔	32	16.5	6	60/180 /302	1	S333	东 50 米空地,南 10 米太行路，以外是厂区门口,西 50 米空地,北 50 米空地。
GSM 18 期	13	市区	市区	龙潭公园南	烈士陵园南 200 米	115.45103	38.85085 4	GSM 1800 M	地面塔	45	16.5	6	60/180 /300	1	S525	东 50 米拆迁空地，南 60 米平房住宅，西 50 米拆迁空地，北 50 米空地。
GSM 18 期	14	市区	市区	世家郟园南	三丰路世家郟园小区南侧	115.46559	38.84586	GSM 1800 M	地面塔	28	16.5	6	60/180 /300	1	S522	东 3 米平房,南 2 米平房,西 2 米平房,北 20 米为三丰西路。
GSM 18 期	15	满城	农村	满城二站	南马村	115.34098	38.93291	GSM 900M	地面塔	40	16.5	3	60/180 /300	0.9	S666	东 50 米内 2 层办公楼；南 5 米外有 1 层厂房；西 50 米内 1 层厂房；北 10 米内是道路。
GSM 18 期	16	市区	市区	东百楼村西	北市区东百楼村	115.556357	38.89061 7	GSM 900M /GS M180 0M	地面塔	33	16.5	3	60/180 /300	1	S666	东 30 米村支部、南 8 米 1 层平房、西 3 米 1 层平房，北 10 米 1 层平房
GSM 18 期	17	市区	市区	糖厂	糖厂	115.5072	38.8449	GSM 900M /GS M180 0M	地面塔	38	16.5	3	60/180 /300	1	S666	东 50 米为空地，南 10 米为三丰东路，西 50 米为空地、北 50 米为平房。

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	18	市区	市区	金谷饭店	金谷饭店	113.6742	36.5633	GSM 900M /GS M180 0M	楼顶支架	40	16.5	3	60/180 /300	1	S666	东 80 米医院, 南 50 米内有 6 层住宅楼, 西 50 米 6 层宾馆、北 50 米 6 层商住楼。
GSM 18 期	19	顺平	农村	顺平伍郎	顺平伍郎村	115.1642	38.8633	GSM 900M	地面塔	48	16.5	3	0/120/ 240	0.8	S544	东 50 米内为 1 层民房, 南 50 米内为 1 层民房, 西 50 米内为 1 层民房, 北 50 米内为 1 层民房。
GSM 18 期	20	雄县	农村	雄县小芦管	雄县管岗镇小芦管村	116.1829	39.0657	GSM 900M	地面塔	45	16.5	4	60/180 /300	1.5	S666	东 50 米内为树林 50 米为树林, 南 50 米内为树林, 50 米外为树林房, 西 50 米为树林, 北 50 米为树林。
GSM 18 期	21	雄县	农村	雄县文家营	雄县大营镇文家营村	115.41075	38.82608	GSM 900M	地面塔	45	16.5	4	60/180 /300	1.5	S666	东 10 米内为 1 层民房, 南 50 米为空地, 西 10 米外为空地, 北 10 米外为 1 层民房。
GSM 18 期	22	涞水	农村	涞水木井(张涿高速建站)	娄村乡木井村村西	115.6433	39.5062	GSM 900M	地面塔	38	16.5	5	60/180 /301	2.5	S666	东 50 米内为 1 层民房, 南 50 米内为 1 层民房, 西 50 米内为 1 层民房, 北 50 米内为 1 层民房。
GSM 18 期	23	涞水	农村	涞水西安庄	西安庄村北	115.5526	39.5622	GSM 900M	地面塔	38	16.5	6	60/180 /302	3.5	S666	东 50 米内为 1 层民房, 南 50 米内为 1 层民房, 西 50 米内为 1 层民房, 北 50 米内为 1 层民房。
GSM 18 期	24	涞水	农村	涞水郭家峪	郭家峪村西山坡	115.1981	39.6771	GSM 900M	地面塔	38	16.5	7	60/180 /303	4.5	S666	东 50 米内为山坡树林, 南 50 米内为山坡树林, 西 50 米内为山坡树林, 北 50 米内为山坡树林。
GSM 18 期	25	涞水	农村	涞水南庞	南庞村西	115.6187	39.3951	GSM 900M	地面塔	38	16.5	8	60/180 /304	5.5	S666	东 50 米内为 1 层民房, 南 50 米内为 1 层民房, 西 50 米内为 1 层民房, 北 50 米内为 1 层民房。
GSM 18 期	26	涞水	农村	涞水南峪(张涿高速建站)	北峪村村东	115.5029	39.8181	GSM 900M	地面塔	38	16.5	9	60/180 /305	6.5	S666	东 50 米内为 1 层民房, 南 50 米内为 1 层民房, 西 50 米内为 1 层民房, 北 50 米内为 1 层民房。

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	27	涑水	农村	涑水悟空寺	悟空寺村南	115.6462	39.5548	GSM 900M	地面塔	38	16.5	10	60/180/306	7.5	S666	东 50 米内为 1 层民房，南 50 米内为 1 层民房，西 50 米内为 1 层民房，北 50 米内为 1 层民房。
GSM 18 期	28	涑源	县城	涑源法院	涑源法院	114.69069	39.35944	GSM 1800 M	楼顶支架	20	16.5	3	60/180/300	0.5	S666	东 50 米 6 层商业区，南 50 米 6 层商业区，西 50 米 6 层商业区，北 50 米 6 层楼房
GSM 18 期	29	高碑店	农村	高碑店十站 D	高碑店养路中心	115.85939	39.33099	GSM 1800 M	地面塔	43	16.5	3	60/180/300	0.9	S666	东 50 米是农贸市场、南 50 米内是 2 层民房、西 50 米内是 107 国道、北 50 米是 2 层民房
GSM 18 期	30	高阳	农村	高阳骆家屯	骆家屯村	115.7998	38.683	GSM 900M	楼顶支架	25	16.5	3	60/180/300	0.5	S666	东 20 米内为水塘，20 米以外为 1 层民房；南 50 米内为 1 层厂房，西 60 米为 1 层工厂车间，60 米外为田地；北 50 米为田地。
GSM 18 期	31	蠡县	县城	蠡县十二站 D	蠡县西北街	115.570389	38.4919815	GSM 1800 M	地面塔	45	16.5	3	60/180/300	0.9	S666	东 20 米住宅平房，南 5 米住宅平房，西 200 米西北街 6 层居民小区，北边 50 米平房。
GSM 18 期	32	清苑	县城	清苑十二站	清苑县城	115.4976	38.7695	GSM 1800 M	地面塔	43	16.5	3	60/180/300	0.9	S666	东 50 米是 6 层居民楼，南 50 米是 4 层居民住宅，西 5 米紧邻县城街道，街道西 50 米为 6 层居民住宅，北 50 米是 4 层住宅楼
GSM 18 期	33	曲阳	县城	曲阳十五站 D	正阳街商城营业厅楼	114.69349	38.62317	GSM 1800 M	楼顶支架	8	5	3	60/180/300	0.3	S666	东约 20 米外为 4 层门面商业楼，南 2 米 4 层门面商业楼，西 3 米 1 层的民房城中村，北 2 米 4 层门面商业楼。
GSM 18 期	34	市区	市区	东五尧 D	南市区东五尧村村北	115.442777	38.813888	GSM 1800 M	地面塔	30	16.5	6	60/180/300	1	S666	东 70 米 6 层住宅楼、南 40 米空地、西 50 米为平房、北 40 米空地
GSM 18 期	35	市区	市区	高教园 6 号楼 D	阳光大街高教园	115.457021	38.916578	GSM 1800 M	楼顶支架	37	16.5	6	60/180/300	1	S666	东 20 米 6 层高教园区，南 30 米 6 层高教园区，西 20 米 6 层高教园区，北 20 米道路

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	36	市区	市区	长城部件园天桥东北 D	长城部件园天桥东北	115.46262	38.81339	GSM 1800 M	地面塔	40	16.5	6	60/180 /300	1	S666	东 50 米空地、南 20 米厂房、西 50 米道路、北 10 米厂房
GSM 18 期	37	市区	市区	107 大车店 D	107 国道北三环大车店	115.548056	38.91194 4	GSM 1800 M	地面塔	40	16.5	6	60/180 /300	1	S666	东 70 米楼房、南 50 米楼房、西 40 米厂房，北 50 米停车场
GSM 18 期	38	市区	市区	保定学院	七一东路保定学院	115.568	38.8755	GSM 1800 M	楼顶支架	43	16.5	6	60/180 /300	1	S666	东 50 米学校 3 层教学楼、南为 80 米工业园 4 层办公楼，西 70 米学校，北 60 米学校、
GSM 18 期	39	市区	市区	风云战地 D	保定钞票印刷厂东侧	115.422777 8	38.89638 9	GSM 1800 M	地面塔	43	16.5	6	60/180 /300	1	S668	东 25 米厂房、南 15 米平房、西 50 米空地、北 50 米空地
GSM 18 期	40	市区	市区	长城部件园二站 D	焦庄村长城部件园	115.539085	38.83475 3	GSM 1800 M	地面塔	37	16.5	6	60/180 /300	1	S666	东 50 米为空地，南 100 米空地，西 50 米为厂区平房，北 60 米空地
GSM 18 期	41	市区	市区	金线河泵站 D	朝阳南大街金线河泵站	115.45965	38.78837	GSM 1800 M	地面塔	37	16.5	6	60/180 /300	1	S646	东 100 米为厂区平房，南 100 米为立交桥、西 100 米为厂区平房，北 30 米为空地
GSM 18 期	42	市区	市区	晨巍金地北	高庙村西南角	115.4599	38.88312	GSM 1800 M	地面塔	45	16.5	6	60/180 /300	1	S466	东 50 米为 6 层住宅楼、南 50 米为空地、西 50 米为 6 层住宅楼、北 50 米为 6 层住宅楼
GSM 18 期	43	市区	市区	大阳养殖场 D	大阳村养殖场	115.554	38.8531	GSM 1800 M	地面塔	37	16.5	6	60/180 /300	1	S648	东 10 米为养殖大棚、南 100 米居民区平房、西 80 米居民区平房、北 90 米居民区平房
GSM 18 期	44	市区	市区	赵庄 D/小汲村 D	赵庄	115.402	38.8331	GSM 1800 M	地面塔	43	16.5	6	60/180 /300	1	S666	东 200 米为村庄、南 100 米村庄、西 50 米空地、北 50 米空地
GSM 18 期	45	市区	市区	四平庄村西 D	四平庄村西 D	115.41679	38.85024	GSM 1800 M	地面塔	37	16.5	6	60/180 /300	1	S646	东 50 米为道路，南 30 米为农田，西 30 米道路，北 50 米生态园区

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	46	市区	市区	植物园东	植物园东	115.483	38.9177	GSM 1800 M	地面塔	18	16.5	6	60/180 /300	1	S664	东 100 米 15 层住宅，南 50 米植物园，西 30 米植物园，北 30 米植物园
GSM 18 期	47	市区	市区	米家堤 D	北市区米家堤	115.5506	38.8797	GSM 1800 M	地面塔	37	16.5	6	60/180 /300	1	S626	基站北侧为厂区，西侧为模具厂厂房，南侧为厂房，东侧为路。
GSM 18 期	48	市区	市区	银锭庄 D	房地产开发公司	115.54329	38.86697	GSM 1800 M	楼顶塔	33	16.5	6	60/180 /300	1	S624	东 100 米村庄、南 50 米空地、西 60 米空地，北 80 米厂房平房
GSM 18 期	49	市区	市区	四平庄 D	南二环四平庄	115.406389	38.82055 6	GSM 1800 M	地面塔	33	16.5	6	60/180 /300	1	S426	东 100 米为新建 6 层住宅楼，南 100 米为空地，西 50 米为空地，北 200 米外新建 6 层住宅楼
GSM 18 期	50	市区	市区	北五尧 D	南二环北五尧村	115.428888	38.81861 1	GSM 1800 M	地面塔	37	16.5	6	60/180 /300	1	S426	东 80 米厂区平房，南 50 米为空地，西 50 米厂房平房，北 50 米为马路，
GSM 18 期	51	市区	市区	西韩蒋 D	焦庄乡西韩蒋村	115.496559	38.87569 1	GSM 1800 M	楼顶塔	33	16.5	6	60/180 /300	1	S666	东 50 米村庄、南 50 米村庄、西 50 米村庄、北 60 米村庄
GSM 18 期	52	市区	市区	康庄北 D	颍庄乡康庄村北	115.460786	38.87143 2	GSM 1800 M	楼顶塔	33	16.5	6	60/180 /300	1	S646	东 60 米空地，南 50 米村庄，西 50 米厂区平房，北 40 米农田。
GSM 18 期	53	市区	市区	西小庄村南	市区西小庄村南	115.53778	38.85222	GSM 1800 M	地面塔	37	16.5	6	60/180 /300	1	S666	东 50 米空地、南 40 米空地、西 20 米厂房、北 20 米厂房
GSM 18 期	54	市区	市区	唐庄西南角 D	唐庄西南角	115.381666	38.79972 2	GSM 1800 M	地面塔	37	16.5	6	60/180 /300	1	S664	东 50 米村庄、南 50 米农田、西 70 米农田、北 40 米空地
GSM 18 期	55	市区	市区	富昌村	新市区富昌村村委会	115.41679	38.85024	GSM 1800 M	地面塔	45	16.5	6	60/180 /300	1	S686	东 50 米村庄、南 80 米村庄，西 50 米为村庄、北 80 米 6 层居民楼，

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	56	市区	市区	植物园北	植物园北	115.4842	38.9247	GSM 1800 M	地面塔	25	16.5	6	60/180/300	1	S866	东 50 米为空地、南 100 为植物园、西 50 米植物园，北 200 米为绿地、
GSM 18 期	57	市区	市区	十八中 D	保定十八中	115.419444	38.89001	GSM 1800 M	楼顶塔	33	16.5	6	60/180/300	1	S666	东 80 米居民区、南 50 米学校、西 50 米 6 层住宅楼、北 60 米学校 6 层教学楼
GSM 18 期	58	市区	市区	南齐乡 D	南齐乡南齐村	115.382222	38.921667	GSM 1800 M	地面塔	37	16.5	6	60/180/300	1	S646	东 50 米村庄、南 50 米村庄、西 50 米村庄、北 60 米村庄
GSM 18 期	59	市区	市区	郭辛庄 D	高速路口东侧郭辛庄	115.589166	38.868333	GSM 1800 M	地面塔	33	16.5	6	60/180/300	1	S446	东 50 米村庄，南 50 米村庄、西 50 米村庄、北 50 米村庄
GSM 18 期	60	市区	市区	尚城西南角	北市区秀兰尚城西南角	115.50318	38.897364	GSM 1800 M	地面塔	18	16.5	6	60/180/300	1	S666	东 50 米 6 层住宅楼、南 100 米 13 层住宅楼、西 50 米 8 层住宅楼、北 50 米 11 层住宅楼
GSM 18 期	61	市区	市区	康庄南	市区康庄村南	115.4	38.860833	GSM 1800 M	地面塔	18	16.5	6	60/180/300	1	S446	东 50 米平房，南 50 米平房，西 10 米主干道，北 50 米平房
GSM 18 期	62	市区	市区	飞毛腿新厂区 D	向阳北飞毛腿新厂区	115.45461	38.92568	GSM 1800 M	地面塔	27	16.5	6	60/180/300	1	S666	东 50 米 3 层厂房、南 70 米 2 层厂房、西 30 米 2 层厂房、北 50 米 2 层厂房
GSM 18 期	63	市区	市区	北齐村村北 D	新市区北齐村村北	115.38396	38.93415	GSM 1800 M	地面塔	37	16.5	6	60/180/300	1	S666	东 100 米为村庄、南 50 米空地、西 70 米平房、北 50 米空地
GSM 18 期	64	顺平	县城	顺平中医院 D	顺平桃园东大街与纬十街交叉路口	115.13784	38.85099	GSM 1800 M	楼顶支架	30	16.5	3	0/90/290	1.5	37289	东 50 米桃源东大街及顺平县中学 6 层教学楼，南 50 米纬十街西面桃园大街沿街 2 层门脸，西 5 米道路，北 50 米纬十街及顺平兴和医院 4 层办公楼。



工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	65	唐县	县城	唐县三站 D	唐县光明路兴华大厦楼顶	114.98615	38.74723	GSM 1800 M	楼顶支架	30	16.5	3	60/160 /300	0.8	S886	东 100 米为城镇普通 1 层街区，南 100 米为城镇普通 1 层街区，西 100 米为城镇普通 1 层街区，北 100 米为城镇普通 1 层街区。
GSM 18 期	66	高碑店	农村	黄辛庄 1	黄辛庄和 107 国道之间	115.838611	39.31138 8	GSM 1800 M	地面塔	35	17.5	6	60/180 /300	1.5	S555	东 30 米平房,南 20 米平房和道路,西 100 米内是 107 国道,北 25 米是高碑店南环
GSM 18 期	67	市区	市区	裤衩街好滋味	火车站附近裤衩街好滋味	115.479	38.8623	GSM 900M	地面塔	18	16.5	6	60/180 /300	1	S644	东 50 米 6 层住宅楼，南 50 米 6 层住宅楼，西 50 米 6 层住宅楼，北 50 米 6 层住宅楼
GSM 18 期	68	高碑店	农村	黄辛庄 2	黄辛庄和 107 国道之间	115.838611	39.31138 8	GSM 1800 M	地面塔	35	17.5	6	60/180 /300	1.5	S555	东 30 米平房,南 20 米平房和道路,西 100 米内是 107 国道,北 25 米是高碑店南环
GSM 18 期	69	定兴	农村	定兴十五汲	定兴十五汲	115.733493	39.1813	GSM 900M	地面塔	30	16.5	3	60/180 /300	0.9	s444	东 50 米内是农田，南 50 米内是农田，西 50 米内是农田，北 50 米内是农田
GSM 18 期	70	高碑店	农村	高碑店高二村	高碑店高二村	115.8536	39.3354	GSM 900M	地面塔	38	16.5	3	60/180 /300	0.8	S646	东 50 米是小路、南 50 米是 1 层民房、西 50 米是小路、北 50 米是空地
GSM 18 期	71	高阳	农村	高阳边家务	高阳边家务村	115.89358	38.56838	GSM 900M	地面塔	38	16.5	3	60/180 /300	0.8	S646	东 50 米内为 1 层民房，南 3 米为村内街道，12 米为树林，50 米为 1 层民房，西 1 米为村内街道，50 米内为 1 层民房，北 50 米内为 1 层民房，
GSM 18 期	72	高阳	农村	高阳南路台	南路台村	115.6953	38.6558	GSM 900M	地面塔	38	16.5	3	60/180 /300	0.8	S646	东 50 米内为 1 层厂房，南 50 米内为田地，西 50 米为田地，北 50 米内为 1 层厂房；。
GSM 18 期	73	高阳	农村	高阳贾家务	贾家务	115.8814	38.5645	GSM 900M	地面塔	38	16.5	3	60/180 /300	0.8	S646	东 50 米内为田地及 1 层民房，南 50 米为公路及田地，西 50 米内为田地，北 50 米内为田地；。
GSM 18 期	74	涞水	农村	涞水一渡清清小镇	一渡假日酒店楼顶	115.662	39.656	GSM 900M	楼顶支架	3	16.5	3	60/180 /300	0.8	S646	东 50 米是村庄，南 50 米是村庄，西 50 米是山，北 50 米是村庄

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	75	涑水	农村	龙门天关 (张涑高速建站)	涑水龙门天关	115.3572	39.8484	GSM 900M	地面塔	38	16.5	3	60/180/300	0.8	S646	东 50 米内有景区公路, 南 50 米是龙门天关入口、大龙门村; 西 50 米是景区公路, 北 50 米是山
GSM 18 期	76	涑源	农村	涑源西神南	西神南	114.69578	39.334323	GSM 900M	地面塔	30	16.5	3	60/180/300	0.9	S666	东 50 米内是农田, 南 50 米内是农田, 西 50 米内是农田和高架桥, 北 50 米内是农田。
GSM 18 期	77	涑源	农村	涑源金家井北	金家井北	114.672968	39.413903	GSM 900M	地面塔	38	16.5	3	60/180/300	0.9	S666	东 50 米内是土山和 1 层民房, 南 50 米内是 1 层民房, 西 50 米内是土山和 1 层民房, 北 50 米内是 1 层民房和树林。
GSM 18 期	78	满城	农村	满城苏庄西	位于张石高速南 500 米	115.3606	39.01648	GSM 900M	地面塔	25	16.5	3	60/180/300	0.9	S666	东 50 米为 1 层厂房, 南 50 米为 1 层厂房; 西 50 米为 1 层厂房, 北 50 外为 1 层厂房。
GSM 18 期	79	清苑	农村	清苑东孙庄村	清苑县东孙庄村	115.34271	38.68698	GSM 900M	地面塔	48	16.5	4	60/180/300	1	s444	东 50 米内为村内 1 层民房, 南 50 米内为村内 1 层民房, 西 50 米内村内 1 层民房, 北 50 米内为村内 1 层民房
GSM 18 期	80	曲阳	农村	曲阳岸下	曲阳岸下	114.66971	38.49842	GSM 900M	地面塔	48	16.5	4	60/180/300	1	s444	东 80 米以内为空地, 南 60 米以内为空地, 西 100 米以内为空地, 北 5 米为村内小路, 小路外为约长 100 米的空地
GSM 18 期	81	市区	市区	五纸厂 (铸机场西南)	五里华都南 飞机场西	115.42817	38.84718	GSM 1800 M	地面塔	32	17.5	6	60/180/300	1	S555	东 50 米 3 层厂房、南 50 米 4 层厂房, 西 100 米为河道, 、北 60 米 3 层厂房
GSM 18 期	82	市区	市区	东韩蒋 D	东韩蒋村南	115.51566	38.82124	GSM 1800 M	地面塔	18	17.5	6	60/180/300	1	S555	东 50 米农田,南 40 米农田,西 60 米农田, 北 50 米处为农田及平房
GSM 18 期	83	市区	市区	马厂灌瓶厂东	马厂村东南 方向灌瓶厂 东东	115.42083	38.90576	GSM 1800 M	地面塔	45	16/17	电调	60/180/300	1	S555	东 50 米为平层厂房, 南 50 米为马路及农田, 西 80 米为平层厂房, 北 50 米平层厂房
GSM 18 期	84	市区	市区	华中假日酒店 D	华中假日酒店	115.46305	38.89251	GSM 1800 M	楼顶支架	27	17.5	6	60/180/300	1	S555	东 50 米 6 办公楼,南 50 米 20 层写字楼、西 50 米为商场、北 50 米 6 层酒店

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	85	市区	市区	七一路家具城 D	向阳大街与七一路交口家具城楼顶	115.45412	38.88168	GSM 1800 M	楼顶支架	29	17.5	6	60/180 /300	1	S555	东 100 米 6 层居民楼，南 150 米为道路及 6 层居民楼，西 50 米为道路，北 100 米 6 层居民楼
GSM 18 期	86	易县	农村	易县周任	易县周任	115.55666	39.24527	GSM 900M	地面塔	48	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米内是农田，南 50 米内是农田，西 50 米内是农田，北 50 米内是农田
GSM 18 期	87	易县	农村	易县坟庄二站	易县坟庄二站	115.56239	39.40313	GSM 900M	地面塔	48	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米内是农田，南 50 米内是农田及 1 层民房，西 50 米内是农田，北 50 米内是农田
GSM 18 期	88	易县	县城	易县政府北 D	易县政府北	115.49217	39.35337	GSM 900M	地面塔	48	16/17	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米为 6 层居民住宅小区，南 50 米为 6 层居民住宅小区，西 50 米为 6 层居民住宅小区，北 50 米为 6 层居民住宅小区
GSM 18 期	89	易县	县城	保险公司	易县政府南	115.497339	39.344207	GSM 1800 M	楼顶支架	20	16/17	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米为 1 层平房，南 50 米为 4 层居民住宅楼，西 50 米为开元南大街，北 50 米为道路及 5 层居民楼
GSM 18 期	90	易县	县城	易县华宇东 D	易县华宇东	115.49864	39.35715	GSM 900M	地面塔	48	16/17	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米为 6 层居民住宅小区，南 50 米为 6 层居民住宅小区，西 50 米为 5 层居民住宅小区，北 50 米为 6 层居民住宅小区
GSM 18 期	91	易县	县城	易县华宇西 D	易县华宇西	115.48763	39.35908	GSM 900M	地面塔	48	16/17	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米为 3 层居民住宅楼，南 50 米为 6 层居民住宅楼，西 50 米为 6 层居民住宅楼，北 50 米为 6 层居民住宅楼
GSM 18 期	92	涿州	县城	涿州市医院北 D (经贸公司)	经贸公司楼顶	115.95998	39.4909	GSM 1800 M	楼顶支架	25	16.5	3	60/180 /300	0.9	S666	东 50 米为经贸公司后面 1 层平房，南 50 米为 1 层门脸，西 50 米为 107 国道，北 50 米为 1 层门脸
GSM 18 期	93	涿州	农村	涿州市医院南 D (张段庄)	张段庄村	116.02967	39.48749	GSM 1800 M	地面塔	38	16.5	3	60/180 /300	0.8	S646	东 50 米内为 1 层平房，南 50 米内为 1 层平房，西 50 米内为 1 层平房，北 50 米为空旷农田

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	94	定兴	农村	定兴五柳庄村	定兴县五柳庄村	115.794602	39.131228	GSM 900M	地面塔	48	16.5	4	60/180/300	1	s444	东 50 米内是农田，南 50 米内是农田，西 50 米为田间小路田地，北为 50 米内为泄洪渠
GSM 18 期	95	蠡县	农村	蠡县东郭丹	蠡县东郭丹村东	115.729712	38.624492	GSM 900M	地面塔	38	16.5	3	60/180/300	0.9	S666	东 50 米为业主院内杂草地，南 50 米为院内小路，西 50 米为业主院内 1 层民房，北 50 米为业主院内 1 层民房。
GSM 18 期	96	清苑	农村	清苑辛庄	清苑镇辛庄村	115.43952	38.74176	GSM 1800 M	地面塔	38	16.5	3	60/180/300	0.9	S666	东 50 米为 1 层民房，南 50 米为 1 层民房，西 50 米为 1 层民房，北 50 米为 1 层民房围墙。
GSM 18 期	97	清苑	农村	鼎力索具	清苑东阎西南鼎利锁具厂内	115.55449	38.66774	GSM 900M	地面塔	40	16.5	3	60/180/300	1.5	S666	东 50 米为乡间公路，南 50 米为乡间公路，西 50 米为厂房，北 50 米内有为 2 层办公楼。
GSM 18 期	98	曲阳	农村	曲阳野北	曲阳野北	114.631	38.808	GSM 900M	地面塔	38	16.5	3	60/180/300	0.9	S666	东 50 米为乡间公路，南 50 米为乡间公路，西 50 米为农田，北 50 米为农田。
GSM 18 期	99	清苑	农村	清苑白团三站	清苑白团村	115.4081	38.7659	GSM 900M	地面塔	45	16.5	4	60/180/300	1	s444	东 50 米为乡间公路，南 50 米为乡间公路，西 50 米为农田，北 50 米为农田。
GSM 18 期	100	满城	农村	满城龙门东	满城龙门东	115.288	39.118	GSM 900M	地面塔	45	16.5	4	60/180/300	1	s444	东 300 米内是耕地，南 50 米内是绿地，西 100 米内是耕地，北 50 米内是绿地。
GSM 18 期	101	曲阳	农村	曲阳赵羊村	曲阳赵羊村	114.703985	38.577757	GSM 900M	地面塔	38	16.5	3	60/180/300	0.9	S666	东 50 米为树林，南 50 米为树林，西 50 米为农田，北 50 米为树林
GSM 18 期	102	市区	市区	管庄	管庄村北	115.433798	38.809686	GSM 1800 M	地面塔	38	16.5	3	60/180/301	1	S666	东 50 米 1 层民房，南 50 米农田，西 50 米农田，北 50 米空地。
GSM 18 期	103	望都	农村	望都北合	北合村	115.113	38.6336	GSM 900M	地面塔	38	16.5	3	60/180/300	0.9	S666	东边 50 米村庄、南边 50 米田地、西边 50 米田地、北边 50 米村庄
GSM 18 期	104	雄县	农村	雄县南庄子	雄县张岗乡南庄子村	116.213155	38.995137	GSM 1800 M	地面塔	45	16.5	4	60/180/300	1	s444	东 10 米内为空地 50 米内为 1 层民宅，南 50 米内有 1 层民房，西 50 米内为空地，10 米外临道，15 至 50 米内为 1 层民房，北 10 米内为空地，10 米外有一 30 米宽河沟 40 米外临道 50 米外为 1 层民房

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	105	徐水	农村	徐水谢坊营北	徐水谢坊营北村	115.5703	39.0556	GSM 1800 M	地面塔	38	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米为平房民宅，南 50 米为大堤，西 50 米为民宅，北 50 米为平房民宅
GSM 18 期	106	徐水	农村	徐水周官营	徐水周官营村	115.7199	39.0496	GSM 900M	地面塔	50	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米为平房民宅，南 50 米为大堤，西 50 米为平房民宅，北 50 米为平房民宅
GSM 18 期	107	易县	农村	易县西陵隧道边	易县西陵隧道边	115.351	39.3561	GSM 900M	地面塔	48	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 200 米为隧道，南 50 米为空地，西 50 米为空地、北 50 米为空地。
GSM 18 期	108	易县	农村	易县西陵下道口	易县西陵下道口	115.351	39.3561	GSM 900M	地面塔	38	16.5	3	60/180 /300	0.9	S666	东 50 米为空地，南 50 米为空地，西 50 米为空地，北 50 米为空地。
GSM 18 期	109	易县	农村	易县赵家沟	易县赵家沟	115.2597	39.3439	GSM 900M	地面塔	48	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米为公路、南 50 米为 1 层民房，西 50 米为空地，北 50 米为空地。
GSM 18 期	110	易县	农村	易县大龙华北	易县大龙华北	115.268	39.3259	GSM 900M	地面塔	38	16.5	3	60/180 /300	0.9	S666	东 50 米为隧道，南 50 米为高速，西 50 米为隧道，北 50 米为山。
GSM 18 期	111	易县	农村	易县徐家场	易县徐家场	115.439503	39.352946	GSM 900M	地面塔	48	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米为田地、南 50 米为田地，西 50 米为小路，北 50 米为树木及空地
GSM 18 期	112	易县	农村	易县北市村	易县北市村	115.4754	39.334	GSM 900M	地面塔	38	16.5	3	60/180 /300	0.9	S666	东 50 米为 1 层居民院，南边 50 米道路及 1 层居民院，西 50 米为田地 50 以外为变电站，北 50 米田地。
GSM 18 期	113	易县	农村	易县紫荆关东清源	易县紫荆关东清源	115.1787	39.4596	GSM 900M	地面塔	48	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米为草地，南 50 米为草地，西 50 米为树林，北 50 米为树林。
GSM 18 期	114	易县	农村	易县紫荆关君玉	易县紫荆关君玉	115.2497	39.4406	GSM 900M	地面塔	38	16.5	3	60/180 /300	0.9	S666	东 50 米为山，南 50 米为草地，西 50 米为树林，北 50 米为树林。
GSM 18 期	115	易县	农村	易县北韩村	易县北韩村	115.4914	39.2368	GSM 900M	地面塔	45	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米为村里小路，南 50 米为草地，西 50 米为树林，北 50 米为 1 层民房。
GSM 18 期	116	易县	农村	易县西柳泉	易县西柳泉	115.3473	39.2155	GSM 900M	地面塔	45	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米为山，南 50 米为草地，西 50 米为树林，北 50 米为树林。
GSM 18 期	117	易县	农村	易县奇峰庄	易县奇峰庄	115.35	39.4582	GSM 900M	地面塔	45	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米为山，南 50 米为山，西 50 米为山，北 50 米为山。
GSM 18 期	118	易县	农村	易县紫荆关 5 队	易县紫荆关 5 队	114.769	39.468	GSM 900M	地面塔	45	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米为山，南 50 米为山，西 50 米为山，北 50 米为山。

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	119	涿州	农村	涿州沙窝	沙窝村	116.072	39.5342	GSM 1800 M	地面塔	45	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 10 米内为田地 10 米以外为居民平房、南 50 米为田地、西 50 米为田地、北 50 米内为村庄平房
GSM 18 期	120	涿州	农村	涿州塔照	塔照村	116.0988	39.4926	GSM 1800 M	地面塔	45	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米为居民房，南 50 米为居民房，西 50 米为居民房，北 50 米为居民房
GSM 18 期	121	涿州	农村	涿州北良沟	南菜村	116.06551	39.53153	GSM 1800 M	地面塔	45	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米为田地、南 50 米为田地、西 50 米为田地、北 50 米为田地
GSM 18 期	122	涿源	农村	大湾二站南	涿源大湾村南	114.7403	39.3192	GSM 900M	地面塔	40	16.5	6	30/220 /320	3	S555	东 50 米内为山,南 300 米为高速,西 50 米为山,北 50 米为山
GSM 18 期	123	定兴	农村	定兴长城公司北门 D	定兴长城公司北门	115.80212	39.25578	GSM 1800 M	地面塔	40	16.5	4	60/180 /300	1.5	S664	东 15 米为城镇主干道，南 30 米为长城公司厂房，西 40 米为长城公司厂房，北 5 米为城镇主干道，70 米为 6 层居民楼。
GSM 18 期	124	市区	市区	财政局宿舍	肾病医院向东 200 米	115.461805	38.864455	GSM 1800 M	地面塔	28	17.5	6	60/180 /300	0.8	S555	东 20 米为朝阳路，南 40 为 6 层住宅楼，西 25 米财政局宿舍,北 70 米 18 层住宅楼
GSM 18 期	125	市区	市区	高开区管委会	复兴路金迪公司院内	115.45929	38.89384	GSM 1800 M	楼顶支架	8	17.5	6	60/180 /300	0.8	S555	东 50 米卖场二层厂房,南 50 米 6 层小区,西侧 50 米平房村庄,北 30 米道路
GSM 18 期	126	市区	市区	东方家园北门 D	五四中路保定市质监局附近	115.5283	38.8706	GSM 1800 M	地面塔	25	17.5	6	60/180 /300	1	S555	东 10 米平房,南 20 米 6 层住宅楼,西 50 米内是平房,北 10 米五四中路
GSM 18 期	127	市区	市区	瑞安路与李庄街交口	瑞安路与李庄街交口	115.49303	38.85418	GSM 1800 M	地面塔	25	17.5	6	60/180 /300	0.8	S555	东 30 米 5 层住宅楼,南 50 米操场,西 30 米操场,北 50 米 4 层住宅楼
GSM 18 期	128	市区	市区	金筷子西北味道	创业路与向阳北大街交叉口	115.45493	38.90441	GSM 1800 M	地面塔	23/27	16/17	电调	60/160 /300	0.8	S555	东 50 米平房,南 20 米空地,西 20 米空地,北 80 米空地

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	129	市区	市区	基督教会南 D	莲池难大街 1768 号	115.49063	38.82018	GSM 1800 M	地面塔	23	17.5	6	60/180 /300	0.8	S555	东 10 米莲池南大街,南 70 米 6 层住宅楼,西 80 米 6 层住宅楼,北 50 米 1 层超市
GSM 18 期	130	市区	市区	金台酒店	金台酒店楼顶	115.48171	38.86055	GSM 1800 M	楼顶支架	22/2 0/20	17.5	6	30/220 /320	0.8	S555	东 50 米 6 层住宅楼,南 40 米道路,西 50 米 2 层厂房,北 50 米 6 层住宅楼
GSM 18 期	131	市区	市区	金庄村村民活动中心 D	金庄村村民活动中心	115.48258	38.84828	GSM 1800 M	地面塔	24	17.5	6	60/180 /300	0.8	S555	东 50 米 2 层居民楼,南 50 米平房,西 50 米 2 层居民楼,北 50 米 4 居民楼
GSM 18 期	132	市区	市区	天鹅湾	天鹅西路与乐凯北大街交叉口东行 100 米	115.44844	38.88892	GSM 1800 M	楼顶支架	54	16/17	电调	60/180 /300	1	S555	东 50 米 18 层居民楼,南 30 米 18 层居民楼,西 30 米 18 层居民楼,北 20 米是主干道。
GSM 18 期	133	市区	市区	新民路与东二环交口	新民路与东二环交口东北角	115.53223	38.89135	GSM 1800 M	地面塔	23	17.5	6	60/180 /300	0.8	S555	东 50 米空地,南 50 米空地,西 100 在建高层,北 50 米空地
GSM 18 期	134	市区	市区	盛兴路与向阳大街交口 D	盛兴路与向阳大街东南角	115.4541	38.88446	GSM 1800 M	地面塔	20	17.5	6	60/180 /300	0.8	S555	东 30 米路,南 50 米高层,西 50 米路,北 50 米 6 层住宅楼
GSM 18 期	135	市区	市区	高庙小区	高庙小区楼顶	115.45993	38.88312	GSM 1800 M	楼顶支架	22	16/17	电调	60/180 /300	0.8	S555	东 50 米 6 层住宅楼,南 40 米 6 层住宅楼,西 50 米 6 层住宅楼,北 40 米 6 层住宅楼
GSM 18 期	136	市区	市区	阳光大街与恒源路交口	阳光大街与恒源路交口	115.4737	38.92527	GSM 1800 M	地面塔	23	17.5	6	60/180 /300	1	S555	东 50 米 6 层住宅楼,南 20 米空地, 100 米处是 20 层高层,西 100 米内是厂区,北 100 米空地。
GSM 18 期	137	市区	市区	丽景蓝湾 B 区西北角	莲池南大街大柳树特色家常菜院内	115.48429	38.90697	GSM 1800 M	地面塔	20	17.5	6	60/180 /300	0.8	S555	东 50 米 2 层住宅楼,南 50 米 2 层住宅,西 60 米 3 层商铺,北 80 米 6 层住宅
GSM 18 期	138	市区	市区	中心医院东院	中心医院东院	115.51818	38.87173	GSM 1800 M	楼顶支架	44.5	16/17	电调	60/180 /300	0.8	S555	东 60 米 6 层住宅,南 50 米医院地下停车场,西 50 米 6 层住宅,北 50 米 6 层住宅

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	139	市区	市区	东三环与银锭庄交口	东三环与银锭庄交口	115.55423	38.86473	GSM 1800 M	楼顶支架	16.5	16/17	电调	90/200 /340	0.8	S555	东 10 米主干道,南 50 平房,西 30 米平房,北 10 米主干道
GSM 18 期	140	市区	市区	世家金街北头 D	世家金街北头	115.44742	38.89195	GSM 1800 M	地面塔	24	17.5	6	60/180 /300	0.8	S555	东 50 米 6 层住宅楼, 南 50 米 6 层住宅楼, 西 50 米 6 层住宅楼, 北 50 米 6 层住宅楼
GSM 18 期	141	市区	市区	妇女儿童活动中心	妇女儿童活动中心楼顶	115.45316	38.89075	GSM 1800 M	楼顶支架	21	16/17	电调	60/200 /300	0.8	S555	东 10 米为向阳路, 40 米为 2 层门脸; 南 10 米 5 层办公楼,50 米为 2 层别墅和酒店; 西 30 米为 6 层住宅楼,北 50 米 6 层住宅楼
GSM 18 期	142	安新	农村	安新 646 农场	三台镇 646 农场工业区	115.86509	38.98241	GSM 1800 M	地面塔	48	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 50 米内为 1 层厂房, 南 50 米内 1 层厂房, 西 50 米内为 1 层厂房, 北 50 米内为空地。
GSM 18 期	143	白沟	农村	白沟腾达厨业仓库 D	白沟工业园区	116.03212	39.12433	GSM 1800 M	地面塔	38	16.5	3	60/180 /300	0.8	S646	东 10m 为 3 层民宅, 南 5m 为 3 层民宅, 西 50m 为工业区内街道, 北 5m 为 3 层出租屋。
GSM 18 期	144	白沟	县城	思图达	兴隆大街	116.050833	39.13305 5	GSM 900M	楼顶支架	15	16.5	3	60/180 /300	0.8	s666	东 5 米为 3 层厂房, 南 10 米为空地, 100 米为五一路, 西 5 米为 3 层厂房, 北 5 米为 3 层厂房,
GSM 18 期	145	涿州	农村	涿州师范学校	涿州师范学校内	115.97034	39.48965	GSM 900M	楼顶支架	40	16.5	3	60/180 /300	0.8	s666	东 50 米为宿舍楼, 南 30 米为操场, 西 50 米为操场, 北 30 米为教学楼。
GSM 18 期	146	博野	农村	博野娇俪园 D	博野县博明西路	115.4482	38.45947	GSM 1800 M	楼顶支架	15	16.5	3	60/180 /300	0.8	s666	东 5 米为宾馆 6 层楼, 南 15 米内为 5 层居民区, 西 20 米内为 3 层饭店, 北 20 米 20 层观澜逸景家园
GSM 18 期	147	曲阳	农村	曲阳天地家园	曲阳天地家园楼顶	114.69209	38.6268	GSM 1800 M	楼顶支架	50	16.5	3	60/180 /300	1	S444	东 10 米商业街 2 层门脸, 南 10 米为道路, 西 50 米商业街、北 50 米 7 层住宅楼。
GSM 18 期	148	涿州	农村	涿州范阳桥 D	涿州范阳桥西侧	115.97903	39.4838	GSM 1800 M	地面塔	40	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 70 为铁路、南 15 米为 6 层居民楼、西 10 米为主干道和街边门脸、北 10 米为县城主干道



工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	149	高碑店	县城	高碑店华都宾馆 D	高碑店南环路华都宾馆	115.86125	39.3129	GSM 1800 M	地面塔	48	16.5	4	60/180/300	1	s444	东 10 米为 1 层民房、南 25 米为 2 层民房、西 20 米为汽车交易市场、北 10 米为南环路
GSM 18 期	150	高碑店	农村	高碑店东马营二站	高碑店东马营	115.982777	39.116111	GSM 900M	地面塔	48	16.5	4	60/180/300	1	s444	东 10 米为村内农田、南 15 米为村内农田、西 20 米为 1 层民房、北 20 米为 1 层民房
GSM 18 期	151	清苑	县城	清苑金龙泉 D	清苑县城	115.484494	38.772028	GSM 1800 M	楼顶支架	25	16.5	3	60/180/300	0.9	S666	东 50 米是 1 层民房、南 50 米为 1 层民房、西 50 米是 1 层民房、北是建筑工地
GSM 18 期	152	清苑	农村	清苑工业园 TD 二站(中冉)	清苑县城	115.51148	38.77051	GSM 900M	地面塔	38	16.5	3	60/180/300	0.8	S646	东 50 米为树林及高速路, 南 50 米为空地, 西 50 米高速路, 北 50 米树林及 6 层建筑
GSM 18 期	153	唐县	农村	唐县十六站	县城南环路西南交口	114.954166	38.735	GSM 900M	楼顶支架	40	16.5	3	60/180/300	0.9	S666	东 100 米以内为平房居民区, 南 100 米为平房居民区, 西 20 米以内为主干道, 北 100 米为 2 层门面商业楼
GSM 18 期	154	涿州	农村	涿州华阳公园 D	涿州华阳公园内	115.962222	39.502777	GSM 1800 M	楼顶支架	40	16.5	3	60/180/300	0.9	S555	东 50 米为公园, 南 50 米为公园, 西 30 米为 107 国道, 北 50 米为公园
GSM 18 期	155	定兴	县城	定兴五站 D	定兴县城四季经典酒店东南 200 米	115.783333	39.255277	GSM 1800 M	楼顶支架	40	16.5	3	60/180/300	0.9	S555	东 50 米为工厂空地, 南 50 米为一层厂房, 西 70 米为 107 国道, 北 50 米内为空地。
GSM 18 期	156	容城	县城	容城中学 D	容城中学内	115.86468	39.05855	GSM 1800 M	楼顶支架	40	16.5	3	60/180/300	0.9	S555	东 50 米为平房, 南 50 米为平房, 西 70 米为操场, 20 米为 6 层宿舍楼, 北 40 米为 6 层教学楼。
GSM 18 期	157	市区	县城	东方家园西门	东方家园西门	115.44819	38.85022	GSM 1800 M	地面塔	28	17.5	6	60/180/300	1	S546	东 50 米为小区广场, 南 50 米为道路, 西 50 米为军校广场, 北 50 米为道路
GSM 18 期	158	市区	市区	东高庄水塔	东高庄	115.518544	38.849479	GSM 1800 M	楼顶支架	54	16/17	电调	60/180/300	1	S555	东 50 米 2 层平房, 南 50 米 2 层平房, 西 50 米 2 层平房, 北 50 米 2 层平房。

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	159	市区	市区	新火车站楼顶	市区火车站楼顶	115.47256	38.86217	GSM 1800 M	地面塔	23	17.5	6	60/180 /300	1	S555	东 40 米火车站广场, 南 50 米平房, 西 20 米广场和主干道, 北 50 米 6 层住宅楼
GSM 18 期	160	市区	市区	颍庄村西 D	颍庄村西	115.44159	38.87605	GSM 1800 M	地面塔	24	17.5	6	60/180 /300	1	S555	东 50 米为平房, 南 50 米为平房, 西 100 米为平房, 北 50 米为平房
GSM 18 期	161	定兴	农村	荣达畜禽	定兴荣达畜禽厂房楼顶	115.78715	39.25234	GSM 1800 M	楼顶支架	18	16/17	6	60/180 /300	0.8	S555	东 50 米是厂区和道路, 南 40 米是厂区和道路, 西 50 米是厂区和道路, 北 40 米是厂区和道路
GSM 18 期	162	安国	农村	宜家旺	安国宜家旺超市楼顶	116.003888	39.48666 6	GSM 1800 M	楼顶支架	18	17.5	6	60/180 /300	0.8	S555	东 30 米内为 2 层商业门脸, 南 50 米为 2 层商业门脸和道路, 西 80 米是新建小区, 北 30 米内为 2 层商业门脸。
GSM 18 期	163	白沟	县城	巴黎新娘	白沟巴黎新娘楼顶	116.016944	39.12305 5	GSM 1800 M	楼顶支架	20	17.5	6	60/180 /300	0.8	S555	东 50 米内是 3 层门脸, 南 200 米是箱包城, 西 20 米 3 层商铺, 北 15 米是道路。
GSM 18 期	164	市区	市区	中马池西北	中马池村西北方向	115.48342	38.83508	GSM 1800 M	地面塔	25	16.5	6	60/180 /300	1	S546	基站位于村内, 东 20 米平房, 南 20 米平房, 西 20 米平房, 北 20 米平房
GSM 18 期	165	望都	农村	望都公安局	望都公安局	115.95781	38.63846	GSM 1800 M	地面塔	30	17.5	6	60/180 /300	1	S555	东 50 米内为名 3 层仕苑小区; 南 30 米为 4 层楼新生家电; 西 50 米为所药村 3 层居民区; 北 150 为望都县 3 层中医院;
GSM 18 期	166	徐水	县城	徐水长青汽修厂 D	徐水县城	115.629722	39.01666 6	GSM 1800 M	地面塔	48	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 30 米 4 层住宅区、南 3 米汽修厂厂区平房、西 50 米 107 国道、北 100 米 3 层商业门帘
GSM 18 期	167	徐水	县城	徐水铁通 D	徐水县城	115.63919	39.01088	GSM 1800 M	楼顶支架	48	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 3 米 3 层商业门帘、南 20 米街道、西 10 米 3 层机关单位、北 20 米 3 层居民区。
GSM 18 期	168	徐水	县城	徐水小寺各庄 D	徐水县城	115.659444	39.01277 7	GSM 1800 M	地面塔	48	16.5	4	60/180 /300	1	s444	东 3 米 3 层商业门帘, 南 15 米街道, 西 20 米街道以及 3 层商业门帘, 北 20 米铁市场。

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	169	易县	县城	易县西环路 D	易县西环路	115.312222	38.954444	GSM 1800 M	地面塔	30	17.5	6	60/180/300	1	S555	东 50 米是 6 层住宅，南 50 米内是 6 层住宅，西 50 米为 6 层住宅区，北 50 米为 6 层住宅。
GSM 18 期	170	涿州	农村	涿州桃园路西 D	涿州桃园路西	115.827222	38.982777	GSM 1800 M	地面塔	30	17.5	6	60/180/300	1	S555	东 20 米为平房,南 30 为 2 层厂区,西 10 米为 2 层厂区,北 10 米为 2 层厂区
GSM 18 期	171	市区	市区	二十四中	市区二十四中	115.51559	38.87849	GSM 900M /GS M1800M	地面塔	50	17	4	30/180/300	1.5	S888	东 10 米长城北大街，南 10 米绿化带，西 15 米为楼 2 层楼房，北 25 米为四层饭店
GSM 18 期	172	蠡县	农村	蠡县四站	惠园大酒店楼顶	115.5827	38.4932	GSM 900M /GS M1800M	楼顶塔	40	16.5	3	60/180/300	1	S666	东 100 米平房，南 60 米主路，西 50 米平房、北 50 米平房
GSM 18 期	173	安新	农村	建昌铜业	建昌南街附近	115.907	38.8892	GSM 900M	地面塔	38	16.5	11	60/180/307	8.5	S666	东 50 米内为空地，南 50 米内为 1 层厂房，西 50 米内为厂区空地，北 50 米内为空地和道路。
GSM 18 期	174	市区	市区	地委行署	莲池北大街市委大院	115.4961	38.8674	GSM 900M /GS M1800M	地面塔	38	16.5	6	60/180/300	1	S6C8	东 50 米路，南 50 米为公园，西 50 米 4 层住宅，北边 50 米内有 6 层住宅
GSM 18 期	175	市区	市区	马厂	新市区马厂村	115.41458	38.9083	GSM 900M	地面塔	43	16.5	6	60/180/300	1	S446	东 40 米 1 层民房，南 2 米围墙墙外为河道，西 6 米 1 层洗车房，北 15 米为 2 层民房
GSM 18 期	176	望都	农村	望都固现	望都固现	115.028	38.7335	GSM 900M	地面塔	45	16.5	4	60/180/300	1	s444	东 50 米为 6 层住宅，南 50 米为 6 层住宅，西 50 米为 6 层住宅，北 50 米为 6 层住宅。

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
GSM 18 期	177	易县	农村	易县水泥厂	易县水泥厂	115.4447	39.3212	GSM 900M	地面塔	45	16.5	4	60/180/300	1	s444	东 50 米为村庄, 南 50 米为村庄, 西 50 米为村庄, 北 50 米为村庄。
GSM 18 期	178	易县	农村	易县二五九医院	易县二五九医院	115.4503	39.3781	GSM 900M	地面塔	45	16.5	4	60/180/300	1	s444	东 50 米为 6 层住宅, 南 50 米为 6 层住宅, 西 50 米为 6 层住宅, 北 50 米为 6 层住宅。
GSM 18 期	179	曲阳	农村	南镇北	南镇北	114.6993	38.7907	GSM 900M	地面塔	38	16.5	6	60/180/300	1	S6C8	东 50 米为一层民房, 南 50 米为空地, 西 50 米为一层民房, 北 50 米为一层民房。
GSM 18 期	180	高阳	县城	高阳三站	迎宾路中国银行楼顶	115.76	38.6969	GSM 900M / GSM 1800M	楼顶塔	28	17.5	6	60/150/240	1	SC68	东 50 米为 6 层住宅, 南 50 米为 6 层住宅, 西 50 米为 6 层住宅, 北 50 米为 6 层住宅。
TD6 期	181	市区	市区	史庄街	史庄街与三丰路东北	115.4846	38.84597	TD-S CDM A	楼顶支架	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站位于沿街店铺房顶, 西侧 20m 有两个沿街店铺和一个 2 层民房, 东邻民房区。
TD6 期	182	市区	市区	回民中学	回民中学西南角	115.49489	38.84929	TD-S CDM A	楼顶支架	19/21/19	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站位于 5 层教学楼楼顶, 北邻 3 层教学楼, 北侧 80m 为 2 层厂房, 西侧为操场, 南邻 4 层宿舍楼, 东南 30m、东侧 20m 均为 5 层居民楼, 东北 20m 为 6 层居民楼。
TD6 期	183	市区	市区	鑫龙湾	鑫龙湾 D 座楼顶	115.47728	38.86468	TD-S CDM A	楼顶支架	36	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站位于 11 层办公楼楼顶, 北邻 2 层商铺, 北侧 40m 为 3 层商铺, 西侧 25m 为 3 层商铺, 西侧 40m 为快捷酒店, 南侧 53m 为 3 层商铺, 东侧 58m 为 5 层中铁六局办公楼。
TD6 期	184	市区	市区	鲁岗新村多层	鲁港辛村小区广场内	115.44689	38.90359	TD-S CDM A	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧为绿化地, 西北 25m、西南 27m、西南 58m、东南 27m、东南 58m、东北 25m 均为 6 层居民楼, 南邻篮球场, 南侧 36m 为 3 层办公楼。

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	185	市区	市区	金筷子西北味道	创业路与向阳大街东南	115.45493	38.90441	TD-S CDM A	地面塔	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧 22m 为 6 捞悦饭店, 西侧为空地, 西南 70m、南侧 21m 均为 2 层厂房, 东南 82m 为 3 层厂房, 东北为 5 层办公楼。
TD6期	186	市区	市区	高开区小学	高开区小学北河堤旁边	115.46246	38.91156	TD-S CDM A	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧 9m 为公路, 西侧和东侧均为空地, 南侧 21m 为高新区小学教学楼。
TD6期	187	市区	市区	丽景蓝湾 B 区东北角	丽景蓝湾 B 区东北角	115.4894	38.90615	TD-S CDM A	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧 10m、45m 均为 6 层居民楼, 西侧为绿化带, 南侧 10m 为隆昌路, 南侧 65m 为 10 层居民楼, 东侧为公路, 东北 73m 为 30 层居民楼。
TD6期	188	市区	市区	秀兰尚城东南角	尚城东南角路口灯杆	115.50827	38.8962	TD-S CDM A	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧 20m 为 30 层居民楼, 南侧 68m 为 28 层居民楼, 东南 72m 为 6 层居民楼, 东北 63m 为 18 层居民楼。
TD6期	189	市区	市区	秀兰尚城西北角	尚城西北角	115.50433	38.9004	TD-S CDM A	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧为空地, 西侧 57m 为 12 层居民楼, 西南 65m 为 6 层居民楼, 南侧为空地, 东南 25m、东北 94m 均为 30 层居民楼, 东北 110m 为 7 层居民楼。
TD6期	190	市区	市区	新一代 C 区 5 期物业楼	新一代 C 区 5 期物业楼楼顶	115.48483	38.89884	TD-S CDM A	楼顶支架	16.5	14.5	6	90/200/340	0.5	s222	基站位于 3 层闲置门脸楼顶, 北侧 20m 为 20 层居民楼, 西侧 90m 为高层区, 南邻 2 层商铺, 东南 20m 为 30 层居民楼, 东侧为花园, 东北 170m 为 20 层居民楼。
TD6期	191	市区	市区	向阳路与复兴路交叉口	向阳路与复兴路交叉口	115.45307	38.89408	TD-S CDM A	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧 61m、东北 80m 均为 6 层居民楼, 西南 30m 为保定市 6 层林业局, 东南 64m 为 1 层商铺。
TD6期	192	市区	市区	花倾城阳光大街与天鹅路交叉口	阳光大街与天鹅路东南角	115.4738	38.88949	TD-S CDM A	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧 64m 为 18 居民楼 (其中 1、2 层为保定银行) 西侧为公园, 西侧 43m 为阳光北大街, 南侧 80m 为 5 层检察院, 东侧 43m 为 15 层居民楼, 东北 53m 为 6 层居民楼。

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	193	市区	市区	保定学院1站(操场)	保定学院	115.57497	38.88027	TD-S CDM A	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧为操场, 西北 48m 为体育馆, 西侧为校园路, 南侧和东侧为树林。
TD6期	194	市区	市区	保定学院2站	保定学院	115.57156	38.88204	TD-S CDM A	楼顶支架	18	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站位于学生餐厅房顶, 北侧 70m 为学生餐厅, 西北 12m 为洗浴中心, 西侧为空地, 南侧为校园路, 东侧为花园, 东北 48m 为校医院。
TD6期	195	市区	市区	莲池大街与天威路交叉口 17.2	莲池大街与天威路交叉口	115.4923	38.85198	TD-S CDM A	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧 48m、东北 87m 均为 6 层住宅(其中一、二层为商铺), 南侧 20m 为 1 层商铺, 南侧 50m 为 7 层弃用楼房, 东侧 40m 为驾校练车场。
TD6期	196	市区	市区	农大科技市场东	南二环 1564 号院内	115.47326	38.81803	TD-S CDM A	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧 80m 为公路, 西侧为空地, 东南 10m 为 4 层办公楼、60m 为商务酒店, 东侧为厂区。
TD6期	197	市区	市区	北章村	北章村村西	115.40034	38.90863	TD-S CDM A	地面塔	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧、西侧、南侧均为农田, 东侧 120m 为北章村, 东北 5m 为水塔房。
TD6期	198	市区	市区	东小庄村南 TD6	河堤, 火葬厂东	115.4793	38.82169	TD-S CDM A	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站位于院落内, 南侧为公路, 东侧 60m 为 2 层民房, 东北 40m 为南祥园养老院。
TD6期	199	市区	市区	基泰老年公寓	基泰老年公寓楼顶	115.45638	38.87574	TD-S CDM A	楼顶支架	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站位于 4 层老年公寓楼顶, 北侧 22m、东侧 20m 均为 5 层居民楼, 西邻 4 层居民楼, 南侧 20m 为 4 层办公楼。
TD6期	200	市区	市区	焦庄村西 TD6	焦庄村西东二环西闽鲁石材门口南	115.53139	38.83623	TD-S CDM A	地面塔	13	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站西侧为石材厂, 东侧 40m 为东二环, 东侧 80m 为 1 层店铺。
TD6期	201	市区	市区	龙工机械	樊庄村西东二环西龙工机械院内	115.52904	38.82787	TD-S CDM A	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧 50m 为仓库, 西侧 5m 为平房, 南侧为龙工机械厂, 东侧 75m 为东二环。

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	202	市区	市区	焦庄纸盒厂	焦庄纸盒厂	115.52789	38.8426	TD-SCDMA	地面塔	15	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧 15m、西南 40m 为厂房，南侧 20m 为 2 层民房，东北 20m 为平房，东北 55m 为仓库。
TD6期	203	市区	市区	窑上村	窑上村	115.51363	38.84159	TD-SCDMA	地面塔	14	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站西北 46m 为在建高层，西侧、南侧、东侧均为农田，东北 3m 为在建厂房。
TD6期	204	市区	市区	马庄村南	金泰花园酒店北，梁庄村内	115.53136	38.87641	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧为绿地，西侧 35m 为厂房，南侧为七一东路，东侧为东二环，东北 80m 为 1 层家具城。
TD6期	205	市区	市区	马庄村北	马庄村北	115.531131	38.880432	TD-SCDMA	楼顶支架	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站位于民房房顶，北侧 15m、西侧 25m、南侧 5m、南侧 30m 均为 2 层民房，东南为空地，东北 17m 为厂房。
TD6期	206	市区	市区	头台村委会	头台村村委会院内	115.52264	38.89647	TD-SCDMA	地面塔	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧 34m 为 2 层社区服务中心和养老院，西侧和东侧为院落，南侧 2m 为医药公司仓库。
TD6期	207	市区	市区	天鹅湾	天鹅湾小区 1 号楼楼顶	115.44844	38.88892	TD-SCDMA	楼顶支架	48	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站位于 13 层居民楼楼顶，北侧 60m、西侧 10m、西南 20m、西南 60m 均为 7 层居民楼，南侧 28m 为 6 层居民楼，东南 40m 为 26 层居民楼，东侧 10m 为 13 层居民楼。
TD6期	208	市区	市区	建北工商所西侧 200 米	复兴路广播电视台对面	115.44691	38.89656	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站西北 3m、20m 均为 2 层民房，西北 35m 为平房，西北 80m 为在建高层，西南 30m 为在建高层，南侧 15m 为小平房，东侧 2m 为 2 层汽配厂，东侧 50m 为高层居民区。
TD6期	209	市区	市区	染厂	保定酱菜厂	115.47581	38.88475	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧 47m 为 5 层居民楼(沿街商铺)，西侧 7m 为 1 层商铺，东南 20m 为 4 层废弃厂房，东侧 40m 为沿街商铺。

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	210	市区	市区	假日山水东	假日山水华庭二期东胡同里	115.49495	38.88485	TD-S CDM A	楼顶支架	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站位于10层居民楼楼顶，北侧55m，西北60m，东北60m均为6层居民楼，西侧10m为10层居民楼，南侧86m为2栋30层居民楼，东侧11m为浴池，浴池东边为空地。
TD6期	211	市区	市区	农大科技市场东南角	河北农大科技市场东南角	115.46915	38.81534	TD-S CDM A	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧50m、西侧10m、南侧2m、东侧50m均为厂房。
TD6期	212	市区	市区	西五里铺小学	西五里铺小学内	115.4564	38.85046	TD-S CDM A	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站位于西里铺小学院内，北侧35m为围墙，北侧46m为平房，西侧为空地，南侧15m为2层民房，东南5m为2层教学楼，东北55m为2层民房。
TD6期	213	市区	市区	乐凯大街金筷子/大王店六各庄	乐凯大街与天威路交口惠友超市楼顶	115.4446	38.85757	TD-S CDM A	楼顶支架	17.5	14.5	6	60/160/300	0.5	s222	基站位于3层金筷子饭店楼顶，北侧40m为3层火锅，西北20m为1层公馆，西侧10m为3层招待中心，南侧44m为羽毛球馆和4层宾馆，东侧64m为乐凯南大街。
TD6期	214	市区	市区	大祝泽村村西	大祝泽村村西	115.43027	38.83699	TD-S CDM A	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东侧20m为厂区，西侧10m为农田、南侧10m为农田、北侧10m为农田。
TD6期	215	雄县	县城	雄县西候留	雄县西候留	116.09017	39.00311	TD-S CDM A	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站北侧250m为16层居民楼，南侧5m为厂区，西侧和东侧为空地。
TD6期	216	雄县	县城	雄县十四站北/大华酒店	雄县大华酒店楼上	116.09802	38.99193	TD-S CDM A	楼顶支架	24	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站位于4层宾馆楼顶，北邻厂区，西邻3层酒店，南侧为县城公路，南侧43m为2层饭店、4层办公楼和3层商铺，东邻3层办公楼。
TD6期	217	雄县	县城	雄县西关	西关村内	116.08437	38.99042	TD-S CDM A	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站北侧10m为2层楼房，西南20m为厂房，南侧为树林，东南为1层厂房，东侧5m为平房，东北为3层在建楼房。



工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	218	雄县	县城	雄县铃铛阁大街西	铃铛阁大街文安一锅鲜饭店楼上	116.08405	38.98386	TD-S CDM A	楼顶支架	14	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站位于3层商铺楼顶,北侧为平房,西侧和东侧均为3层商铺,南邻县城公路,西南为加油站,南侧为4层办公楼,东南为3层办公楼。
TD6期	219	市区	市区	大车辛西	创业路139号	115.39785	38.88563	TD-S CDM A	地面塔	29	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧35m、西侧20m、东侧5m均为厂房,西侧50m为西二环,南侧为厂房。
TD6期	220	市区	市区	南章果园	南章村村西,西二环西侧	115.39703	38.90157	TD-S CDM A	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站北侧为小公路,东侧17m为西二环,南侧西侧为农田。
TD6期	221	安国	县城	安国民政局	安国关汉卿学校对面	115.32287	38.43357	TD-S CDM A	楼顶支架	28/30/28	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东50米5层商铺,南50米关汉卿学校,西50米地税局5层,北100米,高层小区
TD6期	222	安国	县城	安国宜家旺	中医院北	115.31586	38.42185	TD-S CDM A	楼顶支架	22	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东10m空地,南30m空地,西30m平房,北20m空地
TD6期	223	安国	县城	一建公司	祁州路一建公司楼顶	115.31909	38.41736	TD-S CDM A	楼顶支架	26	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东10米4层商铺,南50米4层楼,西40米4层商铺,北10米祁州路(100米处有高层)
TD6期	224	安国	县城	兴安小区二	兴安小区楼顶	115.30959	38.41313	TD-S CDM A	楼顶支架	21.5	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东五层小区,南五层小区,西二层楼,北六层小区
TD6期	225	安国	县城	安国中学	安国药市北大街综合执法大队楼顶	115.30962	38.42115	TD-S CDM A	地面塔	43	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东30米平房,南10米商铺,西40米商铺,北10米商铺
TD6期	226	安新	县城	安新留村	334省道与徐新路交口	115.91232	38.92769	TD-S CDM A	楼顶支架	16.5	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东侧耕地,南侧平房,西10m最高为二层,北平房区
TD6期	227	安新	县城	安新万人商厦	安新西里街联通站	115.92689	38.92174	TD-S CDM A	楼顶支架	17	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东最高为二层,南平房区,西最高为二层,北平房区

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	228	安新	农村	安新申明亭	安新澳发鞋业院内	115.82986	38.96482	TD-SCDMA	楼顶支架	18	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东三层楼,南 100 米处三层楼,西二层楼,北三层楼
TD6期	229	安新	农村	安新山西村四站	安新山西村内	115.82616	38.9752	TD-SCDMA	楼顶支架	13	14.5	6	0/120/240	0.8	s222	东 10m 为三层楼,南 5m 三层楼,西 10m 二层楼,北 5m 三层楼
TD6期	230	安新	农村	安新大北头二站	安新三台大北头村	115.83644	38.97311	TD-SCDMA	楼顶支架	15	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 100 米处 8 层楼,南三层厂房,西 50 米处五层楼,北二层厂房
TD6期	231	安新	农村	安新上联鞋业	安新尚联鞋业院内	115.83909	38.96167	TD-SCDMA	楼顶支架	17	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东空地,南 100 米处五层楼,西四层楼,北三层楼
TD6期	232	安新	县城	安顺转运站	安新安顺物流院内	115.84841	38.97356	TD-SCDMA	楼顶支架	17	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东空地,南三层厂区,西二层厂区,北三层厂区
TD6期	233	安新	农村	安新新宏鞋业	安新三台新宏村内	115.83582	38.9669	TD-SCDMA	楼顶支架	19	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 3 层厂区,南平房区,西平房区,北 5m 平房区
TD6期	234	安新	县城	安新一中	安新一中院内	115.93651	38.93702	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	0/120/240	0.8	s222	东空地,南 100 处 6 层宿舍楼,西平房,北空地
TD6期	235	安新	农村	安新张村四站	安新张村内	115.87173	38.97382	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 20m 空地,南新徐新路,西四层厂区,北 30m 空地
TD6期	236	安新	农村	安新王公堤	安新王公堤村西	115.89038	38.9402	TD-SCDMA	地面塔	43	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 5m 平房,南农田,西 5m 平房,北 5m 平房
TD6期	237	白沟	县城	白沟凤凰城	旭康宾馆楼顶	116.03351	39.12927	TD-SCDMA	楼顶支架	16.5	14.5	6	60/150/300	0.8	s222	东街道,南街道,西侧 10m 小区,北 6 层小区

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	238	白沟	县城	白沟王庄小学	白沟王庄小学楼三层顶	116.01204	39.12518	TD-SCDMA	楼顶支架	15	14.5	6	60/240/300	0.8	s222	东操场,南 50 米一层居民区,西 50 米一层居民区,北 20 米二层居民区
TD6期	239	白沟	县城	白沟水晶域	水晶域 6 号楼 1,2 单元电梯间	116.01163	39.11966	TD-SCDMA	楼顶支架	26.5	14.5	6	30/150/300	0.8	s222	东水晶域幼儿园,南水晶域小区 7 层,西 100 米处高层,北 13 层医院
TD6期	240	白沟	县城	白沟凯旋城	凯旋城小区	116.02197	39.12022	TD-SCDMA	楼顶支架	38.5	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 10 米凯旋城十层,南 20 米凯旋城六层,西凯旋城十一层,北 20 米凯旋城十层
TD6期	241	白沟	县城	白沟和道国际一站/涑远村	白沟和道国际楼顶	116.02856	39.12053	TD-SCDMA	楼顶支架	14	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东和道国际楼顶,南和道国际楼顶,西和道国际楼顶,北和道国际前院
TD6期	242	白沟	县城	白沟监测站	五一路东,世之星箱包公司五层顶	116.04636	39.12696	TD-SCDMA	楼顶支架	26	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 20 米五层商铺,南 20 米五层商铺,西 20 米中安天德大院,北 20 米五层楼
TD6期	243	白沟	县城	白沟和道国际二站/斯达图	白沟和道国际楼顶	116.05526	39.13052	TD-SCDMA	楼顶支架	18.5	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东和道国际楼顶,南和道国际楼顶,西和道国际楼顶,北和道国际前院
TD6期	244	白沟	县城	白沟阳光国际	阳光国际三层顶	116.02636	39.11466	TD-SCDMA	楼顶支架	15	14.5	6	120/210/300	0.8	s222	东 20 米二层商铺,南 20 米三层服饰辅料城,西 20 米三层白沟箱包城,北 20 米高层住宅
TD6期	245	白沟	县城	白沟 CT 工业园	CT 工业园商铺楼顶	116.04815	39.1173	TD-SCDMA	楼顶支架	18	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东三层商铺,南空地,西三层商铺,北三层商铺
TD6期	246	白沟	县城	白沟宝龙旅馆	津保路宾龙宾馆三层顶	116.02468	39.10711	TD-SCDMA	楼顶支架	17	14.5	6	0/120/240	0.8	s222	东三层商铺,南 10m 津保路,西二层房,北二层房
TD6期	247	白沟	县城	白沟文化街	文化街商铺楼顶	116.01891	39.11376	TD-SCDMA	楼顶支架	14	14.5	6	60/160/300	0.8	s222	东临街商铺,南临街商铺,西居民区平房,北 2 层商铺

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	248	白沟	县城	白沟天津街	天津街	116.03296	39.11256	TD-SCDMA	楼顶支架	15	14.5	6	0/120/240	0.8	s222	东 20 米四层楼,南 20 米三层商铺,西 10 米三层楼,北 5 米处二层居民区
TD6期	249	白沟	县城	白沟轻纺城	白沟轻纺城洪涛超市楼顶	116.0541	39.12013	TD-SCDMA	楼顶支架	18	14.5	6	60/200/300	0.8	s222	东四层楼,南四层商铺,西四层商铺,北 50 米四层商铺
TD6期	250	白沟	县城	白沟尚水舫	尚水舫三层顶	116.02185	39.12674	TD-SCDMA	楼顶支架	16	14.5	6	120/240/300	0.8	s222	东 30 米二层楼房,南 20 米二层民房,西 10 米二层民房,北 30 米 18 层高层
TD6期	251	白沟	县城	白沟现代物流	白沟朗朗皮具对面,居民院内	116.04361	39.10566	TD-SCDMA	楼顶支架	18.5	14.5	6	60/240/300	0.8	s222	东 10 米二层楼,南 3 米二层楼,西 2 米一层,北 5 米二层楼
TD6期	252	博野	县城	博野邮政局	博野邮政局	115.4647	38.45872	TD-SCDMA	楼顶支架	17	14.5	6	60/150/300	0.8	s222	东 30 米三层楼房,南 15 米一层民房,西 40 米五层楼房,北 30 米三层楼房
TD6期	253	博野	县城	博野汽车站	博野汽车站楼顶	115.47671	38.45756	TD-SCDMA	楼顶支架	20	14.5	6	60/150/300	0.8	s222	东 50 米六层住宅,南 30 米四层住宅,西 20 米一层平记,北 10 米三层售票厅
TD6期	254	博野	县城	博野恒源酒店	博野县医院楼顶	115.44817	38.45629	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 50 米二层门脸,南 40 米六层住宅,西 50 米六层住宅,北 50 米三层楼房
TD6期	255	定兴	县城	定兴荣达畜禽	定兴欣玖兴饲料办公楼顶	115.78593	39.25273	TD-SCDMA	楼顶支架	26	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 8 米厂房,南 5 米厂房,西 5 米厂房,北空地
TD6期	256	定兴	县城	定兴西麦食品	定兴国泰街与开放路交叉口天赐康楼顶	115.78452	39.24653	TD-SCDMA	楼顶支架	17.5	14.5	6	60/150/300	0.8	s222	东 50 米居民区,南 50 米商铺,西 60 米国泰街,北居民区最高 6 层
TD6期	257	定兴	县城	定兴恒源御景	定兴恒源御景小区楼顶	115.79932	38.26482	TD-SCDMA	楼顶支架	39.5	14.5	6	60/120/300	0.8	s222	东 6 层小区,南 11 层小区,西同楼楼顶,北 11 层小区

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	258	定兴	县城	定兴一中	定兴一中楼顶	115.76608	39.26879	TD-SCDMA	楼顶支架	22.5	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东五层教学楼,南五层实验楼,西五层楼,北二层楼
TD6期	259	定兴	县城	定兴第三实验小学	定兴第三实验小学楼顶	115.80662	39.26707	TD-SCDMA	楼顶支架	18	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 10 米商铺,南 15 米居民楼,西 16 米教学楼,北 15 米制药公司
TD6期	260	定兴	县城	定兴九站南(天马公司)	朝阳路与国泰大街交口	115.79753	39.25121	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 5m 厂房,南 5m 厂房,西厂房,北 30m 厂房
TD6期	261	定兴	县城	定兴庞各庄二站/老电影院	定兴法院院内	115.77426	39.27271	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东法院楼 2 层,南 6 层小区,西天奕商厦 6 层,北法院楼 4 层
TD6期	262	定兴	县城	定兴长城公司北门	定兴华建路长城北门	115.80212	39.25578	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东华建路,南长城公司,西华建路,北双灵集团厂区
TD6期	263	定兴	县城	定兴技术监督局	定兴技术监督局	115.79277	38.25644	TD-SCDMA	地面塔	25	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站东 5m 道路,南 5m 道路,西道路,北道路
TD6期	264	定兴	县城	定兴镇政府	定兴镇政府院内	115.78487	39.26593	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 20 米政府院,南 20 米三层楼,西围墙,北 20 米三层楼
TD6期	265	定兴	县城	定兴迎宾街与朝阳路交口(四季经典)	定兴朝阳路与迎宾路交口	115.8044	39.25032	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东变电站,南临街商铺,西大通汽车集团,北空地
TD6期	266	阜平	县城	阜平享达小区/水利局	阜平水利局楼顶	114.194195	38.852885	TD-SCDMA	楼顶支架	28	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 5m 道路,南 5m 多层,西 10m 高层,北多层

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	267	阜平	县城	阜平电力局	阜平县老供电局	114.19852	38.84481	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	0/120/240	0.8	s222	东 5m 平房区,南 5m 居民区,西 10m 平房区,北居民区
TD6期	268	阜平	县城	阜平南工	南工村河道旁	114.18006	38.84653	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 3m 空地,南 5m 平房区,西 5m 平房区,北 20m 河道
TD6期	269	阜平	县城	阜平操场	阜平操场旁	114.18568	38.85078	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东空地,南空地,西 10m 平房区,北 10m 平房区
TD6期	270	阜平	县城	阜平小东沟/锦都宾馆	阜平锦都宾馆楼顶	114.19431	38.8453	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 20m 六层小区,南三层楼,西五层楼,北 10m 平房区
TD6期	271	高碑店	县城	高碑店长城公司/钱家营	高碑店钱家营	115.92861	38.31504	TD-SCDMA	楼顶支架	17.5	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站东 20m 多层,南多层,西多层,北 10m 多层
TD6期	272	高碑店	县城	高碑店自来水公司	桥西建材城(铁路二桥旁边)	115.86839	39.33721	TD-SCDMA	楼顶支架	26	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东厂房,南 30m 铁路,西 3m 马路,北 5m 商铺
TD6期	273	高碑店	县城	十八局医院/高碑店二站	高碑店中铁 22 局四处楼顶	115.86544	39.33149	TD-SCDMA	楼顶支架	26	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东六层小区,南六层小区,西六层小区,北 二 层 商 铺
TD6期	274	高碑店	县城	高碑店一中东校	高碑店光华路一中分校楼顶	115.88875	39.32188	TD-SCDMA	楼顶支架	20.5	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 50 米高层+空地,南 20 米学校前院教学楼,西 30 米学校操场,北 30 米学校餐厅
TD6期	275	高碑店	县城	高碑店哇哈哈南厂	高碑店哇哈哈南厂宿舍楼顶	115.89095	39.31348	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东侧 10m 厂区三层,西平房区,南三层楼,北厂区
TD6期	276	高碑店	县城	德仁医院	高碑店德仁医院楼顶	115.86473	39.31328	TD-SCDMA	楼顶支架	23.5	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 50 米居民区平房,南空地,西 50 米居民区(最高三层),北 40 米六层小区群

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	277	高碑店	县城	高碑店防疫站	高碑店防疫站	115.86032	39.32492	TD-SCDMA	楼顶支架	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站东五层楼,南六层小区,西五层楼,北5m 迎宾路
TD6期	278	高碑店	县城	高碑店百姓洗浴/闫家务	闫家务北路口三层洗车房楼顶	115.8793	39.33219	TD-SCDMA	楼顶支架	26	14.5	6	0/90/210	0.8	s222	基站东 5m 平房,南 3m 平房,西 5m 平房,北 10 六层楼
TD6期	279	高碑店	县城	高碑店消防队	高碑店消防队	115.87821	39.33551	TD-SCDMA	楼顶支架	23	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站东三层居民区,南空地,西空地,北六层小区
TD6期	280	高碑店	县城	高碑店聋哑学校/双龙汽贸	高碑店双龙汽贸楼顶	115.84892	39.317512	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站东 6 层楼房, 南空地, 西 6 层楼房, 北道路
TD6期	281	高碑店	县城	高碑店阳光 888	阳光 888 院内	115.88366	39.32527	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站东田地, 南田地, 西 10m 多层, 北 5m 道路
TD6期	282	高碑店	县城	高碑店广播局	团结路高碑店广播电台	115.89784	39.32022	TD-SCDMA	地面塔	26	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站东 10m 小区,南在建小区,西平房,北商铺
TD6期	283	高碑店	县城	高碑店三中	三中门口	115.86175	39.34823	TD-SCDMA	地面塔	38	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站东四层楼,南 10m 空地,西空地,北空地
TD6期	284	高碑店	县城	高碑店中铁建材	中铁建材院内	115.86961	39.31717	TD-SCDMA	地面塔	48	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站东 10m 多层, 南空地, 西空地, 北 3m 空地
TD6期	285	高碑店	县城	高碑店曙光食品厂	高碑店曙光食品厂	115.88725	39.33473	TD-SCDMA	地面塔	43	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站东三层楼,南 5m 平房,西 5m 平房,北 5m 平房
TD6期	286	高阳	县城	高阳陈六门诊/高阳西关村委会	保定市高阳县三丰灯饰	115.76656	38.69375	TD-SCDMA	楼顶支架	16	14.5	6	60/150/300	0.8	s222	东五层楼,南主要道路及居民楼,西居民区(最高二层),北居民区(最高三层)

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	287	高阳	县城	高阳菜市场	织鑫大街与文化路交口处	115.76643	38.68227	TD-SCDMA	楼顶支架	16	14.5	6	60/150/300	0.8	s222	东 5 米处织鑫大街+20 米处最高三层的市场,南 5 米处文化路+空地,西紧邻三层商铺,北 10 米处养猪场+110 米处 6 层小区
TD6期	288	高阳	县城	高阳商贸大街 202	商贸大街 22	115.77959	38.68623	TD-SCDMA	楼顶支架	14	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东二层建筑,南二层商铺,西平房,北三层商铺
TD6期	289	高阳	县城	高阳县政府	商贸大街 22 号	115.77327	38.70028	TD-SCDMA	楼顶支架	33	14.5	6	60/120/300	0.8	s222	东二层商铺,南二层商铺,西平房区,北三层商铺
TD6期	290	高阳	县城	联合保险/群芳阁洗浴	高阳中华联合保险公司楼顶	115.75233	38.70043	TD-SCDMA	楼顶支架	17	14.5	6	110/200/330	0.8	s222	东一层库房,南四层楼,西三层楼,北二层变电站
TD6期	291	高阳	县城	高阳血管病医院/卫生局	血管病医院楼顶	115.78917	38.69491	TD-SCDMA	楼顶支架	30.5	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 50 米厂院,南 50 米平房,西 40 米佟麟阁大街,北 50 米正阳路
TD6期	292	高阳	县城	高阳冀中药业	织鑫大街保定冀中兽药	115.76463	38.67343	TD-SCDMA	楼顶支架	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 20 米织鑫大街+工业区,南 10 米省道,西空地,北 30 米一层厂房
TD6期	293	涑水	县城	涑水建设局	112 国道建设局楼顶	115.72105	39.38121	TD-SCDMA	楼顶支架	15	14.5	6	60/240/330	0.8	s222	东 30 米临街商铺院子,南 20 米农田,西 20 米三层楼房,北 50 米 112 国道
TD6期	294	涑水	县城	涑水邮政局	涑水涑阳路西邮政局楼顶	115.69639	39.38923	TD-SCDMA	楼顶支架	19	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 30 米二层门脸,南 30 米三层楼,西空地,北 30 米三层楼房
TD6期	295	涑水	县城	涑水慧时新园	涑水慧时欣园小区对面	115.69506	39.39857	TD-SCDMA	楼顶支架	21.5	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东二层居民区,南 30 米五层小区,西 10 米五层小区,北 20 米五层小区
TD6期	296	涑水	县城	涑水北关农家院饭店楼顶	涑水北关农家院饭店楼顶	115.70925	39.39672	TD-SCDMA	楼顶支架	14	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 20 米居民区(最高二层),南 30 米居民区,西 40 米居民区,北 20 米居民区



工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	297	涑水	县城	涑水迎宾公园	112 国道与涑阳路交口东南角	115.69691	39.38438	TD-S CDM A	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 5 米围墙,南 20 米公园,西 30 米临街商铺,北 50 米临街商铺
TD6期	298	涑水	县城	涑水滨河公园	涑水向阳路与府前街交口树林	115.72105	39.38121	TD-S CDM A	地面塔	25.25	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 30 米二层楼房,南临街商铺,西 3 哦莫计划生育服务中心(二层),北树林
TD6期	299	涑水	县城	涑水西苑华庭	府前街西沿西苑华庭小区西	115.68275	39.39351	TD-S CDM A	地面塔	20	14.5	6	90/180/270	0.8	s222	基站东西苑华庭,南空地,西空地,北 15m 民房
TD6期	300	涑源	县城	涑源后泉坊	涑源后泉坊村百泉路北三层商铺	114.7093	39.34521	TD-S CDM A	楼顶支架	14.5	14.5	6	90/180/270	0.8	s222	东 10 米三层民房,南 20 米三层民房,西 10 米三层民房,北 10 米一层民房
TD6期	301	涑源	县城	涑源东银购物	涑源信誉商厦楼顶	114.70049	39.35765	TD-S CDM A	楼顶支架	32	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 20 米一层民房,南 30 米五层住宅,西 50 米六层住宅,北 20 米七层住宅
TD6期	302	涑源	县城	涑源太平关	中心路三层门脸鑫盛批发部	114.68087	39.35544	TD-S CDM A	楼顶支架	35	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 10 米三层民房,南 10 米一层民房,西 20 米三层门脸,北 20 米三层门脸
TD6期	303	涑源	县城	涑源东关	涑源澳门豆捞	114.69857	39.36452	TD-S CDM A	楼顶支架	19	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 20 米六层住宅,南 50 米六层住宅,西 50 米空地,北 50 米空地
TD6期	304	涑源	县城	涑源传输局站	涑源联通传输局	114.68723	39.36496	TD-S CDM A	地面塔	43	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 10 米一层民房,南 20 米一层民房,西 50 米五层住宅,北 10 米一层民房
TD6期	305	蠡县	县城	老交通局	蠡吾北大街交通管理局楼顶	115.57677	38.50053	TD-S CDM A	楼顶支架	16	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 30 米工厂院,南交通局大院,西平房区,北 50 米商铺
TD6期	306	蠡县	县城	城建宾馆	蠡吾南大街与紫微西路交口城建宾馆	115.57631	38.4974	TD-S CDM A	楼顶支架	14.5	14.5	6	60/150/240	0.8	s222	东 40 米 5 层商铺,南三层商铺,西二层平房区,北三层商铺

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	307	蠡县	县城	蠡县医院	蠡县县医院住院楼楼顶	115.59246	38.49567	TD-SCDMA	楼顶支架	38	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东县医院大院+农田,南6层小区,西同楼楼顶平面,北县医院大院
TD6期	308	蠡县	县城	蠡县慧园酒店	范蠡路惠园宾馆楼顶	115.57082	38.48846	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	0/120/240	0.8	s222	东100米三层商铺,南50米6层楼,西商铺,北平房区
TD6期	309	蠡县	县城	蠡县留史八站	留史北环与东环交口	115.73238	38.53699	TD-SCDMA	楼顶支架	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站东10m平房区,南三层楼,西北环,北北环
TD6期	310	蠡县	县城	蠡县留史九站	北环南货站	115.74281	38.54936	TD-SCDMA	楼顶支架	18	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站东四层楼,南三层楼,西平房,北平房厂房
TD6期	311	蠡县	县城	蠡县南白楼新民居小区	南白楼新民居小区	115.7323	38.5467	TD-SCDMA	楼顶支架	25	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东平房区,南三层居民区,西平房区,北七层小区
TD6期	312	蠡县	县城	蠡县留史镇污水处理厂	蠡县留史镇污水处理厂对面	115.74741	38.53368	TD-SCDMA	地面塔	48	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站东5m空地,南空地,西平房,北5m平房
TD6期	313	满城	县城	满城县直幼儿园门口	西环路与北平西路东南角	115.31042	38.95051	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东20米一层农贸市场,南公路,西二层国税局楼房,北公路
TD6期	314	满城	县城	满城北关路口	北平路与燕赵街交口西北角	115.31758	38.9534	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站东北关村,南北关村,西北平路,北燕赵街
TD6期	315	满城	县城	满城长城购物中心	玉川路与永乐街东南角	115.3234	38.94915	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东公路,南10米四层楼房,西公路,北30米二层楼
TD6期	316	满城	县城	满城铁东街北头路口	铁东街与玉川路东南角	115.33599	38.9473	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东30米六层住宅楼,南公路,西20米一层平房,北50米一层民房

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	317	满城	县城	满城北辛路口	北环路与燕赵大街西南绿化带	115.3201	38.96281	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 10 米一层民房,南 10 米一层民房,西 10 米一层民房,北 30 米一层民房
TD6期	318	满城	县城	满城马季饭店路口	北环路与宏昌大街东北角,马季饭店门口	115.33571	38.95953	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 10 米二层饭店,南 20 米一层民房,西 30 米一层民房,北 10 米一层民房
TD6期	319	满城	县城	满城东马村东路口	东外环与中山东路交口西北角	115.35178	38.9375	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东沿街企业,南东马钢材市场,西 10 米东马村(开发中),北东外环
TD6期	320	满城	县城	满城育才南街路口	育才南街与南环路东北角	115.3255	38.9341	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 10 米一层民房,南公路,西 10 米空地,北公路
TD6期	321	满城	县城	满城党校路口	通济路与南环路东北角	115.31119	38.93426	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 10 米一层民房,南公路,西 40 米四层楼房,北公路
TD6期	322	满城	县城	满城汉墓路口	西环路与中山路东南角	115.29933	38.95244	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 50 米空地,南 50 米空地,西 50 米空地,北 50 米空地
TD6期	323	满城	县城	满城在水一方西北角	西苑街在水一方小区西北角	115.30884	38.96179	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 50 米空地,南公路,西 50 米空城,北公路
TD6期	324	满城	县城	满城玉川路东口	东外环与玉川路交口西南角	115.35289	38.94603	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东东外环,南规划中的县医院,西玉川路,北 100 米中景华庭小区
TD6期	325	满城	县城	满城二小路口	北平路与西苑街交口西南角	115.30605	38.95489	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东北平路,南检察院,西北平路,北 50 米满城第二小学
TD6期	326	清苑	县城	清苑十二站(共址)	鼎盛建筑工程公司楼顶	115.48918	38.7691	TD-SCDMA	楼顶支架	18	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 10 米四层楼,南 30 米五层楼,西 10 米四层楼,北 30 米四层楼

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	327	清苑	县城	清苑迎宾街	迎宾街红蜻蜓专卖楼顶	115.48746	38.76427	TD-SCDMA	楼顶支架	14	14.5	6	0/120/240	0.8	s222	东三层商铺,南 20 米三层商铺,西三层商铺,北 30 米一层菜市场
TD6期	328	清苑	县城	清苑海天	清苑海天游泳馆	115.49932	38.76704	TD-SCDMA	楼顶支架	17	14.5	6	0/120/240	0.8	s222	东 10 米一层民房,南 10 米公路,西 20 米四层楼,北 50 米六层住宅楼
TD6期	329	清苑	县城	清苑河北交建	发展中街河北交建有限公司楼顶	115.4841	38.77797	TD-SCDMA	楼顶支架	20	14.5	6	60/210/300	0.8	s222	东 50 米六层小区,南 50 米六层小区,西 20 米场院,北 50 米发展中街(天润针织厂厂区)
TD6期	330	清苑	县城	清苑裕东医院	清苑县裕东医院大门口	115.49138	38.7854	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东小路,南裕东医院门口,西莲池南大街,北 10 米处裕东医院三层门诊楼
TD6期	331	清苑	县城	清苑清中(联通共享)	清苑中学操场内	115.49912	38.7758	TD-SCDMA	地面塔	48	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站东平地,南操场,西平地,北 20 米处平房
TD6期	332	曲阳	县城	天地家园楼顶	天地嘉园 13 号 B 楼一单元电梯间顶	114.69209	38.6268	TD-SCDMA	楼顶支架	17	14.5	6	60/150/300	0.8	s222	东 20 米处天地嘉园 6 层小区群,南河道,100 米处五层商铺,西 40 米处四层商铺,北建站位置同楼高层
TD6期	333	曲阳	县城	小南关楼顶	太行路与南环路交口北 5 米路西	114.68101	38.61367	TD-SCDMA	楼顶支架	16	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 50 米处三层商铺,南 50 米处平房,西 30 米厂院,北 10 米处三层商铺
TD6期	334	曲阳	县城	南马古庄楼顶	232 省道与北二环交口欣欣饭店	114.69634	38.6349	TD-SCDMA	楼顶支架	17	14.5	6	60/150/300	0.8	s222	东 40 米二层居民房,南 30 米商铺,最高三层,西 30 米三层商铺,北 10 米处煤场空地
TD6期	335	曲阳	县城	许城东楼顶	恒山街与恒阳路交口北 3 米路东	114.72474	38.62415	TD-SCDMA	楼顶支架	17	14.5	6	30/180/300	0.8	s222	东 20 米处 15 层高层,南 10 米空地,西 30 米处三层商铺,北紧邻的三层商铺
TD6期	336	曲阳	县城	曲阳东关	曲阳乡镇企业局西	114.70753	38.61642	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站东树林,南板厂厂房,西树林,北 6 层小区

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	337	曲阳	县城	曲阳广播电视局	曲阳广播电视局	114.7236	38.62833	TD-SCDMA	地面塔	40	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 50 米商铺,南广电办公楼 5 层,西 5 层小区,北 20 米 7 层小区
TD6期	338	容城	县城	容城飒奇制衣	容城谷庄村西大水服饰	115.8545	39.06126	TD-SCDMA	楼顶支架	25	14.5	6	0/120/240	0.8	s222	东 150 米范围内农田,南 5 米处大棚,西 150 米范围内农田,北农田+130 米处津保路
TD6期	339	容城	县城	容城中学	容城宾馆综合楼楼顶	115.86468	39.05855	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	60/200/300	0.8	s222	东 10 米五层容城宾馆贵宾楼,南 10 米二层楼,西 30 米最高三层的商铺区,北 10 米三层商铺
TD6期	340	容城	县城	容城南关	金容大街新疆穆斯林烧烤楼顶	115.86589	39.0466	TD-SCDMA	楼顶支架	14	14.5	6	60/240/330	0.8	s222	东 20 米三层商铺,南 30 米三层商铺,西 10 米平房居民区,北 30 米三层商铺
TD6期	341	容城	县城	容城农林局	容城谷庄村西农田	115.84939	38.05163	TD-SCDMA	楼顶支架	14.5	14.5	6	60/120/300	0.8	s222	东 150 米范围内农田,南 150 米范围内农田,西 30 米处平房,北 10 米处保津路
TD6期	342	容城	县城	容城农行	容城永贵南大街中国农业银行对面	115.85365	39.04757	TD-SCDMA	楼顶支架	18/21.5	14.5	6	60/210/300	0.8	s222	东 20 米平房居民区,南三层商铺,西 20 米三层中国农业银行,北 20 米三层商铺
TD6期	343	容城	县城	容城城北	豪丹路容城中学对面洗浴楼顶	115.86494	39.06195	TD-SCDMA	楼顶支架	19	14.5	6	60/200/300	0.8	s222	东 20 米一层居民区,南 10 米二层商铺,西南方容城中学,西 20 米处二层商铺, 30 米教育局,北 10 米二层楼
TD6期	344	容城	县城	容城占兴服饰	容城占兴服饰院内西南角	115.88001	39.04425	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 20 米一层厂房,南空地,西空地,北 15 米一层厂房、三层厂房
TD6期	345	容城	县城	容城二站	容城沟西村北	115.86001	39.06356	TD-SCDMA	地面塔	35	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	基站东 5m 农田,南 3m 土路+农田,西 5m 农田,北 5m 农田
TD6期	346	市区	市区	西王庄/河大 C6 教学楼	河大 C6 教学楼	115.55755	38.88292	TD-SCDMA	楼顶支架	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地,南教学楼,西教学楼,北空地

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	347	市区	市区	高庙小区	高庙小区楼顶	115.45993	38.88312	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东高庙小区(6层),南6层楼,西6层小区商铺,北高庙小区(6层)
TD6期	348	市区	市区	财政局宿舍	朝阳南大街与康乐路交叉口	115.52851	38.84252	TD-SCDMA	楼顶支架	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东5m路,南高层,西多层,北10m路及多层
TD6期	349	市区	市区	新王朝浴都	云杉路与锦绣路西北角	115.45736	38.90221	TD-SCDMA	楼顶支架	31	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东6层楼,南4层楼,西4层楼房,北5层楼房
TD6期	350	市区	市区	总工会北行200米路西楼顶	总工会北行200米路西楼顶	115.45316	38.89075	TD-SCDMA	楼顶支架	26	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东道路,南无过高建筑,西无阻挡,北高层
TD6期	351	市区	市区	盛兴路国家电网	盛兴路与翠园街东南电力局楼顶	115.46703	38.88433	TD-SCDMA	楼顶支架	31	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东6层楼,南6层楼,西6层楼,北6层楼
TD6期	352	市区	市区	紫河套	急救中心西侧	115.49402	38.86143	TD-SCDMA	楼顶支架	16	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东10米处五层楼,南20米处六层楼,西30米处六层楼,北30米平房
TD6期	353	市区	市区	翠园街造价站	翠园街造价站东华北地勘察楼顶	115.46638	38.8868	TD-SCDMA	楼顶支架	22.5	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东6层楼,南三层楼,西6层楼,北6层楼
TD6期	354	市区	市区	同福酒楼北	同福酒楼	115.50755	38.87414	TD-SCDMA	楼顶支架	28	14.5	6	60/300	0.5	s222	东多层小区和路,南高层医院,西多层小区,北在建高层
TD6期	355	市区	市区	凯撒皇宫楼顶	李庄街凯撒皇宫洗浴	115.49747	38.90017	TD-SCDMA	楼顶支架	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东多层住宅,南多层住宅,西高层住宅,北多层住宅
TD6期	356	市区	市区	白癜风医院	三丰路与永华大街西北角医院	115.4875	38.84652	TD-SCDMA	楼顶支架	24	14.5	6	20/90/260	0.5	s222	东道路和高层,南四层楼,西五层,北五层住宅

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	357	市区	市区	亢龙底商	任庄路与复兴路交西北角	115.50219	38.89294	TD-SCDMA	楼顶支架	10	14.5	6	60/210/330	0.5	s222	基站东 5m 空地,南高层,西空地,北 5m 空地
TD6期	358	市区	市区	世家俪园南 18.1	司法警官学校北侧楼楼顶	115.46559	38.84586	TD-SCDMA	楼顶支架	23/21/23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东五层楼,南五层楼,西五层楼,北 5m 空地
TD6期	359	市区	市区	地税局培训中心	司法警官对过地税培训中心楼顶	115.50768	38.87723	TD-SCDMA	楼顶支架	21	14.5	6	60/200/300	0.5	s222	基站东广场,南 5 层楼,西空地,北 7 层教学楼
TD6期	360	市区	市区	中廉良新村	中廉良新村	115.44977	38.88655	TD-SCDMA	楼顶支架	37	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 10 米处平房,南 50 米处空地,西 10 米处 12 层楼,北 30 米处 20 层楼房
TD6期	361	市区	市区	热电厂办公楼	电厂办公楼	115.43412	38.87946	TD-SCDMA	楼顶支架	38	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 50 米空地,南 50 米一层厂房,西 51 米一层厂房,北 52 米六层楼
TD6期	362	市区	市区	朝阳路与五四路建委宿舍	朝阳路与五四路建委宿舍	115.461308	38.87722	TD-SCDMA	楼顶支架	18	14.5	6	110/20/320	0.5	s222	东 40 米六层楼,南空地,西道路,北 40 米处六层楼
TD6期	363	市区	市区	河大新校 B2 综合楼	河大新校 B2 综合楼	115.459226	38.870377	TD-SCDMA	楼顶支架	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 6 层综合楼,南花园,西综合楼,北空地
TD6期	364	市区	市区	佳蓬楼	佳蓬楼楼顶	115.46581	38.88921	TD-SCDMA	楼顶支架	29	14.5	6	60/180	0.5	s222	基站东道路,南多层住宅,西多层住宅,北道路
TD6期	365	市区	市区	徐庄消防队/司法警官学院	司法警官学校北侧楼楼顶	115.50903	38.88332	TD-SCDMA	楼顶支架	22/20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5 层楼,南 5 层楼,西 5 层楼,北 10m 空地
TD6期	366	市区	市区	百花农行	百花农行旁边税务局楼顶	115.46219	38.86812	TD-SCDMA	楼顶支架	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东道路,南 6 层楼房,西 6 层楼房,北 6 层楼房

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	367	市区	市区	华电科技学院女生宿舍	华电科技学院女生宿舍楼	115.48469	38.88529	TD-SCDMA	楼顶支架	23	14.5	6	70/160/280	0.5	s222	东六层楼,南道路和多层小区,西华电学校,北五层楼
TD6期	368	市区	市区	美术中学	美术中学男生宿舍楼	115.49319	38.8919	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	60/240/330	0.5	s222	东六层小区,南学校建筑,西别墅区,北别墅区
TD6期	369	市区	市区	新华书店库房(老街房楼顶)	新华书店库房	115.48476	38.8868	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东20米六层住宅,南40米六层住宅,西空地,北10米二层库房
TD6期	370	市区	市区	自来水公司	供水公司楼顶	115.48056	38.87593	TD-SCDMA	楼顶支架	26	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东6层楼,南空地,西4层楼房,北6层楼
TD6期	371	市区	市区	市委宿舍东院	青年路与薛东路交口东南角楼顶	115.49409	38.86949	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	90/210/300	0.5	s222	基站东空地,南五层楼,西三层楼,北四层小区
TD6期	372	市区	市区	建国路时代超市	双胜街中段四层楼楼顶	115.50356	38.87472	TD-SCDMA	楼顶支架	17	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东四层楼,南三层楼,西三层楼,北六层楼
TD6期	373	市区	市区	新火车站楼顶	保定新火车站售票厅楼顶	115.47256	38.86217	TD-SCDMA	楼顶支架	27	14.5	6	120/210/300	0.5	s222	基站东50m铁路,南广场,西广场,北候车室
TD6期	374	市区	市区	商务局6楼项	交通运输局南楼顶	115.46164	38.85836	TD-SCDMA	楼顶支架	25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东7层楼,南5层楼,西空地,北5层楼房
TD6期	375	市区	市区	卓越学校南	卓越学校南	115.4546	38.8651	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东7层楼,南7层楼,西7层楼,北7层楼
TD6期	376	市区	市区	河大新校馨逸楼	二十六中操场东北角	115.56868	38.88338	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	60/130/300	0.5	s222	基站东六层居民楼,南操场,西教学楼,北居民楼



工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	377	市区	市区	天威生活区	天威生活区楼顶	115.42073	38.86493	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东六层楼,南六层楼,西六层楼,北三层楼
TD6期	378	市区	市区	电校内	电校内	115.443567	38.850234	TD-SCDMA	楼顶支架	21	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 20m 高层, 南高层, 西多层, 北校区道路
TD6期	379	市区	市区	双彩小区	双彩小区南四层楼顶	115.48842	38.8652	TD-SCDMA	楼顶支架	15	14.5	6	60/150/300	0.5	s222	东四层楼, 南七层住宅楼, 西一层, 北七层住宅楼
TD6期	380	市区	市区	地委	莲池大街纪律检查委员会院内	115.49623	38.86733	TD-SCDMA	楼顶支架	33	14.5	6	0/120/300	0.5	s222	东财达证券, 南 6 层楼, 西多层, 北多层, 四周无阻挡
TD6期	381	市区	市区	中华路派出所	中华路派出所	115.498	38.864	TD-SCDMA	楼顶支架	14	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东道路, 南 6 层楼房, 西 6 层楼房, 北 6 层楼房
TD6期	382	市区	市区	规划局	规划局楼顶	115.461554	38.896886	TD-SCDMA	楼顶支架	34	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 厂区, 南多层, 西多层, 北高端 KTV
TD6期	383	市区	市区	向阳路与北二环交口	向阳路与北二环交口	115.51818	38.87173	TD-SCDMA	楼顶支架	46	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 40 米处六层楼, 南 50 米处 10 层楼, 西 40 米处平房, 北 40 米处 8 层楼
TD6期	384	市区	市区	北市区人民武装部	西大街与唐家胡同交口, 鹤祥斋饭店楼顶	115.48719	38.86094	TD-SCDMA	楼顶支架	15	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 10 米平房, 南 10 米四层居民楼, 西 20 米二层楼, 北 10 米二层楼
TD6期	385	市区	市区	四平庄村东(广源库房)	保定急救中心楼顶	115.49486	38.86146	TD-SCDMA	楼顶支架	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 路, 南四层楼, 西四层楼, 北三层楼
TD6期	386	市区	市区	同福酒楼南	同福酒楼	115.50755	38.87414	TD-SCDMA	楼顶支架	28	14.5	6	120/270	0.5	s222	东多层小区和路, 南高层医院, 西多层小区, 北在建高层

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	387	市区	市区	工行永华支行	中国工商银行永华支行楼顶	115.48809	38.85334	TD-SCDMA	楼顶支架	25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东五层,南 10m 空地,西五层楼,北六层楼
TD6期	388	市区	市区	高开区管委会	高开区管委会楼顶	115.45929	38.89384	TD-SCDMA	楼顶支架	28.5	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5 层保百, 南 6 层住宅, 西 4 层, 北 3 层
TD6期	389	市区	市区	金台酒店TD6	金台酒店楼顶	115.48171	38.86055	TD-SCDMA	楼顶支架	22/20/20	14.5	6	30/220/320	0.5	s222	东 50 米处 6 层楼,南路,西 50 米处二层厂房,北 50 米处六层楼
TD6期	390	市区	市区	长天药业	长天药业院内五层楼顶	115.51686	38.86557	TD-SCDMA	楼顶支架	21/24/24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 三层,南 32 层住宅,西空地,北空地
TD6期	391	市区	市区	河大本部北门西侧楼顶	河大南院门口楼顶	115.51099	38.871135	TD-SCDMA	楼顶支架	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东六层楼, 南 5m 空地, 西六层楼, 北六层楼
TD6期	392	市区	市区	中心医院东院	中心医院东院	115.51818	38.87173	TD-SCDMA	楼顶支架	44.5	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东多层, 南医院广场, 西多层, 北多层, 无过高建筑
TD6期	393	市区	市区	农大西校3号女生宿舍	农大西校3号公寓楼顶	115.43811	38.82786	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 12 层楼,南 6 层楼,西 6 层楼,北 5m 路
TD6期	394	市区	市区	平安技工学校	乐凯南大街平安技校楼顶	115.44635	38.83572	TD-SCDMA	楼顶支架	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 公路,南学校,西 10m 农田,北煤厂
TD6期	395	市区	市区	小蜜蜂	五四路与恒祥大街西北角小蜜蜂	115.48864	38.87473	TD-SCDMA	楼顶支架	12	14.5	6	20/150/250	0.5	s222	东高层写字楼, 南六层住宅, 西三层楼, 北一层
TD6期	396	市区	市区	公交技校	公交技校	115.49168	38.84171	TD-SCDMA	楼顶支架	16.5	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东多层, 南多层, 西 6 层, 北 10m 广场

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	397	市区	市区	农大东门橘子旅店楼顶	农大东门橘子旅店南平房顶	115.48466	38.84957	TD-SCDMA	楼顶支架	7	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东平房和三层,南平房和三层,西平房和三层,北平房和三层
TD6期	398	市区	市区	农大工程学院楼顶	农大工程学院东侧楼顶	115.47673	38.84878	TD-SCDMA	楼顶支架	18	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东高层,南二层楼,西三层楼,北四层楼
TD6期	399	市区	市区	农大图书馆楼顶	农大图书馆楼顶	115.47781	38.85033	TD-SCDMA	楼顶支架	22/2/18	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 空地,南 6 层楼,西空地,北四层楼
TD6期	400	市区	市区	农大西校商学院楼顶	农大西校商学院楼顶	115.44369	38.82378	TD-SCDMA	楼顶支架	26	14.5	6	0/90/270	0.5	s222	基站东四层小区,南六层楼,西空地,北 5m 空地
TD6期	401	市区	市区	农大西校理工楼楼顶	农大西校理工楼楼顶	115.44413	38.82684	TD-SCDMA	楼顶支架	26	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东空地,南六层楼,西 10m 空地,北六层楼
TD6期	402	市区	市区	保定有线电视台	保定有线电视台	115.460407	38.871236	TD-SCDMA	楼顶支架	27	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东住宅小区,南高层,西空地,北 10m 空地
TD6期	403	市区	市区	华电东门快捷宾馆	华电东门快捷宾馆	115.500737	38.874426	TD-SCDMA	楼顶支架	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 6 层楼,南 6 层楼,西 10m 道路,北 6 层楼
TD6期	404	市区	市区	长城部件园公寓	长城部件园长城公寓楼顶	115.45718	38.81235	TD-SCDMA	楼顶支架	25.5	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东长城体育场,南长城公寓,西长城停车场,北长城厂区
TD6期	405	市区	市区	长城博泰办公楼	长城部件园蚂蚁物流对面	115.45221	38.80795	TD-SCDMA	楼顶支架	18.5	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东延锋江森厂区,南长城绿化带,西长城蚂蚁物流厂区,北长城绿化带
TD6期	406	市区	市区	河大南院单身宿舍	河大南校多功能厅南单身公寓楼	115.51283	38.86797	TD-SCDMA	楼顶支架	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东三层楼,南三层楼,西五层楼,北六层楼

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	407	市区	市区	新世纪花园B区北侧楼顶	新世纪花园B区北侧楼顶	115.4707	38.899522	TD-SCDMA	楼顶支架	41	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东高层,南30m高层,西高层,北30m高层
TD6期	408	市区	市区	南市区地税局楼顶	向阳大街妇女儿童活动中心	115.51544	38.86102	TD-SCDMA	楼顶支架	25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东居民小区,南居民小区,西居民小区,北居民小区
TD6期	409	市区	市区	卫校图书馆楼顶	保定卫校北	115.52696	38.86066	TD-SCDMA	楼顶支架	26	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东10m空地,南六层,西10m平房,北六层楼
TD6期	410	市区	市区	保定正大乒乓球学校	保定裕华路保定正大乒乓球学校	115.52641	38.85192	TD-SCDMA	楼顶支架	19	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东30米六层住宅楼,南30米二层楼房,西10米六层住宅楼,北30米五层住宅楼
TD6期	411	市区	市区	保运集团楼顶	保运集团楼顶	115.48147	38.86921	TD-SCDMA	楼顶支架	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东20米处五层楼,南20米四层,西空地,北20米四层
TD6期	412	市区	市区	河大医学院	河大医学院	115.51268	38.85121	TD-SCDMA	楼顶支架	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东10m道路,南6层楼房,西多层,北多层楼房
TD6期	413	市区	市区	飞机场北	东俚湾小区2号楼楼顶	115.52821	38.84708	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	60/230/300	0.5	s222	东七层住宅,南六层住宅,西七层住宅,北道路
TD6期	414	市区	市区	电谷配楼会展中心	电谷配楼会展中心楼顶	115.45907	38.90551	TD-SCDMA	楼顶支架	26	14.5	6	110/180/300	0.5	s222	基站东30m为高层,南30m高层,西多层,北道路
TD6期	415	市区	市区	职业技术学院东院18.1	职业学校食堂后面	115.5181	38.86864	TD-SCDMA	楼顶支架	23	14.5	6	60/160/240	0.5	s222	东50米处二层房,南50米6层楼,西10米处6层楼,北20米处2层食堂
TD6期	416	市区	市区	河北大学芳园公寓	河北大学芳园公寓	115.51255	38.87403	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东五层,南10m操场,西五层楼,北五层楼

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	417	市区	市区	38军招待所西	38军招待所	115.50307	38.87701	TD-SCDMA	楼顶支架	30	14.5	6	240/300	0.5	s222	东多层小区,南多层小区,西七层楼,北在建高层
TD6期	418	市区	市区	服装厂	服装厂楼顶	115.4463	38.8677	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东道路,南五层建筑,西二层厂区,北二层建筑
TD6期	419	市区	市区	大慈阁东	大慈阁东楼顶	115.5009	38.85694	TD-SCDMA	楼顶支架	25/28/28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东30m道路,南道路,西6层楼房,北6层楼房
TD6期	420	市区	市区	38军招待所	38军招待所	115.50307	38.87701	TD-SCDMA	楼顶支架	30	14.5	6	60/150	0.5	s222	东多层小区,南多层小区,西七层楼,北在建高层
TD6期	421	市区	市区	双彩南	双彩小区南四层楼顶	115.48842	38.8652	TD-SCDMA	楼顶支架	15	14.5	6	60/150/300	0.5	s222	东四层楼,南七层住宅楼,西一层,北七层住宅楼
TD6期	422	市区	市区	二十六中	二十六中操场西体育馆	115.44987	38.86152	TD-SCDMA	楼顶支架	16.5	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东操场,南教学楼,西教学楼,北多层住宅楼
TD6期	423	市区	市区	曹庄	曹庄村委会门口	115.45788	38.92881	TD-SCDMA	楼顶支架	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东二层,南二层,西5m平房,北10m村委会
TD6期	424	市区	市区	河大新校厚朴楼	河大新校厚朴楼	115.56599	38.88135	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东10m空地,南5m路,西六层楼,北六层楼
TD6期	425	市区	市区	河大新校B5综合楼	河大新校B4综合楼	115.55922	38.88096	TD-SCDMA	楼顶支架	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东10m空地,南六层楼,西空地,北六层楼
TD6期	426	市区	市区	东韩蒋18.1	东韩蒋村南	115.51566	38.82124	TD-SCDMA	地面塔	15	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东耕地,南耕地,西耕地,北10米处平房

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	427	市区	市区	裤衩街好滋味	裤衩街	115.47961	38.8624	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东多层住宅楼,南6层住宅,西6层楼,北6层楼
TD6期	428	市区	市区	太行集团18.1	太行路北,太行集团北,路边田地	115.47534	38.82985	TD-SCDMA	地面塔	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地,南50米处四层楼,西空地,北空地
TD6期	429	市区	市区	保新路地中海南侧厂房	地中海南侧保新路旁边停车厂院内	115.540354	38.845244	TD-SCDMA	地面塔	25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东20米厂房,南20米处平房,西空地,北10米处平房
TD6期	430	市区	市区	北沟头村委会	北沟头村中	115.46774	38.80153	TD-SCDMA	地面塔	25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东5m空地,南5m空地,西平房,北面粉厂
TD6期	431	市区	市区	华强市政	北二环华强市政公司院内	115.42426	38.92201	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东10m平房,南10m平房,西平房,北平房
TD6期	432	市区	市区	朝阳路与恒滨路交叉口	朝阳大街与恒滨路交叉口西南角	115.46101	38.92023	TD-SCDMA	地面塔	25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东5m路,南5m路,西路和厂区,经路和厂区
TD6期	433	市区	市区	今朝花园西	今朝花园西侧	115.44778	38.89406	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东多层,南多层,西花园,北10m道路
TD6期	434	市区	市区	移动公司停用列电站	移动公司停用列电站	115.44784	38.84486	TD-SCDMA	地面塔	40	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东10m平房,南5m平房,西多层,北平房
TD6期	435	市区	市区	热力总公司东北角	世家金街北头	115.44742	38.89195	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东六层住宅,南20m厂区,西厂区,北6层楼
TD6期	436	市区	市区	大阳村东	东三环大阳村东	115.55558	38.84766	TD-SCDMA	地面塔	25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东10处平房,南50米处平房,西东三环50米处二层房,北10米处平房

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	437	市区	市区	瑞安路与李庄路交叉口	瑞安路与李庄路交叉口西南	115.49174	38.9017	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 20m 五层楼,南高层,西高层,北高层
TD6期	438	市区	市区	盛兴路与向阳大街交口	盛兴路与向阳大街东南角	115.4541	38.88446	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 路,南高层楼,西路,北 6 层楼
TD6期	439	市区	市区	宝硕北	宝硕型材对面	115.46746	38.90094	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 厂房,南 10m 厂房,西厂房,北厂房
TD6期	440	市区	市区	大阳村西	大阳村西院子院内	115.54487	38.85324	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 平房,南 5m 平房,西平房,北平房
TD6期	441	市区	市区	北二环与京广铁路交口煤场	风帆路与阳光大街交叉口	115.47491	38.89196	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东二层居民房,南平房,西二层居民房及十字路口,北二层居民房
TD6期	442	市区	市区	沈庄村外	陈庄村东北	115.47478	38.9091	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 平房,南 5m 空地,西二层楼,北空地
TD6期	443	市区	市区	华电二校东北角	华电二校东北,复兴路南冯庄路西	115.51391	38.8899	TD-SCDMA	地面塔	25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东空地,南 50 米处二层,西空地,北空地
TD6期	444	市区	市区	金盾厂	朝阳南路长城部件园南小路东 500 米	115.4709	38.80753	TD-SCDMA	地面塔	41	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东厂区,南厂区,西厂区,北 10m 道路
TD6期	445	市区	市区	留守坟基站西 500 米路北-店上村内	植物园东北二环北驾校院内	115.48521	38.91346	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 平房,南 5m 路,西二层楼,北 10m 空地

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	446	市区	市区	花倾城二期灯杆	花倾城二期	115.470697	38.854534	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东高层,南5m道路,西10m多层,北高层
TD6期	447	市区	市区	东湖印象	长城大街东湖印象对过二层楼顶	115.51869	38.88639	TD-SCDMA	地面塔	7	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东道路30米高层小区,南10米二层,西二层,北10米二层
TD6期	448	市区	市区	北高庄村内	北高庄村东南	115.4996	38.91222	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东50米二层民房,南20米处一层民房,西农田,北50米处一层民房
TD6期	449	市区	市区	秀兰尚城西南角	尚城西南角	115.5034	38.89679	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东10m道路,南高层,西道路,北道路
TD6期	450	市区	市区	后辛庄	后辛庄新民路27号,华泰印刷厂院内	115.52846	38.89079	TD-SCDMA	地面塔	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东5米下一层平记,南5米处狗棚,西20米处一层库房,北20米处一层库房
TD6期	451	市区	市区	被服厂分厂	被服厂院内	115.4996	38.882	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地,南5米处一层平房,西5米处一层平房,北10米处一层平房
TD6期	452	市区	市区	精艺腐竹厂	精艺腐竹厂	115.51894	38.88973	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东厂房,南5m道路,西一层厂房,北厂区
TD6期	453	市区	市区	乐凯大街与恒源路交叉口	乐凯大街与恒源路交叉口东南角	115.4427	38.93062	TD-SCDMA	地面塔	25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东厂区,南厂区和路,西路和厂区,北厂区和路
TD6期	454	市区	市区	窑上村村内	窑上村村内	115.51363	38.84159	TD-SCDMA	地面塔	18	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东平房,南平房,西5m空地,北10m平房
TD6期	455	市区	市区	郝庄新村17.2	郝庄新村西侧	115.42445	38.87986	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东六层小区,南空地,西空地,北二层楼



工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	456	市区	市区	热电厂南派出所	电厂派出所院内	115.43627	38.87672	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 车库,南 5m 空地,西平房,北三层楼
TD6期	457	市区	市区	徐河桥村委会	徐河桥村委会	115.5278	38.91095	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 50 米处平房, 南 20 米处平房, 西 50 米处平房, 北 50 米处平房
TD6期	458	市区	市区	颍庄村中	保定市颍庄村村内	115.43833	38.87206	TD-SCDMA	地面塔	13	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 平房,南 5m 平房,西 5m 平房,北 5m 平房
TD6期	459	市区	市区	颍庄村西	颍庄村西	115.43448	38.8716	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 平房,南 5m 平房,西 5m 平房,北 5m 平房
TD6期	460	市区	市区	凯旋风机厂	二棉西联通基站北侧院子院内	115.42415	38.87236	TD-SCDMA	地面塔	29	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 平房,南 5m 平房,西 5m 平房,北 5m 平房
TD6期	461	市区	市区	龙潭公园南	龙泉公园南园林管理处院内	115.45095	38.85095	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 平房,南 5m 平房,西 5m 平房,北 5m 平房
TD6期	462	市区	市区	韩村乡建昌苗圃(宏福庄园东 470 米)	韩村乡建昌苗圃	115.49147	38.92795	TD-SCDMA	地面塔	29	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 道路, 南 10m 北三环, 西 5m 道路, 北 5m 平房
TD6期	463	市区	市区	复兴路与瑞祥大街交口	复兴路与瑞祥大街交口	115.4838	38.89502	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东高层小区, 南瑞祥大街南, 西多层, 北瑞祥大街北
TD6期	464	市区	市区	旧车交易市场北	水碾头村委会	115.44552	38.87592	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 平房, 南 5m 平房, 西平房, 北平房

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	465	市区	市区	大祝泽村村东	大祝泽村村东	115.43905	38.84166	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 平房, 南 5m 平房, 西平房, 北平房
TD6期	466	市区	市区	李庄街与天鹅路交口灯杆	李庄街与天鹅路交口	115.49596	38.88958	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 9 层区, 南 6 层小区, 西天鹅路, 北 6 层小区
TD6期	467	市区	市区	大车河道 1/大车村东河道口	大车村东河道西侧	115.4143	38.87717	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东加气站, 南 10m 空地, 西 10m 空地, 北平房
TD6期	468	市区	市区	大车河道 3/康庄村东	康庄村东河道西侧	115.41244	38.86936	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 平房, 南 5m 空地, 西 5m 空地, 北 5m 空地
TD6期	469	市区	市区	西马池西	西马池西	115.47303	38.83579	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地, 南 10m 空地, 西空地, 北农村住宅
TD6期	470	市区	市区	环西地道桥	环西地道桥	115.48899	38.8784	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 高层, 南高层, 西 20m 高层, 北高层
TD6期	471	市区	市区	东三环与银锭装交口 TD6	东三环与东风路西南角保联汽修厂内	115.55423	38.86473	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地, 南 10m 平房, 西厂房, 北厂房
TD6期	472	市区	市区	南开外国语学院	瑞祥大街南开外国语学院篮球场东	115.48397	38.8772	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 公路, 南四层教学楼, 西操场, 北平房
TD6期	473	市区	市区	恒祥大街与薛西路交口	恒祥大街与薛西路交口西南角	115.4888	38.87071	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 6 层楼, 南 6 层楼, 西 6 层楼, 北 7 层楼

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	474	市区	市区	北沟头村东北	北沟头村东厂子院内	115.47266	38.80333	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 20 米处一层厂房, 南 10 米处一层平房, 西空地, 北 40 米处一层厂房
TD6期	475	市区	市区	规划路与七一路交口	规划路与七一路交口	115.54876	38.8763	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 空地, 南 10m 空地, 西空地, 北空地
TD6期	476	市区	市区	保变天威基站西北 500 米河道旁	天威大堤西	115.41683	38.85788	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 厂房, 南 10m 平地, 西平地, 北平地
TD6期	477	市区	市区	富昌河道	富昌村河道旁	115.42416	38.85138	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 河道, 南 10m 厂房, 西平房, 北平房
TD6期	478	市区	市区	乐凯大街与建国路交口	乐凯大街与建国路交口西南角	115.4463	38.84002	TD-SCDMA	地面塔	15	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 平房, 南 5m 平房, 西平房, 北铁路
TD6期	479	市区	市区	中兴防水	中兴防水	115.43789	38.915657	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地, 南 5 米处二层房, 西空地, 北 5 米处二层房
TD6期	480	市区	市区	亢龙物业	任庄路与鹅路西南角	115.50058	38.88985	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地, 南 5m 空地, 西空地, 北六层楼
TD6期	481	市区	市区	向阳路与北三环交口	向阳路与北三环交口	115.45387	38.93466	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东道路, 南道路, 西 40 米厂区, 南 50 米处厂区
TD6期	482	市区	市区	特教学校南	列电生活东区、特教学校南	115.4465	38.8484	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 10 米二层居民楼, 南 50 米六层居民楼, 西 10 米乐凯南大街, 北 50 米四层教学楼
TD6期	483	市区	市区	隶都景苑二期	北二环煤厂	115.51974	38.9024	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地, 南 5m 空地, 西空地, 北空地

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	484	市区	市区	大边坨	大边坨	115.431111	38.917777	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 10m 平房, 南平房, 西 5m 空地, 北道路
TD6期	485	市区	市区	蒙养幼儿园	蒙养幼儿园	115.50957	38.899245	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地, 南 3m 道路, 西三层幼儿园, 北道路
TD6期	486	市区	市区	胶片厂西北	胶片厂区外西北颀庄村南	115.43473	38.86998	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地, 南 4 层楼, 西空地, 北 6m 平房
TD6期	487	市区	市区	长城大街与三丰路交口	长城大街与三丰路交口	115.49911	38.84563	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东三丰路口, 南多层, 西一中, 北长城大街
TD6期	488	市区	市区	大车河道 4	天威路与西河道交口西南角	115.411904	38.863493	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东: 平房, 南: 平房, 西: 平房, 北: 空地
TD6期	489	市区	市区	北高庄桥头	北高庄桥头	115.431	38.86628	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地, 南 5m 道路, 西空地, 北农村住宅
TD6期	490	市区	市区	康泽园附近教委生活区	河道南苑七里店东邵七里店西	115.43501	38.85832	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 平房, 南 5m 平房, 西平房, 北六层住宅
TD6期	491	市区	市区	郝庄新村北 450 米	郝庄新村北 450 米	115.41865	38.87497	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 道路, 南农村住宅, 西农村住宅, 北道路
TD6期	492	市区	市区	西苑风帆配件厂	西苑风帆配件厂东村里	115.43659	38.85518	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 平房, 南 5m 平房, 西平房, 北平房
TD6期	493	市区	市区	江城搅拌站	建设集团砼搅拌东单位大院子里	115.42937	38.85479	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 30 米处一层平房, 南 40 米处一层平房, 西 5 米处一层平房, 北 5 米处一层平房

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	494	市区	市区	七一路变电站西	七一西变电站西大丰收院内	115.41694	38.88049	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	30/120/240	0.5	s222	基站东 5m 空地, 南 3m 路, 西平房, 北 5m 平房
TD6期	495	市区	市区	大堤口村西	大堤口村西	115.5862	38.86404	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 农村, 南 3m 农田, 西农田, 北农田
TD6期	496	市区	市区	大祝泽村村北	保定市大祝泽村北	115.43377	38.84529	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东平房(最高二层), 南六层小区+平房, 西厂房, 北厂房
TD6期	497	市区	市区	亚新钢厂	亚新钢厂东南角	115.44032	38.84709	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东三层楼, 南 5m 空地, 西 5m 空地, 北库房
TD6期	498	市区	市区	金属塑料制品厂	天威路与合欢街西南金属塑料厂院内	115.44827	38.85806	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 5 米处一层平房, 南 10 米处一层平房, 西 5 米处一层平房, 北 30 米处一层平房
TD6期	499	市区	市区	北二环源盛嘉禾西南角	北二环源盛嘉禾西南角	115.466253	38.91331	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 路, 南 5m 空地, 西路, 北高层住宅小区
TD6期	500	市区	市区	大柳树	莲池南大街大柳树特色家常菜院内	115.49825	38.86872	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 二层, 西 10m 二层, 南 3 层商铺, 北 6 层住宅
TD6期	501	市区	市区	丽景蓝湾路口	体育场	115.49386	38.90499	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 平房, 南 10m 平房, 西四层楼, 北裕华路
TD6期	502	市区	市区	焦庄村边	焦庄村南	115.53729	38.83715	TD-SCDMA	地面塔	25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 20m 练车厂, 南 5m 厂区, 西厂区, 北厂区
TD6期	503	市区	市区	后高庄村北	后高庄村北	115.380295	39.84116	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东二层民房, 西平房, 南厂房, 北 10m 农田

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	504	市区	市区	市府前街金筷子/大王店大公村	市府前街金筷子楼顶	115.49175	38.86263	TD-SCDMA	地面塔	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东六层楼,南六层楼,西六层楼,北五层楼
TD6期	505	市区	市区	亚新钢厂地泵	亚新钢厂东南角	115.44032	38.84709	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东三层楼,南5m空地,西10m空地,北库房
TD6期	506	市区	市区	市医院住院楼	第一医院东烟筒	115.48381	38.86325	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东10米五层居民楼,南30米五层居民楼,西15米16层医院楼,北5米二层楼
TD6期	507	市区	市区	五里华都南	五里华都南飞机场西	115.51331	38.83592	TD-SCDMA	地面塔	15	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东65米飞机场,南田地,西田地,北60米5层居民楼
TD6期	508	市区	市区	复兴路与焦银路交叉口	复兴路与焦银路交叉口西北角	115.54272	38.88794	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东5m空地,南5m空地,西空地,北空地
TD6期	509	市区	市区	大车村东南	大车村东南河道西侧	115.41262	38.87252	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东5m平房,南10m空地,西空地,北空地
TD6期	510	市区	市区	东方家园西门	东方家园西门南	115.5246	38.86718	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东小区,南5m路,西5m广场,北5m路
TD6期	511	市区	市区	东金庄二站	马和平饭店对过胡同里	115.50906	38.85801	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东5m平房,南5m平房,西平房,北六层楼
TD6期	512	市区	市区	共享联通17.2	红阳小区北	115.51968	38.85656	TD-SCDMA	地面塔	43	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东20处米二居民楼,南5米处三层居民楼,西10米处六层居民楼,北30米处一层平房
TD6期	513	市区	市区	七一路与科院街交口	七一路与学苑街交口西南角	115.56185	38.87513	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东10层楼,南3m路,西3层4S店,北5m路

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	514	市区	市区	东兴路351号	东二环罐头分厂内	115.53175	38.84959	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 厂房,南 5m 厂房,西 5m 厂房,北厂房
TD6期	515	市区	市区	红旗路与天威路交叉口中行	红旗路与天威路交叉口	115.50697	38.84896	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东主要道路,南主要道路,西主要道路,北平房
TD6期	516	市区	市区	花庄小学	花庄小学	115.46806	38.92252	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 农田,南 5m 农田,西农村,北三层教学楼
TD6期	517	市区	市区	小刘庄	小刘庄村内	115.50858	38.86163	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东农村住宅,南农村住宅,西农村住宅,北农村住宅
TD6期	518	市区	市区	西韩蒋村南	西韩蒋村南河堤小桥旁边	115.50821	38.81944	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 10 米河堤,南 50 米田地,西 10 米河堤,北 10 米一层民房
TD6期	519	市区	市区	青青洗浴	长城大街青青洗浴院内	115.5004	38.82482	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 6 层楼房,南 5m 空地,西 5m 道路,北平房
TD6期	520	市区	市区	基督教会南	莲池南大街 1778 号汽车修理厂院内	115.49063	38.82018	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地,南空地,西平房,北 30m 基督教堂 3 层
TD6期	521	市区	市区	运达金属结构	长城分厂南侧圈地大院内靠近东边路	115.46322	38.83125	TD-SCDMA	地面塔	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 厂房,南平房,西空地,北 5m 空地
TD6期	522	市区	市区	北二环供水公司制管厂	北二环火车道地道桥西北	115.51499	38.90692	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	120/270/340	0.5	s222	基站东 5m 空地,南 5m 平房,西空地,北空地
TD6期	523	市区	市区	五里华都	五里华都	115.494	38.838267	TD-SCDMA	地面塔	12	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东飞机场,南飞机场,西飞机场,北 5 层楼房

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	524	市区	市区	联通址坊头基站附近	址舫头村委会南路边	115.50452	38.84283	TD-SCDMA	地面塔	20.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东四层楼,南平房,西 5m 空地,北 5m 平房
TD6期	525	市区	市区	黄庄村西北	黄庄村西北	115.50438	38.83871	TD-SCDMA	地面塔	25.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地,南 5 米处一层平房,西空地,北 50 米处一层平房
TD6期	526	市区	市区	黄庄村西	黄庄村西通城路北	115.50372	38.83281	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 30 米处一层民房,南 10 米处一层平房,西 30 米处一层民房,北空地
TD6期	527	市区	市区	水源路东段	水源路南爱心养老院东北	115.45513	38.83341	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 道路, 南养老院, 西养老院, 北 5m 道路
TD6期	528	市区	市区	东昌街与复兴路交口	东昌街与复兴路交口	115.53693	38.88776	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东道路, 南道路, 西道路, 北 40 米二层楼
TD6期	529	市区	市区	南关大浴池	玉兰大街南关大浴池	115.52243	38.85069	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 100 米处二层楼,南二层楼,西 5 米处玉兰大街,北 5 米处平房
TD6期	530	市区	市区	后高庄村西	后高庄村西	115.37436	38.83431	TD-SCDMA	地面塔	25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东: 40 米处平房, 南空地, 西道路, 北空地
TD6期	531	市区	市区	金专门口	珑城花园 1 号楼	115.4972	38.91921	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地,南高层,西 5m 空地,北金专学校
TD6期	532	市区	市区	灯杆	灵雨寺与农大西巷交口	115.47406	38.85013	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 道路, 南 5m 空地, 西空地, 北 6 层楼房
TD6期	533	市区	市区	二道桥练车厂	天威中路二道桥南侧	115.46826	38.85448	TD-SCDMA	地面塔	29	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地,南六层,西二层,北五层住宅



工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	534	市区	市区	乌马庄村北部	保定市乌马庄村北	115.4539	38.82624	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地+平房,南乌马庄村(最高三层),西五层小区住宅楼,北空地+道路
TD6期	535	市区	市区	乌马庄村东	保定市乌马庄村东	115.45876	38.82309	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东工地,南空地,西乌马庄村(最高三层),北空地
TD6期	536	市区	市区	乌马庄西	保定市乌马庄村西	115.45041	38.82162	TD-SCDMA	地面塔	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东三层居民房,南七层小区住宅楼,西平房,北平房+厂房
TD6期	537	市区	市区	莲池大街与南二环交口东200米	莲池大街与南二环交口东4米路北	115.496023	38.816245	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东10米处平房,南空地,西30米处平房,北5米处平房
TD6期	538	市区	市区	西小庄南	西小庄村内	115.46627	38.82117	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东5m空地,南5m空地,西平房,北空地
TD6期	539	市区	市区	恋日名城东	长南辛庄朝阳仓储中心院内	115.46038	38.80491	TD-SCDMA	地面塔	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地,南20米一层库房,西空地,北50米一层库房
TD6期	540	市区	市区	北沟头村南	北沟头村南炼钢厂院内	115.46352	38.80064	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东50米处一层平房,南空地,西20米处一层厂房,北50米处一层厂房
TD6期	541	市区	市区	北沟头村东	北沟头村东院子院内	115.47266	38.80333	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东20米处一层厂房,南10米处一层平房,西空地,北40米处一层厂房
TD6期	542	市区	市区	荣校北	荣校广场北侧	115.4791	38.80264	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东厂区,南5m空地,西厂区,北5m平房
TD6期	543	市区	市区	长城三期东	长城三期东南侧	115.47679	38.80703	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东5m空地,南10m厂区,西厂区,北厂区

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	544	市区	市区	商务局仓库	商务局仓库西边墙边	115.48868	38.8103	TD-SCDMA	地面塔	25.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 10 米处一层彩钢房,南空地,西 5 米处一层厂房,北空地
TD6期	545	市区	市区	虎阵学院西操场东南角	虎阵学院南一个厂子院内	115.47474	38.81237	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 平房,南 5m 平房,西平房,北平房
TD6期	546	市区	市区	虎阵东北联通站附近	南二环南东风汽车 4S 店西北角	115.48631	38.81707	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 路,南平房,西 5m 路,北路+平房
TD6期	547	市区	市区	东湖庄园	金泰花园酒店	115.55682	38.91143	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 100 米处东二环,南 100 米处平房,西平地,北 10 米处七一路
TD6期	548	市区	市区	柴楼驾校	柴楼村西驾校旁边	115.53746	38.90025	TD-SCDMA	地面塔	25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地,南空地,西 30 米处驾校练车厂,北 10 米处在建彩钢房
TD6期	549	市区	市区	南刘仓储中心 TD6	裕丰三期西仓库西南角	115.46441	38.83894	TD-SCDMA	地面塔	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地,南 10 米处一层平房,西 10 米处一层平房,北 5 米处一层平房
TD6期	550	市区	市区	建国路五金机电城	建国路五金机电城	115.45616	38.84448	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地,南 5m 建国路,西空地,北五层楼
TD6期	551	市区	市区	农资市场 TD6	利民路农资市场北汽修厂院内	115.46762	38.83353	TD-SCDMA	地面塔	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东利民路,南空地,西 20 米处一层平房,北 30 米处一层平房
TD6期	552	市区	市区	长城部件园天桥东北	长城部件园天桥东北	115.46262	38.81339	TD-SCDMA	地面塔	25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地,南平房,西 5m 空地,北厂房
TD6期	553	市区	市区	黄庄村东	黄庄村东通城路南	115.51026	38.83161	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 30 米处一层平房,南 5 米处一层厂房,西 30 米处一层平房,北 30 米处一层平房

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	554	市区	市区	西韩蒋村北	西韩蒋村北路边垃圾堆旁边	115.50497	38.82386	TD-SCDMA	地面塔	18	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 路,南 6 层楼,西 6 层楼,北 6 层楼
TD6期	555	市区	市区	鲁港新村西北角	鲁港新村西北角	115.44312	38.90514	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东道路,南 30 米道路和高层小区,西道路和平房,北 30 米高层
TD6期	556	市区	市区	岳庄	南大园乡岳庄小学东住户大院西南角	115.49423	38.82151	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地,南大坑,西空地,北 10m 平房
TD6期	557	市区	市区	蔡庄东南角	蔡庄西南角路口	115.57132	38.88645	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东平房农村,南平房农村,西农田和路,北平房农村
TD6期	558	市区	市区	中马池西北	中马池村委会	115.48621	38.8357	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 平房,南 5m 平房,西平房,北平房
TD6期	559	市区	市区	郝庄新村东南角	郝庄新区东南果园里	115.43015	38.87858	TD-SCDMA	地面塔	25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东果园,南果园,西六层住宅楼,北空地
TD6期	560	市区	市区	太行路养殖厂	莲池南大街西与太行路南	115.48759	38.83031	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 平房,南 5m 平房,西平房,北平房
TD6期	561	市区	市区	五纸厂 18.1	五里华都南机场西	115.42817	38.84718	TD-SCDMA	地面塔	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 65 米飞机场,南田地,西田地,北 60 米五层住宅
TD6期	562	市区	市区	五四路与乐凯大街交口	五四路与乐凯大街交口	115.44359	38.87692	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东多层住宅,南 5m 道路,西道路,北 6 层住宅
TD6期	563	市区	市区	薛刘营	公交园小区东	115.48276	38.87273	TD-SCDMA	地面塔	27	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东铁路,南住宅小区,西住宅小区,北住宅小区

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	564	市区	市区	恒祥大街与北三环交口	恒祥大街与北三环交口	115.49978	38.92475	TD-SCDMA	地面塔	25	14.5	6	90/190/330	0.5	s222	基站东 5m 农田, 南 5m 农田, 西农田, 北农田
TD6期	565	市区	市区	东华街与复兴路交口	东华街与复兴路交口	115.54948	38.8876	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 道路, 南 5m 道路, 西道路, 北道路
TD6期	566	市区	市区	东三环与七一路	东三环与七一路	115.55466	38.87575	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地, 南 5m 空地, 西 5m 空地, 北 5m 空地
TD6期	567	市区	市区	西百楼小学	西白楼小学	115.55584	38.89792	TD-SCDMA	地面塔	25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东平地, 南平地, 西 5 米处东三环, 北 50 米处二层楼
TD6期	568	市区	市区	后营	后营村北	115.55466	38.90507	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东东三环, 南二层楼, 西二层楼, 北平房
TD6期	569	市区	市区	晨巍金地北(北高庄河道)	晨巍金地北	115.49932	38.9075	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 平房, 南 10m 河道, 西空地, 北平房
TD6期	570	市区	市区	西二环与七一路交口	西二环与七一路交口东南角	115.3985	38.8803	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地, 南 5m 空地, 西空地, 北四层楼
TD6期	571	市区	市区	西湖大酒店	七一西路北和西三环东	115.38811	38.8801	TD-SCDMA	地面塔	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 农田, 南 5m 农田, 西 5m 农田, 北 5m 农田
TD6期	572	市区	市区	二十一中	二十一中操场东北角	115.49191	38.83588	TD-SCDMA	地面塔	25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东六层住宅楼和道路, 南六层住宅楼, 西四层教学楼, 北平房
TD6期	573	市区	市区	郎庄村	西二环郎庄	115.40052	38.87361	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 5 米处一层平房, 南公路, 西 50 米处一层平房, 北公路

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	574	市区	市区	四平庄村西	四平庄村西	115.39076	38.82272	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地,南 10m 平房,西空地,北铁路
TD6期	575	市区	市区	大汲店生态园西南	大汲店生态园西南角	115.39924	38.82304	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 二层楼,南 5m 空地,西空地,北空地
TD6期	576	市区	市区	东三环停车厂	东三环与南二环东南停车厂院内	115.53461	38.80312	TD-SCDMA	地面塔	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地,南 5m 空地,西空地,北空地
TD6期	577	市区	市区	新安铺村东北 TD6	辛安铺村东北田地	115.53561	38.80943	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地,南 50 米处一层平房,西空地,北空地
TD6期	578	市区	市区	长城大王店食堂北灯杆	长城大王店食堂北	115.46558	39.03757	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地,南 5m 平房,西平房,北空地
TD6期	579	市区	市区	樊庄三站	樊庄三站	115.54331	38.81471	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地,南 5m 空地,西空地,北空地
TD6期	580	市区	市区	七一路与焦银路交口	七一路与焦银路交口	115.54275	38.88794	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 3m 道路,南 5m 道路,西道路,北道路
TD6期	581	市区	市区	忠旺苗圃北	东三环东	115.5525054	38.83767212	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 30m 农村,南 10m 农田,西农田,北农田
TD6期	582	市区	市区	东三环与复兴路交口	东三环与复兴路交口西南角	115.55438	38.88758	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	基站东 5m 空地,南 5m 空地,西空地,北空地
TD6期	583	市区	市区	西韩蒋村南	西韩蒋村南河堤小桥旁边	115.50821	38.81944	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 10 米河堤,南 50 米田地,西 10 米河堤,北 10 米一层民房

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	584	市区	市区	朱庄东南角	朱庄村东南田地	115.51311	38.79266	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 50 米田地,南 50 米田地,西 50 米田地,北 20 米一层民房
TD6期	585	市区	市区	束鹿园村	束鹿园村南	115.42127	38.83556	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地,南空地,西空地,北 50 米一层民房
TD6期	586	市区	市区	大汲店东南角	大汲店村北人工湖旁边	115.38925	38.83283	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地,南空地,西空地,北 50m 平房
TD6期	587	市区	市区	富昌村	富昌村村委会	115.41552	38.84909	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 50m 农村,南 10m 农村住宅,西空地,北农村平房
TD6期	588	市区	市区	城市美居东北角	秀兰城市美居东北角	115.44788	38.90836	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	30/80/270	0.5	s222	东侧道路,南高层小区,西 5m 规划中路,北 30m 在建工地
TD6期	589	市区	市区	规划一路与五四路交口	规划一路与五四路交口	115.54878	38.87194	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地,南空地,西空地,北空地
TD6期	590	市区	市区	蛮子营 17.2	64 宿舍河道西,蛮子营村东	115.41163	38.89127	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地,南 30 米处一层厂房,西空地,北 10 米处一层厂房
TD6期	591	市区	市区	中航惠腾西南	华光路与风能街西南角	115.43366	38.92369	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东侧路路,南四层厂房,西侧道路,北二层厂房
TD6期	592	市区	市区	东尹庄村口	东尹庄村北	115.46834	38.93925	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地,南空地,西平地,北平地
TD6期	593	市区	市区	尚庄 17.2	尚庄村北福泰路南	115.53757	38.88334	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东一层平房,南一层平房,西二层楼,北三层楼

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	594	市区	市区	长城大王店一站(蚂蚁物流楼顶)	东金庄	115.53665	38.87078	TD-SCDMA	地面塔	25.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地,南空地,西空地,北10m道路
TD6期	595	市区	市区	银锭庄	银锭庄村西驾校东北角	115.5466	38.86855	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东30m平房,南空地,西5m平房,北5m平房
TD6期	596	市区	市区	王庄村村南	王庄村南	115.52207	38.81537	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东耕地,南耕地,西耕地,北耕地
TD6期	597	市区	市区	工农路批发市场	长城大街五洲宾馆	115.50088	38.81551	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东20m五层楼,南空地,西侧道路,北空地
TD6期	598	市区	市区	北三环与阳光大街交口	北三环与阳光大街交口西北角	115.4739	38.93122	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地,南侧5m道路,西空地,北空地
TD6期	599	市区	市区	客运中心西北角	客运中心西北角	115.53401	38.85523	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东25米平房,南空地,西5m道路,北空地
TD6期	600	市区	市区	阳光大街与恒源路交口	阳光大街与恒源路交口	115.4737	38.92527	TD-SCDMA	地面塔	25.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东侧道路,南侧道路,西30,低层建筑及高层,北侧道路
TD6期	601	市区	市区	阮庄村北	阮庄村北一个空旷大院内	115.49956	38.80605	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地,南30米一层民房,西空地,北空地
TD6期	602	市区	市区	长城大街金筷子	长城大街金筷子	115.51125	38.87745	TD-SCDMA	地面塔	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东道路,南道路,西20米处四层,北50米处四层
TD6期	603	市区	市区	大堤口村	大堤口村南	115.58736	38.86074	TD-SCDMA	地面塔	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东5米处三层楼,南空地,西空地,北空地

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	604	顺平	县城	圣象地板	顺平圣象地板楼顶	115.1242	38.8392	TD-SCDMA	楼顶支架	10	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 30m 多层, 南 10m 多层, 西空地, 北多层
TD6期	605	顺平	县城	顺平南关桥/甘城村	顺平县养路工区四层楼顶	115.1077	38.84743	TD-SCDMA	楼顶支架	18	14.5	6	0/120/270	0.8	s222	东 10m 二层厂房,南 5m 平房,西农田,北 30m 平房
TD6期	606	顺平	县城	计生局	顺平县计生局楼顶	115.13631	38.83604	TD-SCDMA	楼顶支架	16	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东三层楼房,南平房,西三层楼房,北三层超市
TD6期	607	顺平	县城	顺平林江商厦	顺平县临江商厦五层顶	115.13717	38.84469	TD-SCDMA	楼顶支架	24	14.5	6	30/150/240	0.8	s222	东 3 层商铺,南县城区医院 4 层,西平房,北平房
TD6期	608	唐县	县城	三小东	唐县实验学校东 100 米	114.97639	38.75614	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 10 米居民平房, 南 30 米居民平房, 西 20 米二层居民房, 北 50 米未建成小区
TD6期	609	唐县	县城	中医院对面	中医院对面	114.97453	38.73648	TD-SCDMA	楼顶支架	26	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 5m 道路,南 20m 多层, 西 10m 多层, 北 10m 多层
TD6期	610	唐县	县城	社保所	向阳路社保局楼顶	114.97808	38.74633	TD-SCDMA	楼顶支架	26	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东多层, 南多层, 西多层, 北多层, 无过高建筑
TD6期	611	唐县	县城	公安局家属院东家属院	公安局家属院东家属院	114.97639	38.75614	TD-SCDMA	地面塔	45	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 50 米处平房, 南 50 米处平房, 西 20 米处平房, 北空地
TD6期	612	望都	县城	望都中学/望都八站	中华街移动营业厅楼顶	115.13377	38.70838	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东街道及商铺(三层),南三层办公楼及商铺(三层),西七层住宅楼及街道,北居民住宅(平房)
TD6期	613	望都	县城	粮食局	望都火车站东侧望都粮库院内	115.15877	38.70639	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 10 米库房,南 20 米未建成小区,西 65 米铁路,北 10 米库房



工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	614	望都	县城	望都公安局南	望都公安局南村民院内	115.152	38.70362	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 45 米铁路,南 15 米平房,西 2 米平房,北 5 米平房
TD6期	615	望都	县城	望都良屯二站(联通共享)	17 国道东洪鑫肥业院内	115.16142	38.69794	TD-SCDMA	地面塔	15	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 10 米厂房,南 10 米彩钢厂房,西 15 米三层楼,北 10 米厂房
TD6期	616	雄县	县城	雄县二铺	雄县温泉路天一帽业旁边	116.09145	38.97871	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 5m 商铺,南平房,西平房,北 5m 商铺 3 层
TD6期	617	雄县	县城	雄县一铺南	雄县台坛北村南	116.09193	38.96729	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东平房,南平房,西平房,北 5m 二层楼
TD6期	618	雄县	县城	雄县立亚公司	雄县立亚公司	116.08181	39.01106	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 5m 厂房,南 5m 厂房,西 10m 厂房,北空地
TD6期	619	徐水	县城	徐水盛源北	徐水电力局楼顶	115.64067	39.01893	TD-SCDMA	楼顶支架	17	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 20 米城关医院,南商铺,西三层楼,北 6 层小区
TD6期	620	徐水	县城	徐水镇中	徐水安肃镇中学楼顶	115.66852	39.01603	TD-SCDMA	楼顶支架	28	14.5	6	60/210/300	0.8	s222	东 5m 平房,南 25m 平房,西 30m 教学楼,北 10m 平房
TD6期	621	徐水	县城	徐水盛源南	盛源南大街与振兴中路交口四层楼顶	115.638038	39.013423	TD-SCDMA	楼顶支架	18	14.5	6	0/120/240	0.8	s222	东五层住宅,南平房、远处为六层住宅,西街道、二层厂房,北三层楼房
TD6期	622	徐水	县城	徐水巨力	徐水新能源小区院内	115.63877	39.00793	TD-SCDMA	楼顶支架	15	14.5	6	60/270/330	0.8	s222	东新能源小区,南巨力厂区,西巨力集团,北商铺
TD6期	623	徐水	县城	徐水振兴宾馆	县医院对过振兴宾馆楼顶	115.6546	39.01384	TD-SCDMA	楼顶支架	18	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 2m 商铺,南 50m 县医院,西 10m 商铺,北 5m 平房

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	624	徐水	县城	徐水小寺2站	社区六层楼顶	115.66351	39.01885	TD-SCDMA	楼顶支架	26	14.5	6	60/120/240	0.8	s222	东平房,南新建5层楼房,西6层商铺,北空地
TD6期	625	徐水	县城	徐水城内	河北广电集团徐水分公司楼顶	115.65037	39.01719	TD-SCDMA	楼顶支架	27	14.5	6	60/150/300	0.8	s222	东10m五层商铺,南5m低层楼房,西低层,北30m县政府
TD6期	626	徐水	县城	徐水二站南	县城17国道旁普利司轮胎楼顶	115.64056	39.03143	TD-SCDMA	楼顶支架	16.5	14.5	6	30/120/180	0.8	s222	东三层商铺,南三层商铺,西空地(正阳驾校),北四层商铺
TD6期	627	徐水	县城	徐水东峰公司	徐水东峰铸造有限公司楼顶	115.66041	39.02837	TD-SCDMA	楼顶支架	28	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东50米平房区,南50米工厂院子,西20米商铺,北50津保公路
TD6期	628	徐水	县城	徐水前所营/徐水菱角桥	保定市徐水县	115.6825	39.00072	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东田地,南田地,西田地,北空地
TD6期	629	徐水	县城	徐水平安拆迁公司	平安拆迁公司院内	115.66833	39.03806	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东空地,南空地,西空地,北空地
TD6期	630	徐水	县城	徐水东张丰南	东张丰村南	115.61966	39.03157	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东小树林,南前所营村,西坟地、平房,北小树林、东张丰村
TD6期	631	易县	县城	易县政府北	易县迎宾北区楼顶	115.49217	39.35337	TD-SCDMA	楼顶支架	34	14.5	6	60/210/300	0.8	s222	东二层商铺,南八层小区,西平房区,北6层小区
TD6期	632	易县	县城	易县人民医院	易县人民医院办公楼	115.50101	39.35074	TD-SCDMA	楼顶支架	15.5	14.5	6	60/180/270	0.8	s222	东11层高楼,南平房区,西三层办公楼,北100米处6层小区
TD6期	633	易县	县城	易县富桥足浴	易县富桥足浴楼顶	115.50146	39.34099	TD-SCDMA	楼顶支架	20	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东5m四层楼,南25m平房,西20m四层,北50m二层商铺

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	634	易县	县城	易县交警大队	易县交警大队楼顶	115.48796	39.3601	TD-SCDMA	楼顶支架	27	14.5	6	0/120/240	0.8	s222	东二层住宅区,南 112 国道,西六层住宅区,北平房区
TD6期	635	易县	县城	易县尊塌快捷酒店	易县尊塌快捷酒店楼顶	115.50568	39.35252	TD-SCDMA	楼顶支架	26	14.5	6	90/240/330	0.8	s222	东三层商铺,南局部七层顶,西 20 米处三层商铺,北 20 米处三层商铺
TD6期	636	易县	县城	易县转盘北店北/极地歌舞厅东	易县极地歌厅楼顶	115.48911	39.34113	TD-SCDMA	楼顶支架	16.5	14.5	6	90/210/300	0.8	s222	东 5m 多层, 南 20m 多层, 西 5m 多层, 北 5m 道路
TD6期	637	易县	县城	易县西环路	易县西环路河道北	115.47923	39.34734	TD-SCDMA	楼顶支架	26	14.5	6	0/90/270	0.8	s222	东 30m6 层小区,南 5m 南环,西 5m 西环,北 50m 三层居民区
TD6期	638	涿州	县城	涿州经贸公司	17 国道三国大厦楼顶	115.95997	39.49057	TD-SCDMA	楼顶支架	30	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东居民区平房,南临街商铺,西 107 国道+临街商铺,北临街商铺
TD6期	639	涿州	县城	涿州华北铝厂	桃园路与南关街交口华北铝业楼顶	115.96571	39.47995	TD-SCDMA	楼顶支架	28	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东南关街临街商铺,南小区,西同楼楼顶,北桃园路临街商铺
TD6期	640	涿州	县城	涿州银都	范阳路银都大厦楼顶	116.00608	39.48332	TD-SCDMA	楼顶支架	26	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 20m6 层商铺,南 30m6 层小区群,西 5m 商铺,北 5m 商铺
TD6期	641	涿州	县城	涿州第二中心医院	涿州第二中心医院楼顶	115.98812	39.48595	TD-SCDMA	楼顶支架	56	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 25m 多层,南 20m 高层,西 30m 多层,北 5m 广场
TD6期	642	涿州	县城	涿州师范学校	保定师范学院涿州校区院内	115.97034	39.48965	TD-SCDMA	地面塔	35	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 20 米三层楼,南 30 米四层楼,西 10 米三层楼,北 100 米 6 层小区
TD6期	643	涿州	县城	涿州范阳路西	涿州范阳路西床垫厂院内	115.95515	39.48533	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 30 米居民区最高二层,南 30 米平房,西 50 米床垫厂,北 10 米厂房

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	644	涿州	县城	涿州火车站广场	涿州火车站广场	115.97666	39.48005	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 5m 广场, 南 5m 广场, 西 5m 广场, 北 20m 售票大厅
TD6期	645	涿州	县城	涿州桃园路西	桃园路人民法院对面	115.95525	39.48075	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 10m 商铺, 南 5m 桃园路, 西 20m 木材厂, 北 20m 木材厂
TD6期	646	涿州	县城	涿州八站	涿州八站	115.97237	39.47898	TD-SCDMA	地面塔	40	14.5	6	90/180/300	0.8	s222	东多层, 南多层, 西多层, 北多层, 无过高建筑
TD6期	647	涿州	县城	涿州全家场	涿州冠云路南农田	116.0184	39.4724	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	0/120/240	0.8	s222	东 80m 农村住宅, 南农田, 西农田, 北农田
TD6期	648	涿州	县城	涿州十五站	涿州十五站	115.96602	39.4906	TD-SCDMA	地面塔	40	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东多层, 南多层, 西多层, 北多层, 无过高建筑
TD6期	649	涿州	县城	涿州八家窑	17 国道路西汽修厂院内	115.95653	39.47541	TD-SCDMA	地面塔	35	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 107 国道, 南汽修厂院, 西汽修厂, 北村子
TD6期	650	涿州	县城	涿州范阳桥	涿州西河村村西	115.97903	39.4838	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东农田, 南农田, 西 200m 居民区, 北农田
TD6期	651	涿州	县城	涿州小吴村	涿州小吴村	116.00835	39.47251	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东侧距铁路 70 米, 西侧距超高压 30 米, 南北两侧分别有一道 10KV 高压
TD6期	652	涿州	县城	涿州体育场	涿州体育场院内	115.97001	39.50252	TD-SCDMA	地面塔	35	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东空地, 南空地, 西 5m 体育场, 北 5m 体育场
TD6期	653	涿州	县城	涿州配件厂广场	涿州配件厂广场	115.99318	39.48503	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东空地, 南广场, 西广场, 北 5m 平房

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	654	涿州	农村	涿州念瞳	松林店镇念瞳村内	115.93587	39.41177	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东 20 米平房,南 20 米二层商铺,西 30 米厂房,北 50 米厂房
TD6期	655	涿州	农村	涿州松林店三站	涿州松林店	115.92471	39.41211	TD-SCDMA	地面塔	40	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东农村住宅,南农村住宅,西农村住宅,北农村住宅
TD6期	656	涿州	农村	涿州凌云厂	涿州凌云厂	115.93792	39.40567	TD-SCDMA	地面塔	40	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东农村住宅,南农村住宅,西农村住宅,北农村住宅
TD6期	657	涿州	农村	涿州松林店二站	涿州松林店	115.9437	39.41058	TD-SCDMA	地面塔	43	14.5	6	60/180/300	0.8	s222	东农村住宅,南农村住宅,西农村住宅,北农村住宅
TD6期	658	安国	县城	安国金融街	安国金融街交口东北角楼顶	115.31994	38.42946	TD-SCDMA	楼顶支架	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 5m 临街商铺,南道路,西道路,北 5m 临街商铺
TD6期	659	安国	县城	安国交警大队	安国紫源商务酒店	115.31946	38.4003	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东三层门脸,南二层门脸,西三层门脸,北五层门脸
TD6期	660	安新	县城	安新小肥羊	安新小肥羊楼顶	115.92707	38.94538	TD-SCDMA	楼顶支架	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地+道路,南 5m 三层,西空地,北 15m 六层
TD6期	661	安新	县城	安新新华宾馆	安新新华宾馆	115.92243	38.932	TD-SCDMA	楼顶支架	18	14.5	6	110/180/300	0.5	s222	东四层,南平房,西 10m 四层,北 5m 三层
TD6期	662	安新	县城	安新华通鞋材	安新山西村华通鞋材楼顶	115.81892	38.9755	TD-SCDMA	楼顶支架	30.25	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东居民区商铺,南道路+居民区,西居民区商铺,北居民区商铺
TD6期	663	安新	县城	安新宝乐超市	安新宝乐超市	115.83396	38.96989	TD-SCDMA	楼顶支架	16	14.5	6	60/180/330	0.5	s222	东二层,南二层,西 5m 四层,北 10m 二层

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	664	安新	县城	安新劲步鞋业	安新劲步鞋业	115.84288	38.9647	TD-SCDMA	楼顶支架	17	14.5	6	0/90/270	0.5	s222	东四层，南四层，西 5m 四层，北 10m 四层
TD6期	665	安新	县城	穗宝公司路口	穗宝公司路口	115.91537	38.9369	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地，南空地，西 30m 公司，北空地
TD6期	666	安新	县城	安新涞城三站	安新涞城三站（联通）	115.86881	38.94884	TD-SCDMA	地面塔	48	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 50m 农村，南 30m 农村，西空地，北空地
TD6期	667	白沟	县城	白沟毛绒玩具市场	毛绒玩具市场西	116.01888	39.10183	TD-SCDMA	楼顶支架	10.5	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 10m2 层楼，南平房，西平房，北空地
TD6期	668	白沟	县城	白沟爱上城	京白路与滨河路西北角	116.03349	39.13747	TD-SCDMA	楼顶支架	18	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 30m 高层，南 25m 在建高层，西 10m 六层楼，北四层
TD6期	669	白沟	县城	白沟盛翔塑胶	白沟盛翔塑胶楼顶	116.05272	39.13783	TD-SCDMA	楼顶支架	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 5m 街道，南 30m 小区，西厂房，北厂房
TD6期	670	白沟	县城	白沟果品工业区	白沟果品工业区	116.0505	39.11382	TD-SCDMA	楼顶支架	30	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东商业街，南高层，西高层，北高层
TD6期	671	白沟	县城	白沟河道国际二站	白沟河道国际楼顶	116.05417	39.14434	TD-SCDMA	楼顶支架	34.5/33.5/33.5	14.5	6	0/120/240	0.5	s222	东高层写字楼，南低层商铺，西高层写字楼，北低层商铺
TD6期	672	白沟	县城	白沟河道国际一站	白沟和道国际会展中心东侧	116.04975	39.14939	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东二层临建，南道路，西会展中心，北空地
TD6期	673	博野	县城	博野南街	博野南街路边	115.46519	38.45348	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东民房，南民房，西民房及高层，北民房

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	674	定兴	县城	定兴南马坊	定兴南马坊村内	115.88969	39.2192	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 10m 民房, 南 20m 民房, 西民房, 北民房
TD6期	675	定兴	县城	定兴固城镇	定兴固城镇	115.71489	39.13947	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地, 南临街商铺, 西 100 米 107 国道, 北空地
TD6期	676	定兴	农村	定兴东关	保定市定兴县东关村	115.80251	39.2777	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 100m 京广铁路, 南树林, 西树林, 北田地
TD6期	677	定兴	农村	定兴庞各庄二站	保定市定兴县庞各庄村西	115.81376	39.26119	TD-SCDMA	地面塔	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东村庄, 南树林, 西平房, 北平房
TD6期	678	定兴	县城	定兴热力站	定兴热力站院内	115.79176	39.24593	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东院子, 南院子, 西 5m 道路, 北 50m 加油站
TD6期	679	高碑店	县城	高碑店东环路家具城	高碑店东环路家具城楼顶	115.89774	39.32423	TD-SCDMA	楼顶支架	16.5	14.5	6	0/120/240	0.5	s222	东道路, 南二层厂房, 西二层商铺, 北平房
TD6期	680	高碑店	县城	高碑店福满多	高碑店福满多厂区楼顶	115.90871	39.31497	TD-SCDMA	楼顶支架	16.5	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 20m 二层厂房, 南厂区空地, 西平房, 北平房
TD6期	681	高碑店	县城	高碑店十八局五处	高碑店市财政局楼顶	115.86378	39.33026	TD-SCDMA	楼顶支架	23	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 4 层办公楼, 南院子, 西平房, 北五层住宅
TD6期	682	高碑店	农村	高碑店高三村中	高碑店高三村中	115.87225	39.33699	TD-SCDMA	地面塔	22	14.5	6	60/210/300	0.5	s222	东 20m 厂院, 南道路, 西厂院, 北 50m 农田
TD6期	683	高碑店	县城	立信神农	高碑店立信神农	115.90263	39.33169	TD-SCDMA	地面塔	43	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东平房, 南厂院, 西厂院, 北 30m 工厂

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	684	高碑店	县城	高碑店建材市场	高碑店方家务南	115.8821	39.33912	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地，南 20m 平房，西 30m 平房，北空地
TD6期	685	高碑店	县城	高碑店光明汽贸	高碑店光明汽贸	115.84707	39.32365	TD-SCDMA	地面塔	18	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 100m 铁路，南空地，西厂房，北空地
TD6期	686	高碑店	农村	高碑店高山村	高碑店高三村电信站	115.84877	39.34677	TD-SCDMA	地面塔	48	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东平房，南平房，西平房，北空地
TD6期	687	高阳	县城	高阳北沙村委会	高阳北沙村委会	115.75423	38.68562	TD-SCDMA	楼顶支架	17	14.5	6	60/210/300	0.5	s222	东平房，南平房，西平房，北 5m 路
TD6期	688	涑水	县城	涑水进修学校	涑水进修学校楼顶	115.70483	39.40223	TD-SCDMA	楼顶支架	15	14.5	6	30/160/300	0.5	s222	东空地，南空地，西空地，北 30m 教学楼
TD6期	689	涑水	县城	涑水工商局	涑水工商局楼顶	115.71819	39.39075	TD-SCDMA	楼顶支架	19	14.5	6	30/160/300	0.5	s222	东五层楼，南五层楼，西五层楼，北平房
TD6期	690	涑水	县城	涑水电信东关站	涑水电信东关站	115.72537	39.38962	TD-SCDMA	地面塔	50	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 15m 道路，南 5m 民房，西 10m 民房，北 25m 道路
TD6期	691	涑源	县城	涑源凉城美景西	东内环与 108 国道交叉处西北	114.70007	39.34854	TD-SCDMA	楼顶支架	19	14.5	6	60/120/240	0.5	s222	东道路+小区，南临街商铺+小区，西居民小区，北临街商铺+居民小区
TD6期	692	涑源	县城	涑源新汽车站	涑源新汽车站	114.70598	39.36405	TD-SCDMA	楼顶支架	22	14.5	6	60/240/300	0.5	s222	东临街商铺，南临街商铺，西五道口，北居民区
TD6期	693	蠡县	县城	蠡县方田集团	蠡县方田集团西北角	115.59359	38.47194	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东厂区，南厂区，西农田，北农田



工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	694	满城	县城	满城十二站南	保定市满城县西外环路与北平路交叉口	115.30058	38.95591	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东西城农贸市场, 南主要道路, 西中国税务, 北主要道路
TD6期	695	清苑	县城	清苑广场	清苑广场南三层楼顶	115.48398	38.76316	TD-SCDMA	楼顶支架	14	14.5	6	180/340	0.5	s222	东 KTV、商铺, 南市场, 西医院、商铺, 北广场
TD6期	696	清苑	县城	清苑第四工业园区	清苑立中合金厂院内东北角	115.46129	38.78003	TD-SCDMA	楼顶支架	17	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东厂房, 南道路, 西厂房, 北厂房
TD6期	697	曲阳	县城	曲阳七站	曲阳北关楼顶	114.69803	38.63013	TD-SCDMA	楼顶支架	18	14.5	6	60/170/240	0.5	s222	东平房, 南三层, 西三层, 北三层
TD6期	698	曲阳	县城	曲阳田原小区	曲阳田原小区	114.71094	38.61845	TD-SCDMA	楼顶支架	40/43/40	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 12 层, 南 6 层, 西 12 层, 北 6 层
TD6期	699	曲阳	县城	曲阳电信大酒店	曲阳电信大酒店	114.73905	38.62309	TD-SCDMA	楼顶支架	16	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 50m 工厂, 南 10m 道路, 西农田, 北农田
TD6期	700	容城	县城	容城轻纺城	容城张庄村北轻纺城	115.99822	39.092	TD-SCDMA	楼顶支架	17	14.5	6	20/70/300	0.5	s222	东四层楼, 南道路, 西四层, 北轻纺城
TD6期	701	容城	县城	容城小里	小里镇文化路 20 号, 制衣厂院内	115.80411	39.00353	TD-SCDMA	地面塔	45	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东农田, 南农田, 西农田, 北 20 米厂房
TD6期	702	容城	农村	容城东小里	东小里村村南	115.81093	38.99485	TD-SCDMA	地面塔	43	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东农田, 南农田, 西村庄, 北 100 米村庄
TD6期	703	容城	农村	容城西小里	西小里村村西	115.79405	38.99362	TD-SCDMA	地面塔	35	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东村庄, 南农田, 西农田, 北农田

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	704	容城	农村	容城王家营二站	容城王家营村西北	115.98889	39.09412	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东村庄, 南农田, 西农田, 北农田
TD6期	705	容城	县城	容城灯泡厂	容城灯泡厂	115.90304	39.06224	TD-SCDMA	地面塔	33	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地, 南空地, 西厂房, 北厂房
TD6期	706	容城	县城	容城晾马台二站	李家营村内	116.01205	39.09032	TD-SCDMA	地面塔	45	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东平房, 南平房, 西平房, 北空地
TD6期	707	容城	县城	容城王家营	王家营保津路南侧	116.00189	39.08995	TD-SCDMA	地面塔	35	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 30m 村庄, 南农田, 西农田, 北 80m 村庄
TD6期	708	容城	县城	容城高速工区	容城高速工区院南	115.8846	39.03742	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东公路, 南行政单位楼(施工中), 西树林田地, 北高速工区大院
TD6期	709	顺平	县城	顺平十站	顺平平安西大街与尧帝路交口	115.12748	38.83654	TD-SCDMA	楼顶支架	30	14.5	6	60/150/330	0.5	s222	东 10m 三层商铺, 南平房, 西平房, 北 5m 三层商铺
TD6期	710	唐县	县城	唐县向阳大街与南环路交口	唐县向阳大街与南环路交口	114.97523	38.73547	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东三层商铺, 南平房, 西平房, 北五层超市
TD6期	711	唐县	县城	唐县唐尧路与中山大街交口	唐县唐尧路与中山大街交口	114.98727	38.74289	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东加油站, 南三层商铺, 西加油站, 北商铺
TD6期	712	望都	县城	望都六站(东关)	望都八一路煤厂对面	115.15286	38.7153	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东街道及居民楼(二层), 南居民房(平房), 西街道及平房, 北空地及煤厂
TD6期	713	望都	县城	望都七站(公安局)	望都 107 国道北, 新公安局	115.15195	38.69416	TD-SCDMA	地面塔	38	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东道路及民房(平房), 南民房及道路, 西公安局大楼六层, 北民房(平房)

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	714	望都	县城	望都北关(联通共享)	望都北关铸机厂院内	115.14115	38.71179	TD-SCDMA	地面塔	48	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东民房, 南民房, 西民房, 北民房
TD6期	715	雄县	县城	雄县咎岗	咎岗农贸市场东侧	116.19012	39.05318	TD-SCDMA	地面塔	45	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东农贸市场, 南空地, 西空地, 北农贸市场
TD6期	716	雄县	县城	雄县咎岗二站	咎岗天使路中段北侧	116.19943	39.05372	TD-SCDMA	地面塔	43	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东厂区, 南道路, 西厂区, 北农田
TD6期	717	雄县	县城	雄县咎岗四站	咎岗医院院内西南角	116.2103	39.04921	TD-SCDMA	地面塔	43	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东工厂, 南道路, 西空地, 北空地
TD6期	718	雄县	县城	雄县咎岗五站	雄县咎岗旭康饲料厂院内	116.19205	39.04717	TD-SCDMA	地面塔	20	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东厂房, 南平房, 西平房, 北厂房
TD6期	719	雄县	县城	雄县王祥	雄县王祥村	116.03825	39.10032	TD-SCDMA	地面塔	28	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东民房, 南民房, 西树林, 北树林
TD6期	720	徐水	县城	徐水尚品小区	徐水尚品小区楼顶	115.63358	39.01088	TD-SCDMA	楼顶支架	17	14.5	6	0/30/180	0.5	s222	东四层住宅, 南道路, 西高层住宅, 北六层住宅
TD6期	721	易县	县城	易县保险公司	易县保险公司楼顶	115.49522	39.34251	TD-SCDMA	楼顶支架	17	14.5	6	90/200/300	0.5	s222	东 5m 平房, 南住宅及街道, 西 20m 住宅, 北 15m 高层
TD6期	722	易县	县城	易县盛园新区	盛元新区院内楼顶	115.48827	39.3488	TD-SCDMA	楼顶支架	27	14.5	6	120/240/300	0.5	s222	东平房, 南商铺及街道, 西广场, 北居民楼及商铺
TD6期	723	涿州	县城	涿州物探局六号楼	涿州物探活动中心	116.03069	39.48783	TD-SCDMA	楼顶支架	41	14.5	6	0/120/240	0.5	s222	东道路, 南居民小区, 西道路, 北道路+物探局

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
TD6期	724	涿州	县城	涿州赵各庄	赵各庄村内	116.0244	39.49104	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东空地，南 90m 居民楼，西空地，北空地
TD6期	725	涿州	县城	涿州物探通讯总站	涿州物探局院内	115.97459	39.48696	TD-SCDMA	地面塔	40	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 30m7 层小区，南 50m6 层办公楼，西二层建筑，北民房
TD6期	726	涿州	县城	涿州建设路站	涿州建设路东	116.04698	39.4824	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东民房，南民房，西二层建筑，北民房
TD6期	727	涿州	县城	涿州长城桥	涿州 107 国道与南环路交口	115.96352	39.45387	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东道路，南道路，西 107 国道，北 70m 居民区
TD6期	728	涿州	县城	冠云路南(共址)	冠云路南	116.02267	39.46535	TD-SCDMA	地面塔	43	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东农田，南农田，西农田，北农田
TD6期	729	涿州	县城	涿州航空路	涿州航空路西侧	115.98436	39.46124	TD-SCDMA	地面塔	24	14.5	6	60/180/300	0.5	s222	东 10m 道路，南农田，西农田，北 80m 平房
高铁专项	730	市区	农村	聂庄	北市区聂庄	115.560667	38.808667	GSM 900M	地面塔	48	18	0	10/225	1.33	S6	基站北侧 50 米内为厂房、南侧 50 米内为厂房、北侧 50 米内为厂房，西侧 50 米内为农田。
高铁专项	731	清苑	农村	清苑北孙村	清苑北孙村	115.59208	38.85406	GSM 900M	地面塔	43	20.5	0	20/215	1.33	S6	基站北侧 50 米为农田和西侧 50 米为农田，南侧 23m 为 1 层厂房，东侧 150m 为高铁。
高铁专项	732	清苑	农村	清苑高铁 14 站	清苑大福村	115.51428	38.75998	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	30/225	1.33	S6	基站南侧 30m、东侧 50m 均为厂房，北侧 50 米内为农田，西侧 50 米内为农田。
高铁专项	733	清苑	农村	清苑高铁 26 站	清苑唐庄村南	115.33176	38.65869	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	65/225	1.33	S6	基站东侧 50 米为农田，西侧 50 米为农田，南侧 50 米为农田，北侧 50 米为农田
高铁专项	734	定兴	农村	定兴高铁 01 站	定兴界河铺站	115.908	39.24452	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	25/220	1.33	S6	东 50 米内是农田，西 50 米内是农田，南 50 米内是农田，北 50 米内是农田

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
高铁专项	735	定兴	农村	定兴天宫寺二站	定兴天宫寺	115.89916	39.23694	GSM 900M	地面塔	43	18	0	45/200	1.33	S6	东 50 米内是树林，西 50 米内是厂房，南 50 米内是马路，北 50 米内是树林
高铁专项	736	定兴	农村	定兴高铁 02 站	定兴南马坊	115.88791	39.22217	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	45/210	1.33	S6	东 50 米内是农田，西 50 米内是农田，南 50 米内是农田，北 50 米内是农田
高铁专项	737	定兴	农村	定兴高铁 03 站	定兴侯官营	115.8724	39.20907	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	45/210	1.33	S6	东 50 米内是农田，西 50 米内是农田，南 50 米内是农田，北 50 米内是农田
高铁专项	738	定兴	农村	定兴高铁 04 站	定兴玉保庄	115.86013	39.19214	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	30/215	1.33	S6	东 50 米内是农田，西 50 米内是农田，南 50 米内是农田，北 50 米内是农田
高铁专项	739	定兴	农村	定兴高铁 05 站	定兴玉保庄三站	115.85433	39.18347	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	5/215	1.33	S6	东 50 米内是农田，西 50 米内是农田，南 50 米内是农田，北 50 米内是农田
高铁专项	740	定兴	农村	定兴章村	定兴章村	115.84356	39.16484	GSM 900M	地面塔	45	20.5	0	35/200	1.33	S6	东 50 米内是住户，西 50 米内是住户，南 50 米内是住户，北 50 米内是住户
高铁专项	741	定兴	农村	定兴高铁 07 站	定兴杨村	115.83016	39.14586	GSM 900M	地面塔	35	20.5	0	35/190	1.33	S6	东 50 米内是农田，西 50 米内是农田，南 50 米内是农田，北 50 米内是农田
高铁专项	742	定兴	农村	定兴高铁 08 站	定兴姚家庄	115.82183	39.12633	GSM 900M	地面塔	35	20.5	0	15/220	1.33	S6	东 50 米内是农田，西 50 米内是农田，南 50 米内是农田，北 50 米内是农田
高铁专项	743	高碑店	农村	高碑店高铁 07 站	高碑店苑辛庄	115.97206	39.33495	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	25/220	1.33	S6	基站周围 50 米内均为麦地，西侧 200 米为高铁
高铁专项	744	高碑店	农村	高碑店高铁 03 站	高碑店河西庄	115.9441	39.29022	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	15/210	1.33	S6	基站西 200 米为高铁，南西北 50 米内都为田地。
高铁专项	745	高碑店	农村	高碑店高铁 05 站	高碑店狮后街	115.95111	39.30191	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	25/205	1.33	S6	基站东 200 米为高铁，南西北都为田地。
高铁专项	746	高碑店	农村	高碑店幸福营	高碑店幸福营	115.92996	39.27753	GSM 900M	地面塔	45	18	0	45/200	1.33	S6	基站东侧 300 米为高铁，南侧 50 米内为砂石料场，西侧 50 米内为 112 国道，北侧 50 米内为木材场
高铁专项	747	高碑店	农村	高碑店高铁 06 站	高碑店岳家街	115.87868	39.33532	GSM 900M	地面塔	30	18	0	25/215	1.33	S6	基站东侧，南侧，北侧 50 米内均为耕地，西侧 150 米为高铁
高铁专项	748	高碑店	农村	高碑店高铁 04 站	高碑店康辛庄	115.96673	39.32291	GSM 900M	地面塔	33	20.5	0	15/210	1.33	S6	基站东侧，南侧，北侧，西侧 50 米内均为耕地，西侧 200 米为高铁

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
高铁专项	749	高碑店	农村	高碑店大道王庄	高碑店大道王庄	115.98193	39.35092	GSM 900M	地面塔	35	20.5	0	0/220	1.33	S6	基站东侧 50 米内为民居，南侧 50 米内为小树林，北侧 50 米内为耕地，西侧约 200 米为高铁
高铁专项	750	高碑店	农村	高碑店高铁 01 站	高碑店牛家堡	115.98254	39.36181	GSM 900M	地面塔	30	20.5	0	30/195	1.33	S6	基站东侧 150 米为高铁，南侧，西侧，北侧 50 米内均为耕地
高铁专项	751	清苑	农村	清苑高铁 02 站	清苑国公营北	115.6361	38.91508	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	20/225	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	752	清苑	农村	清苑高铁 03 站	清苑国公营	115.62712	38.90416	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	5/230	1.33	S6	北面 50 米内为房屋，其余三面 50 米内为空地
高铁专项	753	清苑	农村	清苑高铁 04 站	清苑大吕庄	115.61581	38.89246	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	15/225	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	754	清苑	农村	清苑高铁 05 站	清苑南闫庄	115.60886	38.87859	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	25/210	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	755	清苑	农村	清苑高铁 06 站	清苑钟家营	115.60058	38.87073	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	20/215	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	756	清苑	农村	清苑高铁 07 站	清苑孙村西	115.58326	38.8467	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	25/215	1.33	S6	南面、西面 50 米内为房屋，其余两面 50 米内为空地
高铁专项	757	清苑	农村	清苑高铁 08 站	清苑西孙村	115.57772	38.83973	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	40/200	1.33	S6	北面 50 米内为房屋，其余三面 50 米内为空地
高铁专项	758	清苑	农村	清苑高铁 09 站	清苑平陵村	115.57111	38.82937	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	25/215	1.33	S6	东面 50 米内为房屋，其余三面 50 米内为空地
高铁专项	759	清苑	农村	清苑高铁 10 站	清苑平陵二站	115.5642	38.81991	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	15/220	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	760	清苑	农村	清苑高铁 11 站	清苑鲁庄村南	115.5508302	38.80180581	GSM 900M	地面塔	43	20.5	0	25/215	1.33	S6	南侧 50 米内为厂房，其余三面 50 米内为空地
高铁专项	761	清苑	农村	清苑高铁 12 站	清苑二站北	115.54259	38.78811	GSM 900M	地面塔	48	18	0	45/200	1.33	S6	南面、北面 50 米内为厂房，东面 50 米内为空地，西面 50 米内为道路
高铁专项	762	清苑	农村	清苑高铁 13 站	清苑大福村二站	115.52616	38.7751	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	50/200	1.33	S6	东面、南面为房屋，其余两面为空地
高铁专项	763	清苑	农村	清苑高铁 15 站	清苑小福村	115.50403	38.75289	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	30/235	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
高铁专项	764	清苑	农村	清苑高铁16站	清苑东古庄村西	115.48824	38.73888	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	35/250	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	765	清苑	农村	清苑高铁17站	清苑田各庄村西	115.46896	38.73028	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	45/250	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	766	清苑	农村	清苑高铁18站	清苑东林水	115.45765	38.7229	GSM 900M	地面塔	30	20.5	0	40/250	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	767	清苑	农村	清苑高铁19站	清苑林水屯	115.43519	38.71524	GSM 900M	地面塔	30	20.5	0	45/255	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	768	清苑	农村	清苑高铁20站	清苑南营南	115.41622	38.70337	GSM 900M	地面塔	41	18	0	50/245	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	769	清苑	农村	清苑高铁21站	清苑封庄	115.39693	38.69518	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	50/245	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	770	清苑	农村	清苑高铁22站	清苑小张庄	115.38657	38.68707	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	70/230	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	771	清苑	农村	清苑高铁23站	清苑姜庄村西	115.37196	38.68226	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	60/220	1.33	S6	四周 50 米内均为空地
高铁专项	772	清苑	农村	清苑高铁24站	清苑冉庄村西	115.35957	38.67385	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	50/245	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	773	清苑	农村	清苑高铁25站	清苑张马庄村	115.33971	38.66593	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	45/265	1.33	S6	北面、东面、西面 50 米内为房屋，南面 50 米内为大坑
高铁专项	774	清苑	农村	清苑高铁27站	清苑付家营二站	115.3123	38.65119	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	65/225	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	775	清苑	农村	清苑高铁28站	清苑付家营三站	115.2934	38.63798	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	65/225	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	776	容城	农村	容城西四庄二站	容城西四庄二站	115.82093	39.11728	GSM 900M	地面塔	43	18	0	0/220	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	777	容城	农村	容城高铁01站	容城东野桥东	115.80525	39.10068	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	20/220	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	778	容城	农村	容城高铁02站	容城沙河西	115.79279	39.08587	GSM 900M	地面塔	38	20.5	0	30/200	1.33	S6	西测 50 米内是公路，其它三面 50 米内为空地

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
高铁专项	779	容城	农村	容城高铁03站	容城北张北	115.77666	39.07188	GSM900M	地面塔	35	20.5	0	30/215	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	780	市区	农村	市区高铁01站	清苑西木欠庄	115.5958119	38.86056839	GSM900M	地面塔	38	20.5	0	10/260	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	781	望都	农村	望都高铁01站	望都柳陀	115.26974	38.62862	GSM900M	地面塔	38	20.5	0	60/230	1.33	S6	基站东 50 米为责任田，南 200 米高铁，西 50 米为责任田，北 50 米为责任田。
高铁专项	782	望都	农村	望都高铁02站	望都曹庄	115.26234	38.61996	GSM900M	地面塔	38	20.5	0	45/245	1.33	S6	基站东侧 50 米为土路，南侧 50 米为土路，北侧 50 米为责任田，西侧 50 米为责任田
高铁专项	783	望都	农村	望都高铁03站	望都荆庄东南	115.24198	38.61376	GSM900M	地面塔	43	20.5	0	60/230	1.33	S6	基站东侧 100 米为责任田，南侧 100 米为责任田，北侧 50 米为责任田，西侧 50 米为责任田
高铁专项	784	徐水	农村	徐水高铁01站	徐水陈庄	115.76761	39.06203	GSM900M	地面塔	38	20.5	0	40/210	1.33	S6	基站东 50 米河堤，南 50 米内农田，西 50 米内农田、北 50 米内农田、中闲散地。
高铁专项	785	徐水	农村	徐水高铁04站	徐水西崔庄	115.72828	39.01793	GSM900M	地面塔	38	20.5	0	40/210	1.33	S6	基站东 50 米为道路，南 50 米民房菜地，西 50 米为菜地树林、北菜 50 米为农田、中菜地。
高铁专项	786	徐水	农村	徐水高铁05站	徐水王铁庄	115.71901	39.00686	GSM900M	地面塔	38	20.5	0	40/220	1.33	S6	基站东 50 米农田，南 50 米农田，西 50 米农田、北 50 米农田
高铁专项	787	徐水	农村	徐水高铁06站	徐水索庄	115.70997	38.99392	GSM900M	地面塔	38	20.5	0	40/220	1.33	S6	基站东 50 米民房，南 50 米闲散地，西 50 米村道、北 50 米村庄、闲散地。
高铁专项	788	徐水	农村	徐水高铁07站	徐水沙口	115.69068	38.97569	GSM900M	地面塔	38	20.5	0	40/210	1.33	S6	基站东 50 米农田，南 50 米农田，西 50 米农田、北 500 米村庄、中农田。
高铁专项	789	徐水	农村	徐水高铁08站	徐水南公村	115.66744	38.95427	GSM900M	地面塔	38	20.5	0	40/205	1.33	S6	基站东 50 米村庄，南 100 米民房，西麦田、北 50 米民房、中田地。
高铁专项	790	徐水	农村	徐水高铁10站	徐水小东张	115.65622	38.93907	GSM900M	地面塔	38	20.5	0	35/215	1.33	S6	基站东农田，南农田，西农田、北农田、中农田临村道。
高铁专项	791	徐水	农村	徐水高铁11站	徐水小西张	115.65612	38.93053	GSM900M	地面塔	38	20.5	0	40/210	1.33	S6	基站东农田，南 80 米民房，西 500 米村庄、北 500 米村庄、中农田。
高铁专项	792	徐水	农村	徐水高铁02站	徐水陈庄南	115.75347	39.04821	GSM900M	地面塔	33	20.5	0	40/210	1.33	S6	东、南、西、北 50 米为麦田



工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
高铁专项	793	徐水	农村	徐水高铁03站	徐水四新庄	115.74517	39.0317	GSM900M	地面塔	38	20.5	0	30/220	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	794	徐水	农村	徐水高铁09站	徐水南白塔	115.67235	38.95414	GSM900M	地面塔	35	20.5	0	35/210	1.33	S6	在联通公司院里, 东 50 米为村庄南 50 米村庄
高铁专项	795	徐水	农村	徐水郑庄	徐水郑庄	115.69093	38.98281	GSM900M	地面塔	35	20.5	0	50/210	1.33	S6	村落边缘, 基站东 80 米为铁路, 西 80 米为农田, 南 80 米为农田, 北 80 米为村落
高铁专项	796	涿州	农村	涿州高铁01站	涿州北港村	39.56524	116.10149	GSM900M	地面塔	46	20.5	0	40/200	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	797	涿州	农村	涿州高铁02站	涿州西马庄	39.54698	116.09206	GSM900M	地面塔	35	20.5	0	20/205	1.33	S6	东面 50 米为村庄, 西南北 50 米为田地
高铁专项	798	涿州	农村	涿州高铁03站	涿州浮洛营高铁新站	39.53069	116.08215	GSM900M	地面塔	38	20.5	0	25/195	1.33	S6	北面 50 米为村庄, 东西南 50 米为田地
高铁专项	799	涿州	农村	涿州高铁09站	涿州毛家营	39.42857	116.02809	GSM900M	地面塔	35	20.5	0	30/195	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	800	涿州	农村	涿州高铁11站	涿州酱各庄拉远站	39.40949	116.01824	GSM900M	地面塔	38	20.5	0	20/210	1.33	S6	东 50 米为村庄, 西南北 50 米均为田地
高铁专项	801	涿州	农村	涿州高铁12站	涿州老小庄	39.39419	116.01242	GSM900M	地面塔	35	20.5	0	5/220	1.33	S6	南面 50 米为村庄, 东西北 50 米均为田地
高铁专项	802	涿州	农村	涿州高铁13站	涿州白官屯	39.37911	115.99417	GSM900M	地面塔	35	20.5	0	35/205	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	803	涿州	农村	涿州高铁08站	涿州徐里营	39.46328	116.04821	GSM900M	地面塔	43	20.5	0	35/195	1.33	S6	南 300 米为高铁站, 东西北 50 米均为田地
高铁专项	804	涿州	农村	涿州高铁04站	涿州沙窝	39.5121	116.07151	GSM900M	地面塔	36	20.5	0	30/170	1.33	S6	南面 50 米为养鸡场, 东西北 50 米为田地
高铁专项	805	涿州	农村	涿州高铁05站	涿州刁沃	39.50556	116.07236	GSM900M	地面塔	38	20.5	0	25/195	1.33	S6	东面 50 米为村庄, 东西北 50 米为田地
高铁专项	806	涿州	农村	涿州高铁06站	涿州东张村	39.48916	116.06438	GSM900M	地面塔	38	20.5	0	25/200	1.33	S6	东面 50 米为村庄, 东西北 50 米为田地
高铁专项	807	涿州	农村	涿州高铁07站	涿州开发区三站	116.0507	39.4765	GSM900M	地面塔	50	18	0	45/175	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
高铁专项	808	涿州	农村	涿州高铁10站	涿州酱各庄北	39.41941	116.02354	GSM900M	地面塔	38	20.5	0	20/210	1.33	S6	东西南北 50 米均为田地
高铁专项	809	涿州	农村	涿州北石家务	涿州西兴隆庄	116.0377	39.4463	GSM900M	地面塔	35	18	0	30/195	1.33	S6	北面 50 米为村庄，东西南 50 米均为田地
灾后重建	810	涿水	农村	涿水野三坡百里峡卖场	百里峡景区	115.38441	39.68867	GSM900M	地面塔	7	16.5	3	30/150	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	811	涿水	农村	涿水野三坡北边桥	九龙镇北边桥村	115.50897	39.81601	GSM900M	地面塔	5	16.5	3	120/240	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	812	涿水	农村	涿水野三坡北峪塔西	九龙镇北峪塔村	115.48566	39.81707	GSM900M	地面塔	5	16.5	3	150/300	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	813	涿水	农村	涿水野三坡北峪塔东	九龙镇北峪塔村	115.50874	39.8167	GSM900M	地面塔	5	16.5	3	60/300	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	814	涿水	农村	涿水野三坡猿人谷	龙门天关景区	115.35058	39.83813	GSM900M	地面塔	7	16.5	3	0	1.33	S22	东边 50 米是景区公路，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	815	涿水	农村	涿水野三坡龙门上天沟门口	龙门天关景区	115.35737	39.82864	GSM900M	地面塔	5	16.5	3	180/300	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	816	涿水	农村	涿水野三坡天亭	龙门天关景区	115.39457	39.65651	GSM900M	地面塔	11	16.5	3	60/120	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是景区房子，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	817	涿水	农村	涿水野三坡百里峡一线天	百里峡景区	115.3969	39.6835	GSM900M	地面塔	5	16.5	3	30/150	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	818	涿水	农村	涿水野三坡百里峡景区入口	百里峡景区	115.37628	39.66733	GSM900M	地面塔	5	16.5	3	90	1.33	S22	东边 50 米是景区停车场，南边 50 米是山坡，西边是山坡，北边是山坡。

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
灾后重建	819	涑水	农村	涑水野三坡百里峡沉牛湖	百里峡景区	115.39015	39.66758	GSM 900M	地面塔	5	16.5	3	120/240	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	820	涑水	农村	涑水野三坡百里峡水上乐园	百里峡景区	115.37451	39.68606	GSM 900M	地面塔	5	16.5	3	300	1.33	S22	东边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是公路，南边 50 米是山坡。
灾后重建	821	涑水	农村	涑水野三坡百里峡栈道西	百里峡景区	115.38868	39.65514	GSM 900M	地面塔	5	16.5	3	30	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	822	涑水	农村	涑水野三坡百里峡栈道东	百里峡景区	115.39924	39.65834	GSM 900M	地面塔	5	16.5	3	90/180	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	823	涑水	农村	涑水野三坡百里峡停车场	百里峡景区	115.39384	39.6665	GSM 900M	地面塔	7	16.5	3	140/230	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	824	涑水	农村	涑水野三坡飞龙谷	九龙镇南边桥村	115.49889	39.80037	GSM 900M	地面塔	5	16.5	3	150	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	825	涑水	农村	涑水盘坡村	龙门天关景区	115.43713	39.81925	GSM 900M	地面塔	7	16.5	3	90/220	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	826	涑水	农村	涑水野三坡百草畔停车场	百草畔景区	115.5159	39.81693	GSM 900M	地面塔	5	16.5	3	0/270	1.33	S22	东边 50 米是停车场，南边 50 米是停车场，西边 50 米是停车场，北边 50 米是停车场。
灾后重建	827	涑水	农村	百里峡剧场	百里峡景区	115.3795	39.6712	GSM 900M	地面塔	11	16.5	3	180/300	1.33	S22	北边是 50 米剧场，东边 50 米是山，南边 50 米是停车场，西边 50 米是停车场。
灾后重建	828	涑水	农村	涑水王各庄岭	宋各庄乡王各庄村北	115.6555	39.58202	GSM 900M	地面塔	5	16.5	3	0/30	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	829	涑水	农村	涑水野孤杨家台	龙门乡野孤村	115.29323	39.58202	GSM 900M	地面塔	3	16.5	3	300	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	830	涑水	农村	涑水吕家铺	其中口乡吕家铺村	116.00036	39.57537	GSM 900M	地面塔	3	16.5	3	90/150	1.33	S22	东边 50 米是房子，南边 50 米是房子，西边 50 米是房子，北边 50 米是房子。

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
灾后重建	831	涑水	农村	涑水白蛇岗	龙门乡龙门村白蛇港	115.20002	39.57306	GSM 900M	地面塔	3	16.5	3	210	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	832	涑水	农村	涑水阳明山庄	保定涑水宋各庄阳明山庄	115.64394	39.56306	GSM 900M	楼顶支架	13	16.5	3	120/240	1.33	S22	东边 50 米是田地，南边 50 米是田地，西边 50 米是田地，北边 50 米是公路。
灾后重建	833	涑水	农村	涑水悟空寺部队	宋各庄乡 95986 部队	115.63058	39.5386	GSM 900M	地面塔	7	16.5	3	90/240	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是部队房子，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	834	涑水	农村	涑水蓬头东山	赵各庄镇蓬头村东山	115.38173	39.72355	GSM 900M	地面塔	3	16.5	3	80/260	1.33	S22	东边 50 米是 107 国道，西边 50 米土坡，南边 50 米是小土坡，北边 50 米是小土坡。
灾后重建	835	涑水	农村	涑水蓬头岭北	赵各庄镇蓬头岭北	115.3583	39.7187	GSM 900M	地面塔	30	16.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是田地，南边 50 米是公路，西边 50 米是田地，北边 50 米是田地。
灾后重建	836	涑水	农村	涑水天鹅湖西沟(拉远)	宋各庄乡天鹅湖西沟	115.6058	39.58241	GSM 900M	地面塔	5	16.5	3	180/240	1.33	S22	东边 50 米是宋各庄乡天鹅湖西沟工地，南边 50 米是天鹅湖西沟工地，西边 50 米是天鹅湖西沟工地，北边山坡
灾后重建	837	涑水	农村	涑水花椒窑桃树沟	龙门乡九集庄花椒窑桃树沟	115.19207	39.62064	GSM 900M	地面塔	5	16.5	3	120/300	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是公路。
灾后重建	838	涑水	农村	涑水北峪塔(拉远)	九龙镇北峪塔村	115.50874	39.8167	GSM 900M	地面塔	5	16.5	3	210/300	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	839	涑水	农村	涑水野三坡超级基站	三坡镇刘家河村	115.39457	39.65651	GSM 900M	地面塔	30	16.5	3	0/240/270	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	840	易县	农村	易县镇恩村(白家庄)	易县镇恩村(白家庄)	115.19012	39.46307	GSM 900M	地面塔	38	16.5	3	0/180/270	1.33	S22	东边 50 米是山坡，南边 50 米是山坡，西边 50 米是山坡，北边 50 米是山坡。
灾后重建	841	易县	农村	易县裴山镇西霍山村村南	易县裴山镇西霍山村村南	115.42184	39.21701	GSM 900M	地面塔	28	16.5	3	50/150/300	1.33	S22	东边 50 米是空地，南边 50 米是房子，西边 50 米是空地，北边 50 米是房子。

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
灾后重建	842	易县	农村	易县西罗	易县西罗	115.42472	39.26029	GSM 900M	地面塔	28	16.5	3	90/180/300	1.33	S22	东边 50 米是房子，南边 50 米是房子，西边 50 米是房子，北边 50 米是房子。
灾后重建	843	易县	农村	易县富岗乡河槽村	易县富岗乡河槽村	115.10414	39.27361	GSM 900M	地面塔	28	16.5	3	0/180/270	1.33	S22	东边 50 米是房子，南边 50 米是空地，西边 50 米是房子，北边 50 米是房子。
灾后重建	844	易县	农村	易县胜利村	易县胜利村	115.14443	39.37889	GSM 900M	地面塔	28	16.5	3	60/180/300	1.33	S22	东边 50 米是树林，南边 50 米是树林，西边 50 米是树林，北边 50 米是树林。
灾后重建	845	易县	农村	易县紫荆关医院	易县紫荆关医院	115.16814	39.42205	GSM 900M	楼顶支架	14	16.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是树林，南边 50 米是房子，西边 50 米是房子，北边 50 米是房子。
灾后重建	846	易县	农村	易县警民胡同	易县警民胡同	115.48796	39.3601	GSM 900M	地面塔	38	16.5	3	30/330	1.33	S22	东边 50 米是房子，南边 50 米是房子，西边 50 米是房子，北边 50 米是房子。
灾后重建	847	涞源	农村	涞源二十亩	涞源二十亩	115.00507	39.3595	GSM 900M	地面塔	5	16.5	3	60/150	1.33	S22	东边 50 米是树林，南边 50 米是树林，西边 50 米是树林，北边 50 米是树林。
灾后重建	848	涞源	农村	涞源艾河村西	涞源艾河村西	114.53093	39.39172	GSM 900M	地面塔	13	16.5	3	0/300	1.33	S22	东边 50 米是树林，南边 50 米是树林，西边 50 米是树林，北边 50 米是树林。
灾后重建	849	涞源	农村	涞源曹家庄村	涞源曹家庄村	114.78922	39.30739	GSM 900M	地面塔	28	16.5	3	0/120/240	1.33	S22	东边 50 米是土坡，南边 50 米是土坡，西边 50 米是小公路，北边 50 米是土坡。
灾后重建	850	涞源	农村	涞源泉塘村	涞源泉塘村	114.49763	39.24066	GSM 900M	楼顶支架	2	16.5	3	60/150/240	1.33	S22	东边 50 米是小路，南边 50 米是小树林，西边 50 米是小公路，北边 50 米是土坡。
灾后重建	851	涞源	农村	涞源泉峪村留胡	涞源泉峪村留胡	114.74113	39.4323	GSM 900M	地面塔	18	16.5	3	60/150/270	1.33	S22	东边 50 米是土坡，南边 50 米是土坡，西边 50 米是小公路，北边 50 米是土坡。
灾后重建	852	涞源	农村	涞源五道庙村	涞源五道庙村	114.84943	39.42327	GSM 900M	地面塔	8	16.5	3	180/300	1.33	S22	东边 50 米是土坡，南边 50 米是土坡，西边 50 米是土坡，北边 50 米是土坡。
灾后重建	853	涞源	农村	涞源乌龙背村	涞源乌龙背村	115.01796	39.43124	GSM 900M	地面塔	5	16.5	3	90/210	1.33	S22	东边 50 米是树林，南边 50 米是树林，西边 50 米是树林，北边 50 米是树林。
灾后重建	854	易县	农村	易县南中庄	易县南中庄	115.36929	39.22711	GSM 900M	地面塔	50	16.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是村屋，南边 50 米是空地，西边 50 米是村屋，北边 50 米是村屋。
灾后重建	855	易县	农村	易县康家庄	易县康家庄	115.23736	39.06883	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是土坡，南边 50 米是土坡，西边 50 米是村屋，北边 50 米是土坡。
灾后重建	856	易县	农村	易县石炕	易县石炕	115.40342	39.37479	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是树林，南边 50 米是树林，西边 50 米是树林，北边 50 米是树林。

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
灾后重建	857	易县	农村	易县西陵凤凰台	易县西陵凤凰台	115.3685	39.36347	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是土坡, 南边 50 米是土坡, 西边 50 米是村屋, 北边 50 米是土坡。
灾后重建	858	易县	农村	易县建新村	易县建新村	115.449548	39.48526 296	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是土坡, 南边 50 米是土坡, 西边 50 米是土坡, 北边 50 米是土坡。
灾后重建	859	易县	农村	易县北城司村(拉远)	易县北城司村(拉远)	115.27615	39.53401	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是土坡, 南边 50 米是土坡, 西边 50 米是土坡, 北边 50 米是土坡。
灾后重建	860	易县	农村	易县东草湖	易县东草湖	115.29289	39.53173	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是小公路, 南边 50 米是小公路, 西边 50 米是土坡, 北边 50 米是土坡。
灾后重建	861	易县	农村	易县车往地	易县车往地	115.30771	39.2552	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是土坡, 南边 50 米是土坡, 西边 50 米是小公路, 北边 50 米是小公路。
灾后重建	862	易县	农村	易县徐家	易县徐家	115.067583	39.27796 9	GSM 900M	楼顶支架	50	11.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是树林, 南边 50 米是树林, 西边 50 米是树林, 北边 50 米是树林。
灾后重建	863	易县	农村	易县小龙华	易县小龙华	115.29214	39.33454	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	100	1.33	S22	东边 50 米是农田, 南边 50 米是村屋, 西边 50 米是农田, 北边 50 米是树林。
灾后重建	864	易县	农村	易县下黄蒿	易县下黄蒿	115.425	39.4022	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是农田, 南边 50 米是农田, 西边 50 米是农田, 北边 50 米是农田。
灾后重建	865	易县	农村	易县三义庄	易县三义庄	115.22599	39.49187	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	240	1.33	S22	东边 50 米是公路, 南边 50 米是空地, 西边 50 米是小树林, 北边 50 米是空地。
灾后重建	866	易县	农村	易县黄沙口	易县黄沙口	115.06239	39.29377	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是土坡, 南边 50 米是土坡, 西边 50 米是土坡, 北边 50 米是土坡。
灾后重建	867	易县	农村	易县向阳村	易县向阳村	115.41304	39.23726	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是空地, 南边 50 米是村屋, 西边 50 米是空地, 北边 50 米是空地。
灾后重建	868	易县	农村	易县大园村	易县大园村	115.13902	39.21791	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是土坡, 南边 50 米是土坡, 西边 50 米是土坡, 北边 50 米是土坡。
灾后重建	869	易县	农村	易县华路宾馆	易县华路宾馆	115.41274	39.37096	GSM 900M	楼顶支架	50	11.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是村屋, 南边 50 米是小树林, 西边 50 米是小树林, 北边 50 米是村屋。

工期	序号	基站所属县区	区域	基站名称	基站地址	经度(°)	纬度(°)	基站类型	天线架设方式	天线挂高(m)	天线增益(dBi)	天线倾角(°)	天线方位角(°)	覆盖半径(km)	载频配置	基站周围的环境情况
灾后重建	870	易县	农村	易县 386 部队	易县 386 部队	115.44986	39.34794	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是 386 部队内空地，南边 50 米是 386 部队内空地，西边 50 米是 386 部队内空地，北边 50 米是 386 部队内空地。
灾后重建	871	易县	农村	易县石碑口	易县石碑口	115.12894	39.57516	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	120	1.33	S22	东边 50 米是小土坡，南边 50 米是小土坡，西边 50 米是小土坡，北边 50 米是小土坡。
灾后重建	872	易县	农村	易县龙湾头	易县龙湾头	115.5144	39.2616	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是农田，南边 50 米是村屋，西边 50 米是农田，北边 50 米是农田。
灾后重建	873	易县	农村	易县长岭	易县长岭	115.16068	39.51914	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是小树林，南边 50 米是小树林，西边 50 米是小树林，北边 50 米是小树林。
灾后重建	874	易县	农村	易县军峪	易县军峪	115.25433	39.42062	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	90	1.33	S22	东边 50 米是村屋，南边 50 米是小土坡，西边 50 米是村屋，北边 50 米是村屋。
灾后重建	875	易县	农村	易县桐角	易县桐角	115.30371	39.48341	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	150	1.33	S22	东边 50 米是小土坡，南边 50 米是农田，西边 50 米是公路，北边 50 米是村住户。
灾后重建	876	易县	农村	易县黄蒿峪村	易县黄蒿峪村	115.42411	39.43102	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	30	1.33	S22	东边 50 米是农田，南边 50 米是农田，西边 50 米是树林，北边 50 米是树林。
灾后重建	877	易县	农村	易县刘家庄	易县刘家庄	115.34727	39.14648	GSM 900M	地面塔	50	11.5	3	60	1.33	S22	东边 50 米是农田，南边 50 米是农田，西边 50 米是农田，北边 50 米是农田。